Dinkelsbühl - Neubau Landesfinanzschule - Stand 02.12.2025

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Baumeister**	121at	Fr, 09.05.25	Fr, 31.10.25
1.1	**Baumeister Haus 1**	29at	Mo, 11.08.25	Fr, 19.09.25
1.2	**Baumeister Haus 2**	49at	Mo, 30.06.25	Fr, 05.09.25
1.3	**Baumeister Haus 3**	63at	Fr, 09.05.25	Fr, 08.08.25
1.4	**Baumeister Haus 4**	47at	Mo, 12.05.25	Fr, 18.07.25
1.5	**Baumeister Nebengebäude**	**34at**	Mo, 15.09.25	Fr, 31.10.25
2	Mutterboden abschieben			
3	Spatenstich			
4	Befestigte Flächen anlegen für BE			
5	BE + Unterkünfte und Versorgung einrichten			
6	**Erschließung herstellen**			
7	Kanal + Hauptleitungen und Schächte im Baufeld			
8	Grundleitungen unter Bodenplatte Haus 4			
9	Grundleitungen unter Bodenplatte Haus 3			
10	Grundleitungen unter Bodenplatte Haus 2			
11	**Baugrube ausheben**			
12	1. Abschnitt Haus 4 und Haus 3			
13	2. Abschnitt Haus 2 und Haus 1			
14	**Baugrube verfüllen**			
15	Haus 4			
16	Haus 3			
17	Haus 2			
18	Haus 1			
19	**Gründung Bodenplatten**			
20	Bodenplatte Haus 4			
21	Bodenplatte Haus 3			
22	Bodenplatte Haus 2			
23	Bodenplatte Haus 1			
24	**Wände UG einschl. Decken**			
25	Haus 4			
26	Haus 3			
27	Haus 2			
28	Haus 1			
29	**EG Bodenplatten / Gründung**			
30	Haus 4			
31	Haus 3			
32	Haus 2			
1.5.1	Nebengebäude	19at	Mo, 15.09.25	Fr, 10.10.25
33	**EG Wände einschl. Decken**			
1.4.1	Haus 4	27at	Mo, 12.05.25	Fr, 20.06.25
1.3.1	Haus 3	20at	Fr, 09.05.25	Fr, 06.06.25
1.2.1	Haus 2	20at	Mo, 30.06.25	Fr, 25.07.25
34	Haus 1			
1.5.2	Nebengebäude	15at	Mo, 13.10.25	Fr, 31.10.25
35	**1.OG Wände einschl. Decken**			
1.4.2	Haus 4	10at	Mo, 23.06.25	Fr, 04.07.25
1.3.2	Haus 3	15at	Mo, 07.07.25	Fr, 25.07.25
1.2.2	Haus 2	19at	Mo, 21.07.25	Do, 14.08.25
1.1.1	Haus 1	14at	Mo, 11.08.25	Fr, 29.08.25
36	**2.OG Wände einschl. Decken**			
1.4.3	Haus 4	10at	Mo, 07.07.25	Fr, 18.07.25
1.3.3	Haus 3	10at	Mo, 28.07.25	Fr, 08.08.25
1.2.3	Haus 2	14at	Di, 19.08.25	Fr, 05.09.25
1.1.2	Haus 1	15at	Mo, 01.09.25	Fr, 19.09.25
37	**Baustelle Baumeister räumen**			
38	Haus 4 - BE BM räumen	5at	Mo, 21.07.25	Fr, 25.07.25
39	Haus 3 - BE BM räumen	4at	Mo, 11.08.25	Do, 14.08.25
40	Haus 2 - BE BM räumen	5at	Mo, 08.09.25	Fr, 12.09.25
41	Haus 1 - BE BM räumen	5at	Mo, 22.09.25	Fr, 26.09.25
42	**Vorhaltung Allgemeine BE**	460at	Mo, 05.05.25	Fr, 02.04.27
43	**HOLZBAU / GERÜST**			
44	**Gerüstbauarbeiten (ZIM)**	182at	Mi, 16.07.25	Fr, 17.04.26
44.1	Haus 4 EG bis 1.OG	3at	Mi, 16.07.25	Fr, 18.07.25
44.2	Haus 4 1.OG bis 2.OG	2at	Do, 24.07.25	Fr, 25.07.25
44.3	Haus 3 EG bis 1.OG	3at	Mi, 06.08.25	Fr, 08.08.25
44.4	Haus 3 1.OG bis 2.OG	2at	Do, 14.08.25	Mo, 18.08.25
44.5	Haus 2 EG bis 1.OG	3at	Mi, 27.08.25	Fr, 29.08.25
44.6	Haus 2 1.OG bis 2.OG	2at	Do, 04.09.25	Fr, 05.09.25
44.7	Haus 1 EG bis 1.OG	3at	Mi, 17.09.25	Fr, 19.09.25
44.8	Haus 1 1.OG bis 2.OG	2at	Do, 25.09.25	Fr, 26.09.25
45	Haus 1-4 Gerüst auf Edelstahldach	5at	Di, 26.05.26	Mo, 01.06.26
44.9	Haus 4 - Gerüstabbau	5at	Mo, 08.12.25	Fr, 12.12.25
44.10	Haus 3 - Gerüstabbau	5at	Mo, 15.12.25	Fr, 19.12.25
44.11	Haus 2 - Gerüstabbau	5at	Mo, 13.04.26	Fr, 17.04.26
44.12	Haus 1 - Gerüstabbau	5at	Di, 07.04.26	Mo, 13.04.26
46	**HOLZBAU / FENSTER** mind. 4 Kolonnen, farblich unterschieden.	217at	Mo, 02.06.25	Fr, 24.04.26
46.1	Arbeitsvorbereitung / Vorlauf	30at	Mo, 02.06.25	Di, 15.07.25
46.2	Haus 4 - Wände und Decke 1.OG und 2.OG einschl. Fenster und wettersicherem Dach	20at	Mo, 21.07.25	Mo, 18.08.25
46.3	Gipskarton auf Außenwände	9at	Mo, 11.08.25	Fr, 22.08.25
46.4	Schiebeläden Haus 4	3at	Mo, 13.10.25	Mi, 15.10.25
46.5	Haus 3 - Wände und Decke 1.OG und 2.OG einschl. Fenster und wettersicherem Dach	19at	Mo, 11.08.25	Fr, 05.09.25
46.6	Gipskarton auf Außenwände	10at	Mo, 01.09.25	Fr, 12.09.25
46.7	Schiebeläden Haus 3	3at	Do, 16.10.25	Mo, 20.10.25
46.8	Haus 2 - Wände und Decke 1.OG und 2.OG einschl. Fenster und wettersicherem Dach	19at	Mo, 22.09.25	Fr, 17.10.25
46.9	Gipskarton auf Außenwände	9at	Mo, 20.10.25	Do, 30.10.25
46.10	Schiebeläden Haus 2	3at	Mo, 13.10.25	Mi, 15.10.25
46.11	Haus 1 - Wände und Decke 1.OG und 2.OG einschl. Fenster und wettersicherem Dach	20at	Mo, 13.10.25	Fr, 07.11.25
46.12	Gipskarton auf Außenwände	10at	Mo, 10.11.25	Fr, 21.11.25
46.13	Schiebeläden Haus 1	3at	Mo, 20.10.25	Mi, 22.10.25
46.14	Fassade schließen Haus 4 nach Gerüstabbau	10at	Mo, 08.12.25	Fr, 19.12.25
46.15	Fassade schließen Haus 3 nach Gerüstabbau	10at	Mo, 15.12.25	Di, 13.01.26
46.16	Fassade schließen Haus 2 nach Gerüstabbau	10at	Mo, 13.04.26	Fr, 24.04.26
46.17	Fassade schließen Haus 1 nach Gerüstabbau	10at	Di, 07.04.26	Mo, 20.04.26
47	**Schlosser / Stahlbau Übergänge**	207at	Mo, 14.07.25	Fr, 22.05.26
47.1	Arbeitsvorbereitung Vorlauf	44at	Mo, 14.07.25	Fr, 12.09.25
47.2	Stahlbau Konstruktion	163at	Mo, 15.09.25	Fr, 22.05.26
48	**Flachdach / Dachbegrünung / Abdichtung**	174at	Mo, 18.08.25	Fr, 08.05.26
48.1	Haus 4 Flachdachabdichtung	25at	Mo, 13.10.25	Fr, 14.11.25
48.2	Haus 3 Flachdachabdichtung	25at	Mo, 03.11.25	Fr, 05.12.25
48.3	Haus 2 Flachdachabdichtung	30at	Mo, 12.01.26	Fr, 20.02.26
48.4	Haus 1 Flachdachabdichtung	30at	Mo, 09.02.26	Fr, 20.03.26
48.5	Haus 4 Dachbegrünung	15at	Mo, 10.11.25	Fr, 28.11.25
48.6	Haus 3 Dachbegrünung	15at	Mo, 01.12.25	Fr, 19.12.25
48.7	Haus 2 Dachbegrünung	15at	Mo, 23.02.26	Fr, 13.03.26
48.8	Haus 1 Dachbegrünung	15at	Mo, 23.03.26	Di, 14.04.26
48.9	Abdichtung / schweißbahn UG	174at	Mo, 18.08.25	Fr, 08.05.26
48.10	Abdichtung Schweißbahn EG	15at	Mo, 01.12.25	Fr, 19.12.25
49	**Klempner Edelstahldach, Attika, Fallrohre**	232at	Mo, 17.11.25	Fr, 30.10.26
49.1	Attika, Fallrohre Haus 1-4	83at	Mo, 17.11.25	Fr, 27.03.26
49.2	Edelstahldach Deck über EG	118at	Mo, 24.11.25	Fr, 29.05.26
50	Geländer Dachterrassen, Dachaufbauten etc.	35at	Fr, 08.05.26	Di, 30.06.26
49.3	Fertigstellungspflege Begrünung	109at	Mo, 01.06.26	Fr, 30.10.26
49.4	Anschluss Regenfallrohre	10at	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26
51	**Metallbauarbeiten Fenster, Außentüren Pfosten-Riegelfassade**	243at	Mi, 16.07.25	Fr, 17.07.26
51.1	Arbeitsvorbeitung / Vorlauf	52at	Mi, 16.07.25	Fr, 26.09.25
51.2	Montage Brüstungsfenster/ Fenstertüren	10at	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25
51.3	PR Fassade zw. Haus 3+4	23at	Mo, 08.12.25	Fr, 23.01.26
51.4	Montage bodentiefe Elemente mit Türen	15at	Mo, 26.01.26	Fr, 13.02.26
51.5	PR Fassade im Mehrzweckraum	5at	Mo, 02.02.26	Fr, 06.02.26
51.6	PR Fassade im Foyer	20at	Mo, 09.02.26	Fr, 06.03.26
51.7	Alutüren und Sonnenschutz	10at	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26
52	**PR-Fassaden**			
51.8	Montage der PR-Fassaden einschl. Verglasung	40at	Mo, 24.11.25	Di, 03.02.26
53	**Technik auf Dachflächen**	128at	Mo, 10.11.25	Fr, 29.05.26
53.1	Haus 4	10at	Mo, 10.11.25	Fr, 21.11.25
53.2	Haus 3	10at	Mo, 08.12.25	Fr, 19.12.25
53.3	Haus 2	10at	Mo, 26.01.26	Fr, 06.02.26
53.4	Haus 1	60at	Mo, 02.03.26	Fr, 29.05.26
54	**Trockenbau**	255at	Fr, 17.10.25	Di, 03.11.26
54.1	Wände stellen einseitig beplanken Haus 1-4 EG	28at	Mi, 07.01.26	Fr, 13.02.26
54.2	Wände stellen einseitig beplanken 1.OG bis 2.OG Haus 4	54at	Fr, 17.10.25	Fr, 16.01.26
54.3	Wände stellen einseitig beplanken 1.OG bis 2.OG Haus 3	28at	Mo, 01.12.25	Fr, 23.01.26
54.4	Wände stellen einseitig beplanken 1.OG bis 2.OG Haus 2	29at	Di, 02.12.25	Di, 27.01.26
54.5	Wände stellen einseitig beplanken 1.OG bis 2.OG Haus 1	40at	Di, 09.12.25	Mi, 18.02.26
54.6	Wände schließen Haus 1-4 EG	138at	Mo, 20.04.26	Di, 03.11.26
54.7	Wände schließen 1.OG bis 2.OG Haus 4	35at	Mo, 09.02.26	Fr, 27.03.26
54.8	Wände schließen 1.OG bis 2.OG Haus 3	35at	Mo, 09.03.26	Di, 28.04.26
54.9	Wände schließen 1.OG bis 2.OG Haus 2	35at	Mo, 11.05.26	Mi, 01.07.26
54.10	Wände schließen 1.OG bis 2.OG Haus 1	35at	Fr, 10.04.26	Di, 02.06.26
55	**Decken**			
54.11	Deckenmontage EG bis 2.OG Haus 4	45at	Mo, 08.06.26	Fr, 07.08.26
54.11.1	Trockenbaudecken AHD GK	45at	Mo, 08.06.26	Fr, 07.08.26
54.11.2	Holzwolle AHD	12at	Mo, 15.06.26	Di, 30.06.26
54.12	Deckenmontage EG bis 2.OG Haus 3	45at	Mo, 22.06.26	Fr, 21.08.26
54.12.1	Trockenbau AHD GK	45at	Mo, 22.06.26	Fr, 21.08.26
54.12.2	Holzwolle AHD	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
54.13	Deckenmontage EG bis 2.OG Haus 2	45at	Do, 06.08.26	Mi, 07.10.26
54.13.1	Trockenbau AHD GK	45at	Do, 06.08.26	Mi, 07.10.26
54.13.2	Holzwolle AHD	7at	Do, 06.08.26	Fr, 14.08.26
54.14	Deckenmontage EG bis 2.OG Haus 1	45at	Do, 06.08.26	Mi, 07.10.26
54.14.1	Trockenbau AHD GK	45at	Do, 06.08.26	Mi, 07.10.26
54.14.2	Holzwolle AHD	7at	Do, 06.08.26	Fr, 14.08.26
56	**Schreinerarbeiten Akustikdecken**	112at	Mo, 04.05.26	Fr, 09.10.26
56.1	Holzakustik AHD Haus 1-4	112at	Mo, 04.05.26	Fr, 09.10.26
57	**TGA und Elektro**	341at	Mo, 22.09.25	Fr, 26.02.27
57.1	Trassen / Rohrinstallation Haus 1-4 UG	97at	Mo, 22.09.25	Fr, 20.02.26
57.2	Trassen / Rohrinstallation Haus 4; 1.OG+2.OG	63at	Mo, 27.10.25	Fr, 06.02.26
57.3	Trassen / Rohrinstallation 1.OG bis 2.OG, Haus 3	73at	Mo, 10.11.25	Fr, 06.03.26
57.4	Trassen/Rohrinstallation 1.OG bis 2.OG, Haus 2	105at	Mo, 24.11.25	Fr, 08.05.26
57.5	Trassen/Rohrinstallation 1.OG bis 2.OG Haus 1	75at	Mo, 08.12.25	Do, 09.04.26
57.6	Trassen / Rohrinstallation EG; Haus 1-4	76at	Mo, 15.12.25	Fr, 17.04.26
57.7	Rohrinstallation / Fertigstellung Sicherheit Nebengebäude	84at	Mo, 23.02.26	Fr, 26.06.26
57.8	FBH verlegen und prüfen Haus 1-4 EG	32at	Mi, 04.11.26	Do, 17.12.26
57.9	Funktionsheizen Haus 1-4	19at	Mi, 09.12.26	Mo, 25.01.27
57.10	Fertigmontage von Haus 1nach Haus 4, staubfrei, TGA	85at	Mo, 12.10.26	Fr, 26.02.27
57.11	Fertigmontage von Haus 4 nach Haus 1 staubfrei, Elektro	85at	Mo, 12.10.26	Fr, 26.02.27
58	**Aufzug**			
59	Rohmontage	15at	Do, 30.10.25	Mi, 19.11.25
60	Fertigmontage / TÜV	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
61	**Estrich/Abdichtung**	191at	Mo, 09.03.26	Di, 08.12.26
61.1	Dämmung auslegen Haus 1-4 EG	10at	Mi, 21.10.26	Di, 03.11.26
61.2	Dämmung auslegen 1.OG bis 2.OG Haus 4	10at	Mo, 16.03.26	Fr, 27.03.26
61.3	Dämmung auslegen 1.OG bis 2.OG Haus 3	10at	Mi, 15.04.26	Di, 28.04.26
61.4	Dämmung auslegen 1.OG bis 2.OG Haus 2	10at	Do, 18.06.26	Mi, 01.07.26
61.5	Dämmung auslegen 1.OG bis 2.OG Haus 1	18at	Di, 19.05.26	Mo, 15.06.26
61.6	Dämmung auslegen einschl. Estrich im UG	25at	Mo, 09.03.26	Di, 14.04.26
61.7	Estrich einbringen Haus 1-4 EG	25at	Mi, 04.11.26	Di, 08.12.26
61.8	Estrich einbringen 1.OG bis 2.OG Haus 4	10at	Mo, 30.03.26	Di, 14.04.26
61.9	Estrich einbringen 1.OG bis 2.OG Haus 3	10at	Mi, 29.04.26	Mi, 13.05.26
61.10	Estrich einbringen 1.OG bis 2.OG Haus 2	10at	Do, 02.07.26	Mi, 15.07.26
61.11	Estrich einbringen 1.OG bis 2.OG Haus 1	10at	Di, 16.06.26	Mo, 29.06.26
62	**Gewerbeküche**	54at	Mo, 01.06.26	Fr, 14.08.26
62.1	Abdichtung und Estrich einbringen	10at	Mo, 01.06.26	Mo, 15.06.26
62.2	Rohrinstallation TGA und Elektro	5at	Mo, 01.06.26	Mo, 08.06.26
62.3	Montage Kühlzellen	9at	Fr, 12.06.26	Mi, 24.06.26
62.4	Gerätesockel montieren und ausbetonieren	5at	Mo, 22.06.26	Fr, 26.06.26
62.5	Abdichtung und Wandfliesen	25at	Mo, 29.06.26	Fr, 31.07.26
62.6	Bodenbeschichtung	15at	Mo, 27.07.26	Fr, 14.08.26
63	**Gewerbeküche Einrichtung**	259at	Do, 22.01.26	Mi, 17.02.27
63.1	Montage Kälte	17at	Do, 22.01.26	Fr, 13.02.26
63.2	Küchenbedarf Unterkonstruktion montieren	20at	Mo, 17.08.26	Fr, 11.09.26
63.3	Gewerbeküche / Speiseausgabe	23at	Mo, 18.01.27	Mi, 17.02.27
64	**Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten**	99at	Mi, 22.04.26	Fr, 11.09.26
64.1	Betonwerksteln und Fliesen EG Haus 1-4	50at	Mo, 06.07.26	Fr, 11.09.26
65	Betonwerksteln Treppnhäuser	52at	Mi, 11.11.26	Do, 11.02.27
65.1	Haus 4	22at	Mi, 11.11.26	Do, 10.12.26
65.2	Haus 3	10at	Fr, 11.12.26	Do, 14.01.27
65.3	Haus 2	10at	Fr, 15.01.27	Do, 28.01.27
65.4	Haus 1	10at	Fr, 29.01.27	Do, 11.02.27
64.2	Fliesen 1.OG bis 2.OG Haus 4 Wände und Böden	30at	Mi, 22.04.26	Mo, 08.06.26
64.3	Fliesen 1.OG bis 2.OG Haus 3 Wände und Böden	30at	Fr, 22.05.26	Mo, 06.07.26
64.4	Fliesen 1.OG bis 2.OG Haus 2 Wände und Böden	30at	Do, 23.07.26	Mi, 02.09.26
64.5	Fliesen 1.OG bis 2.OG Haus 1 Wände und Böden	30at	Di, 07.07.26	Mo, 17.08.26
66	**Maler Vorarbeiten Haus 1-4 UG**	15at	Mo, 25.08.25	Fr, 12.09.25
67	**Malerarbeiten**	155at	Di, 07.04.26	Fr, 13.11.26
67.1	Sichtbetonwände EG gesamt	27at	Di, 07.04.26	Fr, 15.05.26
67.2	Wände und Decken EG bis 2.OG Haus 4	72at	Mo, 04.05.26	Fr, 14.08.26
67.3	Wände und Decken EG bis 2.OG Haus 3	72at	Mo, 11.05.26	Fr, 21.08.26
67.4	Wände und Decken EG bis 2.OG Haus 2	60at	Mo, 17.08.26	Fr, 06.11.26
67.5	Wände und Decken EG bis 2.OG Haus 1	60at	Mo, 24.08.26	Fr, 13.11.26
67.6	Epoxiböden alle BA	26at	Mo, 05.10.26	Mo, 09.11.26
68	**Schlosserarbeiten/Geländer**	67at	Mo, 03.08.26	Di, 03.11.26
68.1	Handläufe, Geländer innen	55at	Mo, 03.08.26	Fr, 16.10.26
68.2	Außenanlagen	30at	Mi, 23.09.26	Di, 03.11.26
69	**Mobile Trennwände**	136at	Mo, 11.05.26	Do, 19.11.26
69.1	Rohmontage	15at	Mo, 11.05.26	Di, 02.06.26
69.2	Fertigmontage	10at	Fr, 06.11.26	Do, 19.11.26
70	**Bodenbelagsarbeiten**	102at	Di, 09.06.26	Mi, 28.10.26
70.1	EG bis 2.OG Haus 4	44at	Di, 09.06.26	Fr, 07.08.26
70.2	EG bis 2.OG Haus 3	45at	Di, 07.07.26	Mo, 07.09.26
70.3	EG bis 2.OG Haus 2	40at	Do, 03.09.26	Mi, 28.10.26
70.4	EG bis 2.OG Haus 1	40at	Di, 18.08.26	Mo, 12.10.26
71	**Schreiner Innentüren**	65at	Mo, 07.09.26	Fr, 04.12.26
71.1	EG bis 2.OG Haus 4	20at	Mo, 07.09.26	Fr, 02.10.26
71.2	EG bis 2.OG Haus 3	20at	Di, 29.09.26	Mo, 26.10.26
71.3	EG bis 2.OG Haus 2	20at	Mi, 21.10.26	Di, 17.11.26
71.4	EG bis 2.OG Haus 1	20at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26
72	**Metallbau Brandschutztüren**	38at	Mo, 18.05.26	Fr, 10.07.26
72.1	Stahlblechtüren UG	19at	Mo, 18.05.26	Mo, 15.06.26
72.2	Stahlblechtüren EG	5at	Fr, 22.05.26	Fr, 29.05.26
72.3	Türen Nebengebäude	20at	Mo, 15.06.26	Fr, 10.07.26
73	**Schreiner Möbel Festeinbauten**	93at	Di, 28.07.26	Do, 03.12.26
73.1	Festeinbauten Haus 1-4 EG	39at	Di, 28.07.26	Fr, 16.09.26
73.2	Möblierung Apartment 1.OG bis 2.OG Haus 4	34at	Di, 28.07.26	Fr, 11.09.26
73.3	Möblierung Apartment 1.OG bis 2.OG Haus 3	35at	Mi, 26.08.26	Di, 13.10.26
73.4	Möblierung Apartment 1.OG bis 2.OG Haus 2	35at	Fr, 16.10.26	Do, 03.12.26
73.5	Möblierung Apartment 1.OG bis 2.OG Haus 1	35at	Mi, 30.09.26	Di, 17.11.26
73.6	Garderoben / Empfang / etc.	20at	Fr, 23.10.26	Do, 19.11.26
74	**WC Trennwände**	35at	Do, 03.09.26	Mi, 21.10.26
75	**Schreiner Möbel Küchen**	95at	Mo, 10.08.26	Fr, 18.12.26
76	**Beschilderung**	20at	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
77	**Baureinigung**	105at	Mo, 31.08.26	Fr, 12.02.27
77.1	Küche EG	4at	Mo, 31.08.26	Do, 03.09.26
77.2	Haus 4	75at	Mo, 21.09.26	Fr, 22.01.27
77.3	Haus 3	80at	Mo, 21.09.26	Fr, 29.01.27
77.4	Haus 2	80at	Mo, 28.09.26	Fr, 05.02.27
77.5	Haus 1	85at	Mo, 28.09.26	Fr, 12.02.27
78	**TGA Probebetrieb + Nutzereinweisung**	52at	Mo, 01.03.27	Fr, 14.05.27
79	**Schließanlage**	**20at**	Mo, 18.01.27	Fr, 12.02.27
80	**Lose Möblierung**	49at	Mo, 18.01.27	Do, 25.03.27
80.1	Haus 1-4 alle Geschoße	49at	Mo, 18.01.27	Do, 25.03.27
81	**Abnahmen TÜV Mängelbeseitigung**	87at	Mo, 11.01.27	Fr, 14.05.27
81.1	Abnahmen, TÜV; Mängelbeseitigung Hochbau	87at	Mo, 11.01.27	Fr, 14.05.27
81.2	Abnahmen, TÜV; Mängelbeseitigung Elektro	52at	Mo, 01.03.27	Fr, 14.05.27
81.3	Abnahmen, TÜV; Mängelbeseitigung TGA	52at	Mo, 01.03.27	Fr, 14.05.27
82	**Außenanlagen**	240at	Mo, 18.05.26	Fr, 14.05.27