Stand Don 29.01.26

Grund- und Mittelschule Großostheim

Rahmenterminplan Trakt II

RitterBauer+PartnerArchitekten

Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Ausschreibungstermine**		**1428 Tage?**	**Mit 29.12.21**	**Mon 23.08.27**	
2	**LV-Paket 1: ABBRUCH; ROHBAU; AUFZUG**		**566 Tage?**	**Mit 29.12.21**	**Mit 28.02.24**	
18	**LV-Paket 2: GERÜST; DACHABDICHTUNG; FASSADE/FENSTER**		**250 Tage**	**Mon 04.11.24**	**Mon 10.11.25**	
35	**LV-Paket 3:SCHLOSSER außen, WDVS, TROCKENBAU**		**239 Tage**	**Die 25.03.25**	**Mon 16.03.26**	
52	**LV-Paket 4: HLS; ELT**		**239 Tage**	**Die 10.06.25**	**Mon 01.06.26**	
67	**LV-Paket 5: INNENPUTZ; ESTRICH;SYSTEMTRENNWAND; MOBILE TRENNWAND; BRANDSSCHUTZTÜREN; TISCHLER INNENTÜREN**		**219 Tage**	**Die 27.05.25**	**Mon 20.04.26**	
84	**LV-Paket 6: FLIESEN; BODEN; NATURSTEIN; MALER; TISCHLER MÖBEL**		**543 Tage**	**Mit 29.12.21**	**Fre 26.01.24**	
101	**LV-Paket 7: AUSSTATTUNG; BAUREINIGUNG; SCHLIEßANLAGE**		**239 Tage**	**Die 01.09.26**	**Mon 23.08.27**	
118	**AUSFÜHRUNG**		**950 Tage?**	**Mon 08.01.24**	**Fre 29.10.27**	
119	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**		**752 Tage**	**Mon 08.01.24**	**Die 26.01.27**	
123	**ABBRUCHARBEITEN**	**Bohnhard**	**195 Tage**	**Mon 29.01.24**	**Fre 25.10.24**	
137	**ROHBAUARBEITEN**	**Leonhard Weiss**	**335 Tage**	**Mon 18.11.24**	**Fre 10.04.26**	
138	Baustelleneinrichtung		5 Tage	Mon 18.11.24	Fre 22.11.24	136EA-10 Tage
139	Unterbrechung wegen Kündigun		90 Tage	Mon 24.02.25	Fre 27.06.25	148
140	Baustelleneinrichtung Neueinric		5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25	139
141	Grundleitungen außerhalb der Ba		20 Tage	Mon 07.07.25	Fre 01.08.25	140
142	ggfs. Mängelbeseitigung Vorunte		20 Tage	Mon 07.07.25	Fre 01.08.25	140
143	**BAUTEIL - BESTAND TRAKT 4 incl. Pausenhalle**		**320 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 27.03.26**	
156	**BAUTEIL - NEUBAU Trakt 2**		**310 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 13.03.26**	
165	Baustelle räumen		10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	155;164
166	**GERÜSTARBEITEN**	**V+A Wagner**	**190 Tage?**	**Mon 13.04.26**	**Fre 22.01.27**	
167	Gerüstaufbau Fassadenflächen		10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	165;141
168	Vorhaltung		180 Tage	Mon 27.04.26	Fre 22.01.27	171EE;167
169	Gerüstaufbau Passantenschutzda		5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	
170	Vorhaltung		40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26	169
171	Gerüstabbau		7 Tage?	Mon 23.11.26	Die 01.12.26	224
172	**DACHDECKUNGS-, DACHABDICHTUNGSARBEITEN**	**Klemens Ott**	**100 Tage?**	**Mon 27.04.26**	**Fre 11.09.26**	
173	**Abbruch/Zimmerarbeiten/Dach über Eingang ab der**		**30 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 11.09.26**	
174	Abbruch Bestandsdach		5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	169
175	Zimmerarbeiten		5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	174
176	Dämmung, Schalung, Unterda		10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	175
177	Spenglerarbeiten		10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	176
178	**Dachfläche Hauptdach**		**50 Tage?**	**Mon 27.04.26**	**Fre 03.07.26**	
179	Dampfsperre vorab als Notabd		5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26	167
180	Flachdachabdichtung		20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	189
181	Begrünung + PV Unterkonstru		10 Tage?	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	180
182	Spenglerarbeiten		5 Tage?	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	181
183	**Dachfläche Verbindungssteg**		**20 Tage?**	**Mon 04.05.26**	**Fre 29.05.26**	
184	Dampfsperre vorab als Notabc		5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	179
185	Flachdachabdichtung		5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26	184
186	Bekiesung		5 Tage?	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	185
187	Spenglerarbeiten		5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	186
188	**Dachfläche Pausenhalle**		**35 Tage?**	**Mon 11.05.26**	**Fre 26.06.26**	
189	Dampfsperre vorab als Notabc		5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26	184
190	Flachdachabdichtung		20 Tage?	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	189
191	Begrünung		10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	190
192	Spenglerarbeiten		5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	190
193	**FENSTERARBEITEN**	**Schmelz Metallbau**	**425 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Fre 06.08.27**	
194	**PR-Fassade**		**90 Tage**	**Mon 26.01.26**	**Fre 29.05.26**	
195	Vorlage PR-Fassaden-Mock-Up		0 Tage	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26	
196	Aufmaß und Planung		30 Tage	Mon 26.01.26	Mon 09.03.26	197AE
197	Vorlage W+M-Planung		0 Tage	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26	198AE
198	Prüfung + Freigabe		10 Tage	Mon 09.03.26	Mon 23.03.26	199AE
199	Fertigung		40 Tage	Mon 23.03.26	Mon 18.05.26	200AE
200	Montage		10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	167EA+15 Tage
201	**Fenster/Türelemente Aussenfassade**		**130 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Fre 29.05.26**	
202	**EG**		**110 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Mon 04.05.26**	
203	Vorlage Fenster-Mock-Up		0 Tage	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26	
204	Aufmaß und Planung Fenste		30 Tage	Mon 10.11.25	Mon 12.01.26	205AE
205	Vorlage W+M-Planung EG		0 Tage	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26	206AE
206	Prüfung + Freigabe		10 Tage	Mon 12.01.26	Mon 26.01.26	207AE
207	Fertigung Fenster EG		50 Tage	Mon 26.01.26	Mon 06.04.26	208AE
208	Montage Fenster EG		20 Tage	Mon 06.04.26	Mon 04.05.26	200AE-10 Tage
209	**OG**		**90 Tage**	**Mon 26.01.26**	**Fre 29.05.26**	
210	Aufmaß und Planung Fenste		10 Tage	Mon 26.01.26	Mon 09.02.26	211AE
211	Vorlage W+M-Planung OG		0 Tage	Mon 09.02.26	Mon 09.02.26	212AE
212	Prüfung + Freigabe		10 Tage	Mon 09.02.26	Mon 23.02.26	213AE
213	Fertigung Fenster OG		50 Tage	Mon 23.02.26	Mon 04.05.26	214AE
214	Montage Fenster OG		20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	208
215	**Fertigstellung & Inbetriebnahme**		**5 Tage**	**Mon 02.08.27**	**Fre 06.08.27**	
216	Montage der Außentüren & Tü		1 Tag	Mon 02.08.27	Mon 02.08.27	
217	Inbetriebnahmen		4 Tage	Die 03.08.27	Fre 06.08.27	216
218	**SCHLOSSERARBEITEN außen**		**180 Tage**	**Mon 16.03.26**	**Fre 20.11.26**	
219	Aufmaß, W+M-Planung		20 Tage	Mon 16.03.26	Mon 13.04.26	221AE-30 Tage;223AE-30 Tage
220	Prüfung+Freigabe W+M-Planung		10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	219
221	Konsolen Dachaufständerung Lüftungsgerät		5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	179
222	Endmontage Dachaufständerung		5 Tage	Mon 02.11.26	Mon 09.11.26	224AE
223	Konsolen Aussentreppe		5 Tage	Mon 25.05.26	Mon 01.06.26	226AE-5 Tage
224	Endmontage Aussentreppe		10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	226EA+5 Tage
225	Innengeländer TRH 1+2		5 Tage	Mon 26.10.26	Mon 02.11.26	222AE
226	**WDVS**		**105 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 30.10.26**	**194EA+5 Tage;201EA+5 Tage**
227	**Gebäude dicht**		**1 Tag?**	**Mon 18.05.26**	**Mon 18.05.26**	**179;184;189**
228	**TGA INSTALLATION**		**280 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 16.07.27**	
229	Trasseninstallation HLS EG		40 Tage	Mon 01.06.26	Fre 24.07.26	249EA+5 Tage
230	Trasseninstallation HLS OG		40 Tage	Mon 10.08.26	Fre 02.10.26	231
231	Installationen in Leichtbauwände HLS EG		10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	229
232	Installationen in Leichtbauwände HLS OG		10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	230
233	Fußbodenheizung Pausenhalle		10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	280
234	Fertiginstallation HLS EG		30 Tage	Mon 07.06.27	Fre 16.07.27	317;235
235	Fertiginstallation HLS OG		30 Tage	Mon 26.04.27	Fre 04.06.27	318
236	Trasseninstallation ELT EG		40 Tage	Mon 01.06.26	Fre 24.07.26	249EA+5 Tage
237	Trasseninstallation ELT OG		40 Tage	Mon 10.08.26	Fre 02.10.26	238
238	Installationen in Leichtbauwände ELT EG		10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	236
239	Installationen in Leichtbauwände ELT OG		10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	237
240	Montage PV-Anlage (auf Dachfläche)		15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	181
241	Fertiginstallation ELT EG		30 Tage	Mon 07.06.27	Fre 16.07.27	317;242
242	Fertiginstallation ELT OG		30 Tage	Mon 26.04.27	Fre 04.06.27	318
243	**AUFZUGSANLAGEN**	**TKE**	**289 Tage**	**Die 09.06.26**	**Fre 06.08.27**	
244	Rohmontage Aufzüge		50 Tage	Die 09.06.26	Mon 17.08.26	269EA+10 Tage
245	Fertigmontage Aufzug / Kabine / Inbetriebnahme		10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	242EA+5 Tage;241EA+5 Tage
246	**INNENAUSBAU**		**335 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 20.08.27**	
247	**TROCKENBAUARBEITEN**		**220 Tage**	**Mon 18.05.26**	**Fre 09.04.27**	**227AA**
248	**Trockenbauarbeiten I, Wände einseitig**		**35 Tage**	**Mon 18.05.26**	**Fre 03.07.26**	
249	Trockenbau UG, einseitig		5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	227AE
250	Trockenbau EG, einseitig		15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	249
251	Trockenbau 1.OG, einseitig		15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26	250
252	**Trockenbauarbeiten II, Wände schließen**		**60 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Fre 30.10.26**	
253	Trockenbau UG, schließen		5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	231
254	Trockenbau EG, schließen		10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	231
255	Trockenbau 1.OG, schließer		10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	232
256	**Trockenbauarbeiten III, Wände spachteln**		**45 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 27.11.26**	
257	Trockenbau UG, spachteln		5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	283EA+10 Tage
258	Trockenbau EG, spachteln		10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	284EA+10 Tage
259	Trockenbau 1.OG, spachteln		10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	285EA+10 Tage
260	**Trockenbauarbeiten IV, Abhangdecken UK**		**70 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 05.02.27**	
261	Abhangdecken UG		5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	312
262	Abhangdecken EG		15 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	313
263	Abhangdecken 1.OG		20 Tage	Mon 14.12.26	Fre 29.01.27	314
264	**Trockenbauarbeiten V, Abhangdecken schließen**		**90 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Fre 09.04.27**	
265	Abhangdecken UG		5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	261EA+20 Tage
266	Abhangdecken EG		20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27	262EA+25 Tage
267	Abhangdecken OG		20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27	263EA+20 Tage
268	**INNENPUTZ-/ MALERARBEITEN**		**159 Tage**	**Die 19.05.26**	**Fre 15.01.27**	
269	Beschichtung Aufzugsunterfahrten und Schächte		5 Tage	Die 19.05.26	Mon 25.05.26	227
270	Sichtbetonlasur UG		5 Tage	Die 19.05.26	Mon 25.05.26	227
271	Sichtbetonlasur EG		20 Tage	Die 26.05.26	Mon 22.06.26	270;269
272	Sichtbetonlasur OG		15 Tage	Die 23.06.26	Mon 13.07.26	271
273	Innenputz UG/EG/1.OG		5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26	253EA+5 Tage
274	Maler UG		5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	329
275	Maler EG		10 Tage	Mon 14.12.26	Fre 15.01.27	330
276	Maler OG		10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	331
277	**ESTRICHARBEITEN**		**45 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 30.10.26**	
278	**Abdichtung;Trittschalldämmu**		**25 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 02.10.26**	
279	Abdichtung + Dämmung Boden UG		5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	273
280	Abdichtung + Dämmung Boden EG		10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	279
281	Dämmung Boden OG		10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	280
282	**Estricharbeiten**		**40 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 30.10.26**	
283	Estrich UG		5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	279
284	Estrich EG		10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	285
285	Estrich OG		10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	281
286	**SYSTEMTRENNWÄNDE**		**235 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 23.04.27**	
287	W+M-Planung		20 Tage	Mon 11.05.26	Mon 08.06.26	288AE
288	Prüfung+Freigabe W+M-Planu		10 Tage	Mon 08.06.26	Mon 22.06.26	289AE
289	Fertigung Deckenschotts + Schwellen		20 Tage	Mon 22.06.26	Mon 20.07.26	290AE
290	Einbau Deckenschotts + Schwellen EG		10 Tage	Mon 20.07.26	Mon 03.08.26	280AE-25 Tage
291	Aufmaß Wandelemente		5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27	292AA-5 Tage
292	Fertigung Wandelemente		60 Tage	Mon 18.01.27	Fre 09.04.27	293AA-60 Tage
293	Einbau Wandelemente		10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	266
294	**MOBILE TRENNWÄNDE**		**245 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 16.04.27**	
295	W+M-Planung		20 Tage	Mon 20.04.26	Mon 18.05.26	296AE
296	Prüfung+Freigabe W+M-Planu		10 Tage	Mon 18.05.26	Mon 01.06.26	297AE
297	Fertigung Schienen		40 Tage	Mon 01.06.26	Mon 27.07.26	298AE
298	Einbau Deckenschotts + Schienen EG+OG		5 Tage	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26	280AE-25 Tage
299	Aufmaß Wandelemente		0 Tage	Mon 08.03.27	Mon 08.03.27	300AA-5 Tage
300	Fertigung Wandelemente		20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27	301AA-20 Tage
301	Einbau Wandelemente		5 Tage	Mon 12.04.27	Fre 16.04.27	266
302	**BRANDSCHUTZTÜREN**		**170 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 11.12.26**	
303	W+M-Planung		20 Tage	Mon 20.04.26	Mon 18.05.26	305AE
304	Vorlage Verkabelungs-/Anschlusspläne		0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26	305AE
305	Prüfung + Freigabe		10 Tage	Mon 18.05.26	Mon 01.06.26	306AE
306	Fertigung		40 Tage	Mon 01.06.26	Mon 27.07.26	307AE
307	Einbau Schwellenprofile		5 Tage	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26	280AE-25 Tage
308	Brandschutztüren UG		5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	283EA+20 Tage
309	Brandschutztüren EG		10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	284EA+20 Tage
310	Brandschutztüren OG		10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	285EA+20 Tage
311	**FLIESENARBEITEN**		**60 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 15.01.27**	
312	Fliesen UG		5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	283EA+10 Tage;257
313	Fliesen EG		20 Tage	Mon 30.11.26	Fre 15.01.27	284EA+10 Tage;258
314	Fliesen 1.OG		20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	285;259
315	**BODENBELAGARBEITEN**		**95 Tage**	**Mon 07.12.26**	**Fre 07.05.27**	
316	Bodenbelag UG		5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	283EA+60 Tage;265
317	Bodenbelag EG		20 Tage	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27	284EA+60 Tage;266
318	Bodenbelag 1.OG		20 Tage	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27	285EA+60 Tage;267
319	**NATURSTEINARBEITEN**		**40 Tage**	**Mon 29.03.27**	**Fre 21.05.27**	
320	Naturstein 1.OG		15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27	283EA+60 Tage;267
321	Naturstein TRH		10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	284EA+60 Tage;266
322	Naturstein EG+UG		30 Tage	Mon 12.04.27	Fre 21.05.27	285EA+60 Tage;266
323	**TISCHLERARBEITEN, Türen + Wandverkleidung**		**295 Tage**	**Mon 27.04.26**	**Fre 02.07.27**	
324	W+M-Planung		15 Tage	Mon 27.04.26	Mon 18.05.26	326AE
325	Vorlage Verkabelungs-/Anschlusspläne		0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26	326AE
326	Prüfung+Freigabe W+M-Planu		10 Tage	Mon 18.05.26	Mon 01.06.26	327AE
327	Fertigung		40 Tage	Mon 01.06.26	Mon 27.07.26	328AE
328	Einbau Schwellenprofile		5 Tage	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26	280AE-25 Tage
329	Türzargen UG		5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	283EA+20 Tage
330	Türzargen EG		10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	284EA+20 Tage
331	Türzargen 1.OG		10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	285EA+20 Tage
332	Schreinerarbeiten UG (Türblätter/Wandverkleidunge		5 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	320EA+5 Tage;316EA+5 Tage
333	Schreinerarbeiten EG (Türblätter/Wandverkleidunge		15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27	321EA+5 Tage;317EA+5 Tage
334	Schreinerarbeiten OG (Türblätter/Wandverkleidunge		15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27	322EA+5 Tage;318EA+5 Tage
335	Abnahme und Mängelbeseitigung		10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27	334;333
336	**MÖBELSCHREINER**		**120 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Fre 25.06.27**	
337	W+M-Planung		20 Tage	Mon 11.01.27	Mon 08.02.27	338AE
338	Prüfung und Freigabe W+M-Planung		10 Tage	Mon 08.02.27	Mon 22.02.27	339AE
339	Fertigung		60 Tage	Mon 22.02.27	Mon 17.05.27	340AE
340	Einbaumöbel EG		20 Tage	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27	321EA+5 Tage;317EA+5 Tage
341	Einbaumöbel OG		20 Tage	Mon 31.05.27	Fre 25.06.27	322EA+5 Tage;318EA+5 Tage
342	**SCHLIEßANLAGE**		**35 Tage**	**Mon 05.07.27**	**Fre 20.08.27**	
343	Rohinstallation		15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27	335
344	Fertiginstallation		20 Tage	Mon 26.07.27	Fre 20.08.27	343
345	**AUSSTATTUNG**		**10 Tage?**	**Mon 06.09.27**	**Fre 17.09.27**	**350**
346	Loses Mobiliar		10 Tage?	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27	336EE
347	Vorhänge		10 Tage	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27	336EE
348	**AUSSENANLAGE**		**110 Tage**	**Mit 20.01.27**	**Die 22.06.27**	**171EA+20 Tage**
349	**BAUREINIGUNG**		**10 Tage**	**Mon 23.08.27**	**Fre 03.09.27**	
350	Gebäudeendreinigung		10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	246
351						
352	**INBETRIEBNAHME**		**40 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Fre 29.10.27**	
353	Abnahmen / Mängelbeseitigung		20 Tage	Mon 06.09.27	Fre 01.10.27	350
354	Einregulierung		20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27	353
355	Sachverständigenabnahmen		20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27	353
356	**FERTIGSTELLUNG / ÜBERGABE**		**0 Tage**	**Fre 29.10.27**	**Fre 29.10.27**	**352**

Datei: GS/MS Großostheim_Rahm

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt