Datum: 1660_2027-02_Bauzeitenplan.ITPL
Projektnummer: MANC1660

Bauzeitenplan

1660_Bauzeitenplan Stand 30.07.26 (Darstellung reiner Bauzeiten ohne Probebetrieb, ... --> siehe Projektterminplan) - VORABZUG (ZUSATZMASSNAHMEN UNBERÜCKSICHTIGT)

Pos.	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	03 - BE-BM: Bereinrichtung Hochbau (Baustrom, WC-Container, ...)	1Std	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26
2	03 - BE-BM: Ausleiffern und Verdichten Untergrund Kranfläche=	20d	Mo, 20.07.26	Fr, 14.08.26
3	E: Baustromerrichtung	10d	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26
4	HLS: Anschluss WC-Container	3d	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
5	75 Demontage und Abtransport Pulle	5d	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
6	15-1 (Böhm) Verglasung: Demontage Deckelaufbau Notverglasung	15d	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26
7	15-1 (Böhm) Verglasung: Kranstellung	1w	Mo, 24.08.26	Mo, 24.08.26
8	15-1 (Böhm) Verglasung: E2 + E3 Glasbesch	15w	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26
9	15-1 (Böhm) Verglasung: Ausbesch E2 + E2	15w	Mo, 14.09.26	Fr, 02.10.26
10	Arbeiten Ebene 0			
11	E: Demontage Geländer vor Stiegzuschärfen + Montage als Absturzsicherung (Sperrung Treppenraum)	5d	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
12	E: Demontage Brandschutzverkleidungen (Sperrung Treppenraum)	20w	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26
13	HLS: Rückbauten in Räumen 03 (RDA) + 005 (Sprinkler) sowie E1 + D1 + Deckenaufbauten + weitere Demontagen = Vorarbeiten Dachsanierung	1w	Mo, 31.08.26	Fr, 18.09.26
14	E: Rückbauten in Räumen 03 (RDA) + 005 (Sprinkler) sowie E1 + D1 + Deckenaufbauten + weitere Demontagen (NEA - Tank) = Vorarbeiten Dachsanierung	30w	Mo, 21.09.26	Fr, 30.10.26
15	03 BE-BM: Abbrucharbeiten 03 (RDA) + 005 (Sprinkler)	10w	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
16	03-BE-BM: Mauer-, Estrich- Verputzarbeiten 003 (RDA) inkl. Treppenraumwände + 005 (Sprinkler)	15d	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26
17	16 - Trockenbau: Abbruch ABD Eingangsbereich + Vorbereitung EIB Decke 005 (Sprinkler) + 006 (NSH-BV) Eingangsbereich	15d	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
18	15-3 Metallbau 1: Demontagetreppe T 07-1, Ausbau/Ab CL + Rückbau 005 (Elektroverteilerraum + Raum 006 + Rev-Deckel in Fassadenbad) 005 (Sprinkler) + Türenausbruch 006 inkl. Tore und Brschwerkleidung	15w	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27
19	16-1 Malerarbeiten 1: 003 (RDA) inkl. Treppenraumwände + 005 (Sprinkler) + 006 (NSH-BV)	10d	Mo, 01.02.27	Fr, 12.02.27
20	17-1 Bodenbeschichtung 005 (Sprinkler) + 006 (NSH-BV)	10w	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27
21	HLS: Montage	83w	Mo, 01.03.27	Mo, 30.06.27
22	E: Montage	80w	Mo, 01.03.27	Fr, 28.05.27
23	18 Trockenbau: F90-Decke Eingangsbereich beplanken	10w	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27
24	16-2 Maler 3: Malerarbeiten Eingangsbereich	5d	Mo, 19.07.27	Fr, 23.07.27
25	E: Fertigmd. Leuchten, BMA, ... Eingangsbereich	6d	Mo, 26.07.27	Mo, 04.08.27
26	Arbeiten Ebene 3			
27	HLS: Rückbau Anschlüsse Teeküche	5d	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
28	E: Rückbau Anschlüsse Teeküche	5d	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
29	03 BE-BM Rückbau Teeküche	5d	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26
30	FS: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	15d	Mo, 23.11.26	Fr, 14.12.26
31	HLS: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26
32	E: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26
33	16 - Trockenbau: Demontage ABD	11w	Mo, 21.12.26	Fr, 13.01.27
34	FS: Demontagen	5d	Mo, 18.01.27	Fr, 22.01.27
35	HLS: Demontagen	5d	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27
36	E: Demontagen	5d	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27
37	15-3 Metallbau 1: UK Schachtverkleidung	5d	Mo, 08.02.27	Fr, 12.02.27
38	18 Trockenbau: ABD - UK	15w	Mo, 08.02.27	Fr, 26.02.27
39	HLS: Übergabe Einbaufertige Brüstung an Schreiner (Glas)	1w	Mo, 23.02.27	Mo, 23.02.27
40	13 Schreiner: Brüstungsdemontagen und Umbau	10w	Di, 23.02.27	Mo, 08.03.27
41	13 Schreiner: Montagen Brüstung in Abstimmung HLS	5d	Di, 09.03.27	Fr, 15.03.27
42	HLS: Montagen in Brüstungen mit Schreiner in Abstimmung	15w	Di, 23.02.27	Mo, 15.03.27
43	HLS: Montagen (Rohr)	20w	Di, 16.03.27	Mo, 16.04.27
44	E: Montagen (Rohr)	14w	Do, 15.04.27	Di, 04.05.27
45	BMA: Montagen (Rohr)	5w	Mi, 05.05.27	Mo, 10.05.27
46	FS:Montagen (Rohr)	45w	Do, 13.05.27	Fr, 16.07.27
47	18 Trockenbau: Beklebung ABD und Schacht (mit Spachtel)	15w	Mo, 12.07.27	Fr, 30.07.27
48	15-3 Metallbau 1: Schachtverkleidung	5d	Mo, 26.07.27	Mi, 04.08.27
49	16-2 Maler 2: ABD + Schachtverkleidung und Treppenhaus	5d	Fr, 30.07.27	Do, 10.08.27
50	18 - Trockenbau: Ausrichten Doppelboden	5d	Mo, 11.08.27	Do, 17.08.27
51	FS: Montage Pulte	5d	Mi, 18.08.27	Di, 24.08.27
52	17 - Boden: Demontage Bodenbelag + Verlegen Nadelvlies + Ausbesserung Trapezblech	15w	Mo, 25.08.27	Di, 14.09.27
53	27 Teeküchen Montage	5w	Mo, 14.02.28	Fr, 18.02.28
54	HLS: Montagen (Farbig)	15w	Mo, 15.09.27	Fr, 25.02.28
55	E: Montagen (Farbig) + Ankommen Ableitung abwärts Bodenbelag	114w	Mo, 29.09.27	Mi, 08.03.28
56	BMA: Montagen (Farbig)	5d	Mo, 06.12.27	Do, 12.12.27
57	FS: Montagen (Farbig)	115w	Mo, 15.10.27	Mo, 26.06.28
58	FS: Sonnenschutz	1w	Do, 10.09.28	Do, 10.10.28
59	31 Grünreinigung	5d	Do, 16.11.27	Mo, 22.11.27
60	Arbeiten Ebene 2			
61	HLS: Rückbau Anschlüsse Teeküche	5d	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
62	E: Rückbau Anschlüsse Teeküche	5d	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
63	03 BE-BM Rückbau Teeküche	5d	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26
64	FS: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26
65	HLS: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26
66	E: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Mo, 21.12.26	Fr, 08.01.27
67	18 Trockenbau:Sonnenschutz Demontagen Jalousien und Zweischeibenglasung	5d	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27
68	16 Trockenbau: Demontage ABD	15w	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27
69	FS: Demontagen	5d	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27
70	HLS: Demontagen	10w	Mo, 08.02.27	Fr, 16.02.27
71	E: Demontagen	15w	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
72	HLS: Übergabe Einbaufertige Brüstung an Schreiner (Glas)	1w	Fr, 23.04.27	Fr, 23.04.27
73	18 - Trockenbau: Ergänzungen oberhalb rückgebauter ABD und Verkleidung Anschluss Fassade	1w	Mo, 08.03.27	Mi, 24.03.27
74	16-2 Maler 2: Spachtel- und Malerarbeiten Betondecke und Fassadenanschlüsse/verkleidung Stuzbereiche	10w	Mi, 31.03.27	Di, 13.04.27
75	13 Schreiner: Brüstungsdemontagen und Umbau	10w	Mi, 14.04.27	Di, 27.04.27
76	12 Schreiner: Demontage Zargen BS-Türen und Ausfräsungen Türblätter zum kürzen und Ausbessern	5d	Mi, 05.05.27	Mi, 12.05.27
77	12 Schreiner: Stahlzargen setzen und Vergießen	2d	Di, 11.05.27	Mi, 12.05.27
78	13 Schreiner: Montagen Brüstung in Abstimmung HLS	15w	Mi, 28.04.27	Do, 26.05.27
79	HLS: Montagen in Brüstungen mit Schreiner in Abstimmung	15w	Mi, 28.04.27	Do, 26.05.27
80	HLS: Montagen (Rohr)	14w	Fr, 21.05.27	Do, 16.06.27
81	E: Montagen (Rohr)	7d	Fr, 11.06.27	Mo, 21.06.27
82	BMA: Montagen (Rohr)	5d	Di, 22.06.27	Mo, 28.06.27
83	FS:Montagen (Rohr)	7w	Di, 29.06.27	Mi, 07.07.27
84	16-2 Maler 2: Malerarbeiten Wände / Zargen Bestand	12w	Do, 08.07.27	Fr, 23.07.27
85	18 Trockenbau: Ausrichten Doppelboden	5d	Mo, 21.07.27	Mo, 02.08.27
86	17 Boden: Verlegen Nadelvlies	14w	Di, 03.08.27	Fr, 26.08.27
87	27 Teeküchen Montage	5w	Mo, 14.02.28	Fr, 18.02.28
88	HLS: Montagen (Farbig)	13w	Mo, 23.08.27	Fr, 25.02.28
89	E: Montagen (Farbig) + Ankommen Ableitung abwärts Bodenbelag	131w	Mo, 06.09.27	Mi, 08.03.28
90	BMA: Montagen (Farbig)	5d	Mo, 06.09.27	Fr, 10.09.27
91	FS: Montagen (Farbig)	165w	Mo, 13.09.27	Mo, 26.06.29
92	12 Schreiner: Einbau BS-Türen Türblätter + gekürzte Türblätter	16w	Mo, 20.09.27	Fr, 01.10.27
93	14 Sonnenschutz: Wiedermontage + Einschlägung	10w	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10.27
94	31 Grünreinigung	5d	Di, 16.11.27	Mo, 22.11.27
95	Arbeiten Ebene 1			
96	HLS: Rückbau Anschlüsse Teeküche	5d	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
97	E: Rückbau Anschlüsse Teeküche	5d	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
98	03 BE-BM Rückbau Teeküche	5d	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26
99	FS: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Mo, 14.12.26	Mi, 16.12.26
100	HLS: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	3d	Do, 17.12.26	Mo, 21.12.26
101	E: Rückbauten in ABD + weitere Demontagen	5d	Di, 22.12.26	Do, 24.12.26
102	18 Trockenbau:Sonnenschutz Demontagen Jalousien und Zweischeibenglasung	5d	Mo, 11.01.27	Mi, 13.01.27
103	16 Trockenbau: Demontage ABD	15w	Mo, 11.01.27	Mo, 01.02.27
104	FS: Demontagen	20w	Do, 02.02.27	Mo, 01.03.27
105	HLS: Demontagen	21w	Di, 02.03.27	Do, 01.04.27
106	E: Demontagen	20w	Mo, 05.04.27	Fr, 30.04.27
107	HLS: Übergabe Einbaufertige Brüstung an Schreiner (Glas)	1d	Fr, 30.04.27	Fr, 30.04.27
108	18 - Trockenbau: Ergänzungen oberhalb rückgebauter ABD und Verkleidung Anschluss Fassade + UK mit Beplankung einseitig neuer Trennwände + UK Doppelboden 111 (BWSQ) + 108 (Gen. G)	15w	Mo, 03.05.27	Do, 20.05.27
109	03 BM Durchbruch 108	5w	Do, 13.05.27	Do, 20.05.27
110	16-2 Maler 2: Spachtel- und Malerarbeiten Betondecke	15w	Mi, 26.05.27	Mi, 16.06.27
111	13 Schreiner: Brüstungsdemontagen und Umbau	15w	Mo, 09.06.27	Fr, 20.06.27
112	13 Schreiner: Montagen Brüstung in Abstimmung HLS	15w	Mo, 23.06.27	Fr, 10.09.27
113	HLS: Montagen in Brüstungen mit Schreiner in Abstimmung	15w	Mo, 30.06.27	Fr, 10.09.27
114	HLS: Montagen (Rohr)	19w	Do, 02.09.27	Mo, 27.06.27
115	E: Montagen (Rohr)	20w	Di, 28.06.27	Mo, 25.10.27
116	FS:Montagen (Rohr)	45w	Do, 17.06.27	Mi, 11.08.27
117	BMA: Montagen (Rohr)	5w	Di, 26.10.27	Di, 02.11.27
118	16 - Trockenbau: Wände fertigstellen (Bepflanzung 2 Seite, Spachteln) + Verlegung Doppelboden	12w	Mi, 03.11.27	Do, 18.11.27
119	12 Schreiner: Demontage Zargen BS-Türen und Ausfräsungen Türblätter zum kürzen und Ausbessern	12w	Fr, 19.11.27	Mo, 06.12.27
120	12 Schreiner: Stahlzargen setzen und Vergießen	5d	Di, 07.12.27	Mo, 13.12.27
121	16-2 Maler 2: Malerarbeiten Wände / Zargen (Bestand) und Fassadenanschlüsse/verkleidung	15w	Di, 14.12.27	Mo, 10.01.28
122	18 Trockenbau: Ausrichten Doppelboden	5d	Do, 11.01.28	Mo, 24.01.28
123	17 Boden: Verlegen Nadelvlies	14w	Di, 25.01.28	Fr, 11.02.28
124	10 Fliesen: Sockelbesch	5w	Di, 25.01.28	Fr, 04.03.28
125	27 Teeküche Montage	5w	Mo, 14.02.28	Fr, 18.02.28
126	HLS: Montagen (Farbig)	15w	Mo, 21.02.28	Fr, 03.03.28
127	E: Montagen (Farbig) + Ankommen Ableitung abwärts Bodenbelag	15w	Mo, 06.03.28	Fr, 17.03.28
128	31 Grünreinigung	5d	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28
129	BMA: Montagen (Farbig)	5d	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28
130	FS: Montagen (Farbig)	60w	Mo, 27.03.28	Mo, 26.06.29
131	12 Schreiner: Einbau BS-Türen Türblätter + gekürzte Türblätter	14w	Di, 27.06.28	Fr, 14.07.28
132	14 Sonnenschutz: Wiedermontage + Einschlägung	10w	Mo, 03.07.28	Fr, 14.07.28
133	GLT	51w	Di, 02.05.28	Fr, 14.07.28
134	Inbetriebnahme TGA	81w	Mo, 17.07.28	Mi, 11.10.28
135	Treppenraum			
136	E: Brandschottung + Schachtbekleidung Treppenraum (Sperrung)	14w	Mo, 18.09.28	Fr, 06.10.28
137	16-2 Maler 2: Malerarbeiten Brandschutzbekleidung Treppenraum (Sperrung)	15w	Mo, 09.10.28	Mi, 25.10.28
138	E Schlosser: Montage Geländer Treppenraum (Sperrung)	8w	Di, 24.10.28	Fr, 03.11.28
139	E: Anklemmen Blitzschutz / Erdung Geländer	2d	Mo, 06.11.28	Di, 07.11.28
140	Ebene 0 - Restarbeiten			
141	12 Schreiner: Ausbesch BS-Türe E0	5d	Mo, 23.10.28	Fr, 27.10.28
142	15-2 Metallbau 2: Ausbesch Eingangselement	5d	Mo, 30.10.28	Di, 07.11.28
143	10 Fliesen (Bestarbeiten Kunststeinbelag - Eingang BS-Türe E0, RDA-Raum auf Treppenraumebene)	5d	Mi, 08.11.28	Di, 14.11.28
144	Allgemein			
145	31 Baureinigung E3 + E2 + E1 + E0	15w	Mo, 13.11.28	Fr, 01.12.28
146	Abschlussmaßnahmen Fa. Bosch	15w	Mo, 04.12.28	Fr, 22.12.28
147	Abnahmen und Mängelbeseitigung	20w	Mo, 04.12.28	Mo, 10.01.29
148	03 BE - Rückbau	15w	Mo, 08.01.29	Fr, 16.01.29

Projektstarrtermin vom Mo, 01.06.26 bis Sa, 06.10.28
Kalender: Bayern (eingeschränkt)
Druck vom Freitag, 31.08.2026 10:00
Plan