Bauzeitenplan

Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1						
2		Hinweis: Aufgrund von archäologischen Untersuchungen und witterungsbedingten Einflüssen kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen.				
3						
4		**Schulferien NRW**	**210 Tage**	**Mon 13.10.25**	**Mon 31.08.26**	
5		Herbstferien 2025	10 Tage	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25	
6		Weihnachten 2025	12 Tage	Don 04.12.25	Die 06.01.26	
7		Osterferien 2026	10 Tage	Don 26.03.26	Sam 11.04.26	
8		Sommerferien 2026	31 Tage	Mon 20.07.26	Mon 31.08.26	
9		Baustart	1 Tag	Mon 03.11.25	Mon 03.11.25	
10		**LV 01 Gerüstarbeiten**	**43 Tage**	**Mon 12.01.26**	**Mit 11.03.26**	
11		Gerüststellung Fassadengerüst	2 Tage	Mon 12.01.26	Die 13.01.26	
12		Vorhaltung Fassadengerüst	2 Wochen	Mit 14.01.26	Die 27.01.26	11
13		Rückbau Fassadengerüst	1 Tag	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26	12
14		Gerüststellung Flächengerüst	2 Tage	Mon 09.02.26	Die 10.02.26	45EA+2 Wochen
15		Vorhaltung Flächengerüst	4 Wochen	Mit 11.02.26	Die 10.03.26	14
16		Rückbau Flächengerüst	1 Tag	Mit 11.03.26	Mit 11.03.26	15
17		**LV 03 Rohbauarbeiten**	**47 Tage**	**Die 04.11.25**	**Mit 28.01.26**	
18		Baustelleneinrichtung Heizzentrale	1 Tag	Die 04.11.25	Die 04.11.25	9
19		Vorhaltung Baustelleneinrichtung	12 Wochen	Mit 05.11.25	Die 27.01.26	18
20		Abbrucharbeiten Bodenplatte, Fundamente und Erdarbeiten	2 Wochen	Mit 05.11.25	Die 18.11.25	18
21		Grundleitung und Nahwärme	1 Woche	Mit 19.11.25	Die 25.11.25	20
22		Planum, Tragschicht und Sauberkeitsschicht	1 Woche	Mit 26.11.25	Die 02.12.25	21
23		Streifenfundament Schalung und Bewehrung	1 Tag	Mit 03.12.25	Mit 03.12.25	22
24		Streifenfundament Abnahme Bewehrung	1 Tag	Don 04.12.25	Don 04.12.25	23
25		Streifenfundament Betonierarbeiten	1 Tag	Fre 05.12.25	Fre 05.12.25	24
26		Bodenplatte Schalung und Bewehrung	3 Tage	Die 09.12.25	Don 11.12.25	25EA+1 Tag
27		Bodenplatte Abnahme Bewehrung	1 Tag	Fre 12.12.25	Fre 12.12.25	26
28		Bodenplatte Betonierarbeiten	3 Tage	Mon 15.12.25	Mit 17.12.25	27
29		Innenwände Mauern und Betonieren	7 Tage	Mon 12.01.26	Die 20.01.26	28EA+2 Tage
30		Schalung und Bewehrung Wand	1 Tag	Mit 21.01.26	Mit 21.01.26	29
31		Wand Abnahme Bewehrung	1 Tag	Don 22.01.26	Don 22.01.26	30
32		Wand Betonierarbeiten	1 Tag	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26	31
33		Montage Schornstein	2 Tage	Fre 16.01.26	Mon 19.01.26	38
34		Rückbau Baustelleneinrichtung	1 Tag	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26	19
35		Abnahme Rohbauarbeiten	1 Tag	Die 20.01.26	Die 20.01.26	33
36		**LV 04 Dach- und Zimmerarbeiten**	**11 Tage**	**Mit 14.01.26**	**Mit 28.01.26**	**11**
37		Sicherungsarbeiten Dachfläche	1 Tag	Mit 14.01.26	Mit 14.01.26	11
38		Rückbau Dachflächen	1 Tag	Don 15.01.26	Don 15.01.26	37
39		Dacharbeiten	1 Woche	Die 20.01.26	Mon 26.01.26	33
40		Bohlenwände	1 Tag	Die 27.01.26	Die 27.01.26	39
41		Abnahme Dach- und Zimmerarbeiten	1 Tag	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26	40
42		**LV 02 Erdarbeiten Bauabschnitt 1**	**78 Tage**	**Mit 21.01.26**	**Don 14.05.26**	**35**
43		Baustelleneinrichtung Außenanlagen	2 Tage	Mit 21.01.26	Don 22.01.26	
44		Vorhaltung Baustelleneinrichtung	16 Wochen	Fre 23.01.26	Don 14.05.26	43
45		Verkehrssicherung Straße	1 Tag	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26	43
46		Vorhaltung Verkehrssicherung	4 Wochen	Mon 26.01.26	Fre 20.02.26	45
47		Grabenarbeiten Außenanlage	10 Wochen	Mon 26.01.26	Die 07.04.26	45
48		Grabenarbeiten Außenanlage, Korrektur aufgrund Archäologie	3 Wochen	Mit 08.04.26	Die 28.04.26	47
49		Anschluss Nahwärmeleitung an Heizzentrale	2 Tage	Mon 26.01.26	Die 27.01.26	45
50		Rückbau Verkehrssicherung außer Beschilderung	1 Tag	Mit 28.01.26	Mit 28.01.26	49
51		Anschluss Nahwärmeleitung an Torhaus	1 Woche	Mit 29.04.26	Mit 06.05.26	48
52		Rückbau Baustelleneinrichtung	1 Tag	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26	53
53		Abnahme Erdarbeiten Bauabschnitt 1	1 Tag	Don 07.05.26	Don 07.05.26	51
54		**LV 02 Erdarbeiten Bauabschnitt 2**	**78 Tage**	**Mit 10.06.26**	**Fre 25.09.26**	**53EA+4 Wochen**
55		Baustelleneinrichtung Vor- und Hauptburg	1 Tag	Mit 10.06.26	Mit 10.06.26	
56		Vorhaltung Baustelleneinrichtung	12 Wochen	Don 11.06.26	Mit 02.09.26	55
57		Grabenarbeiten Innenhof Vor- und Hauptburg	6 Wochen	Don 11.06.26	Mit 22.07.26	55
58		Grabenarbeiten Innenhof Vor- und Hauptburg, Korrektur aufgrund Archäologie	4 Wochen	Don 23.07.26	Mit 19.08.26	57
59		Anschluss Nahwärmeleitung an Torhaus	3 Tage	Don 23.07.26	Mon 27.07.26	57
60		Anschluss Nahwärmeleitung an Hauptburg	3 Tage	Don 23.07.26	Mon 27.07.26	57
61		Rückbau Baustelleneinrichtung	1 Tag	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26	62
62		Abnahme Erdarbeiten Bauabschnitt 2	1 Tag	Don 20.08.26	Don 20.08.26	58
63		**Heizung**	**21 Tage**	**Fre 28.08.26**	**Fre 25.09.26**	**62EA+1 Woche**
64		Montage Hackschnitzelheizung	4 Wochen	Fre 28.08.26	Don 24.09.26	
65		Abnahme Hackschnitzelheizung	1 Tag	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26	64



Projekt: Burg Hülshoff - Heizzentrale -

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit