| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bauausführung Bauabschnitt 1, SG/HP Achse 1-2** | **140 Tage** | **Mon 05.01.26** | **Fre 17.07.26** |
| 2 | Ausschreibung/Vergabe | 50 Tage | Mon 05.01.26 | Fre 13.03.26 |
| 3 | Auszug Bauabschnitt 1 | 10 Tage | Mon 16.03.26 | Fre 27.03.26 |
| 4 | Einzug Bauabschnitt 1 | 10 Tage | Mon 06.07.26 | Fre 17.07.26 |
| 5 | **Bauausführung Hochbau BA 1** | **70 Tage** | **Mon 30.03.26** | **Fre 03.07.26** |
| 6 | Abbrucharbeiten Teppichbelag/Vorwände, Schächte GK, teilw. Abbruch Decke/ Abbruch Sanitär komplett | 10 Tage | Mon 30.03.26 | Fre 10.04.26 |
| 7 | Rohbauleistungen (Nischenschließen/Schlitze Schließen, Brandschotts Holzbalkendecken/Trockenbau in Kleinstmengen) | 30 Tage | Mon 20.04.26 | Fre 29.05.26 |
| 8 | Fliesenarbeiten/Trennwandsystem | 15 Tage | Mon 11.05.26 | Fre 29.05.26 |
| 9 | Malerarbeiten Wände, Türen, teilweise Fenster | 25 Tage | Mon 11.05.26 | Fre 12.06.26 |
| 10 | Bodenbelagsarbeiten | 25 Tage | Mon 25.05.26 | Fre 26.06.26 |
| 11 | Montage Heizkörperverkleidung (UK für Brüstungskanal vorab) | 15 Tage | Mon 15.06.26 | Fre 03.07.26 |
| 12 | **Bauausführung HLS BA 1** | **60 Tage** | **Mon 30.03.26** | **Fre 19.06.26** |
| 13 | Rückbau Heizkörper/Heizleitungen BA 1 | 5 Tage | Mon 30.03.26 | Fre 03.04.26 |
| 14 | Umbau Hausanschlussraum SG | 15 Tage | Mon 06.04.26 | Fre 24.04.26 |
| 15 | Installation Heizleitungen/Heizungkörper neu, BA 1 | 15 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 19.06.26 |
| 16 | Abbruch Leitungen Sanitär/Lüftung | 3 Tage | Mon 30.03.26 | Mit 01.04.26 |
| 17 | Grobinstallation Sanitär Lüftung BA 1 (2 WC SG/2 WC HP in Betrieb) | 10 Tage | Mon 27.04.26 | Fre 08.05.26 |
| 18 | Feininstallation Sanitär Lüftung BA 1 (2 WC SG/2 WC HP in Betrieb) | 3 Tage | Mon 01.06.26 | Mit 03.06.26 |
| 19 | **Bauausführung Elt/BMA BA 1** | **65 Tage** | **Mon 30.03.26** | **Fre 26.06.26** |
| 20 | Demontage, Ausprüfen und Dokumentieren/SK Zuordnung | 15 Tage | Mon 30.03.26 | Fre 17.04.26 |
| 21 | Positionierung der Bestandsleitungen, Kanalmontage, Nachverkabelung Jalousien/BMA/EMA | 25 Tage | Mon 20.04.26 | Fre 22.05.26 |
| 22 | Umbau Verteilung, FI-Nachrüstung | 5 Tage | Mon 18.05.26 | Fre 22.05.26 |
| 23 | Freischalten und Umbau der Hauptverteilung (Anpassung Verbraucherabgänge) | 10 Tage | Mon 11.05.26 | Fre 22.05.26 |
| 24 | Abnahme vor Innutzungsnahme | 5 Tage | Mon 15.06.26 | Fre 19.06.26 |
| 25 | Inbetriebnahme | 5 Tage | Mon 22.06.26 | Fre 26.06.26 |
| 26 | **Bauausführung Bauabschnitt 2, SG/HP Achse 3-4** | **95 Tage** | **Mon 03.08.26** | **Fre 11.12.26** |
| 27 | Auszug Bauabschnitt 2 | 10 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 14.08.26 |
| 28 | Einzug Bauabschnitt 2 | 10 Tage | Mon 30.11.26 | Fre 11.12.26 |
| 29 | **Bauausführung Hochbau BA 2** | **75 Tage** | **Mon 17.08.26** | **Fre 27.11.26** |
| 30 | Abbrucharbeiten Teppichbelag/Vorwände, Schächte GK, teilw. Abbruch Decke/ Abbruch Sanitär komplett | 10 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 28.08.26 |
| 31 | Rohbauleistungen (Nischenschließen/Schlitze Schließen, Brandschotts Holzbalkendecken/Trockenbau in Kleinstmengen) | 30 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 02.10.26 |
| 32 | Fliesenarbeiten/Trennwandsystem | 15 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 23.10.26 |
| 33 | Malerarbeiten Wände, Türen, teilweise Fenster | 25 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 06.11.26 |
| 34 | Bodenbelagsarbeiten | 25 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 20.11.26 |
| 35 | Montage Heizkörperverkleidung (UK für Brüstungskanal vorab) | 15 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 27.11.26 |
| 36 | **Bauausführung HLS BA 2** | **63 Tage** | **Mon 03.08.26** | **Mit 28.10.26** |
| 37 | Rückbau Heizkörper/Heizleitungen BA 2 | 5 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 07.08.26 |
| 38 | Installation Heizleitungen/Heizungkörper neu, BA 2 | 15 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 23.10.26 |
| 39 | Abbruch Leitungen Sanitär/Lüftung | 3 Tage | Mon 03.08.26 | Mit 05.08.26 |
| 40 | Grobinstallation Sanitär Lüftung BA 2 (1 WC SG in Betrieb) | 15 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 02.10.26 |
| 41 | Feininstallation Sanitär Lüftung BA 2 (1 WC SG in Betrieb) | 3 Tage | Mon 26.10.26 | Mit 28.10.26 |
| 42 | **Bauausführung Elt/BMA BA 2** | **80 Tage** | **Mon 03.08.26** | **Fre 20.11.26** |
| 43 | Demontage, Ausprüfen und Dokumentieren/SK Zuordnung | 15 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 21.08.26 |
| 44 | Positionierung der Bestandsleitungen, Kanalmontage, Nachverkabelung Jalousien/BMA/EMA | 25 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 25.09.26 |
| 45 | Umbau Verteilung, FI-Nachrüstung | 5 Tage | Mon 21.09.26 | Fre 25.09.26 |
| 46 | Freischalten und Umbau der Hauptverteilung (Anpassung Verbraucherabgänge) | 10 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 25.09.26 |
| 47 | Abnahme vor Innutzungsnahme | 5 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 13.11.26 |
| 48 | Inbetriebnahme | 5 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 20.11.26 |
| 49 | **Bauausführung Bauabschnitt 3, DG** | **200 Tage** | **Mon 16.03.26** | **Fre 18.12.26** |
| 50 | Ausschreibung/Vergabe | 50 Tage | Mon 16.03.26 | Fre 22.05.26 |
| 51 | Bauausführung | 145 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 18.12.26 |




Projekt: 260106_Bauablauf BA1_BA2
Datum: Die 06.01.26

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Externer Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · Stichtag
Unterbrechung · Sammelvorgang · Externe Vorgänge · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · In Arbeit