Grobterminplan Bauabschnitt 1 und 2

Instandsetzung Tiefgarage Handwerkskammer, FFO

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
0	**0**	**Instandsetzung Tiefgarage Handwerkskammer, FFO**	**247 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 28.05.27**	
1	**1**	**Instandsetzungsmaßnahmen BA1**	**182 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 26.02.27**	
2	2	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	182 Tage	Mon 08.06.26	Fre 26.02.27	
3	3	Abbrucharbeiten HDW-Strahlen aufgehende Bauteile Pilgerschritt 1 und 2	15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26	
4	4	Reprofilieren Betonersatz Pilgerschritt 1 und 2	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26	3EA-10 Tage
5	5	Abbrucharbeiten HDW-Strahlen Bodenflächen Pilgerschritt 1 und 2	45 Tage	Mon 20.07.26	Fre 18.09.26	4
6	6	Reprofilieren Betonersatz Pilgerschritt 1 und 2	30 Tage	Mon 24.08.26	Fre 02.10.26	5EA-20 Tage
7	7	Untergrundvorbereitung	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	6
8	8	Verfüllen von Rissen	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	7
9	9	Einbau Entwässerungsrinne	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	8
10	10	Applikation Oberflächenschutzsystem OS8 - Bodenflächen und Sockel bis 50 cm über OK FFB und Markierungsarbeiten	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	9
11	11	Applikation Oberflächenschutzsystem OS-2 - Wandflächen	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26	10
12	12	Zeitpuffer	20 Tage	Mon 21.12.26	Mit 27.01.27	11
13	13	Umbau Schutzmaßnahmen	10 Tage	Don 28.01.27	Mit 10.02.27	12
14	**14**	**Instandsetzungsmaßnahmen BA2**	**142 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 28.05.27**	
15	15	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	
16	16	Abbrucharbeiten HDW-Strahlen aufgehende Bauteile Pilgerschritt 1 und 2	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	15
17	17	Reprofilieren Betonersatz Pilgerschritt 1 und 2	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26	16EA-5 Tage
18	18	Abbrucharbeiten HDW-Strahlen Bodenflächen Pilgerschritt 1 und 2	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	17
19	19	Reprofilieren Betonersatz Pilgerschritt 1 und 2	15 Tage	Mon 14.12.26	Mit 13.01.27	18EA-5 Tage
20	20	Untergrundvorbereitung	5 Tage	Don 14.01.27	Mit 20.01.27	19
21	21	Verfüllen von Rissen	5 Tage	Don 21.01.27	Mit 27.01.27	20
22	22	Einbau Entwässerungsrinne	5 Tage	Don 28.01.27	Mit 03.02.27	21
23	23	Applikation Oberflächenschutzsystem OS8 - Bodenflächen und Sockel bis 50 cm über OK FFB und Markierungsarbeiten	25 Tage	Don 04.02.27	Mit 10.03.27	22
24	24	Applikation Oberflächenschutzsystem OS-2 - Wandflächen	25 Tage	Don 11.03.27	Mit 14.04.27	23
25	25	Zeitpuffer	20 Tage	Don 15.04.27	Mit 12.05.27	24
26	26	Beräumung Baustelle	12 Tage	Don 13.05.27	Fre 28.05.27	25

Projekt: Instandsetzung Tiefgar
Datum: Mon 16.03.26

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang
Projektsammelvorgang
Inaktiver Vorgang
Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Vorgang
Nur Dauer
Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang
Nur Anfang
Nur Ende
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein
Stichtag
In Arbeit
Manueller Fortschritt