BAUVORHABEN: SANIERUNG UND WEITERENTWICKLUNG DER STADTTEILBIBLIOTHEK AM STERN **GROBABLAUFPLAN _ STAND 18.02.2026**

Nr.	Name	Anfang	Ende
1	**Bauphase**	**21.07.25**	**30.11.26**
1.1	Baustart	21.07.25	21.07.25
1.2	VE01 Baustelleneinrichtung	21.07.25	03.09.26
1.3	VE02 Abbruch und Entkernung	21.07.25	29.01.26
1.4	VE03 Gerüst Hauptdach	16.02.26	28.04.26
1.5	VE03 Gerüst Anbau	24.03.26	01.05.26
1.7	VE04 Rohbau Innenausbau, Fassade	02.01.26	27.02.26
1.8	VE04 Rohbau Anbau Bodenplatte	08.12.25	06.02.26
1.9	VE06 Zimmerer Holzkonstruktion Anbau	14.01.26	01.04.26
1.10	VE05 Dach-Metalleindeckung HP-Schalen	22.12.25	30.04.26
1.11	VE05 Dach-Anbaudach	03.04.26	30.06.26
1.12	VE07 Pfosten-Riegel-Fassade	19.03.26	31.07.26
1.13	Hülle dicht	02.07.26	02.07.26
1.14	VE08 Keramik-Fassade	13.04.26	10.11.26
1.15	VE09.1 Trockenbau (Wände)	02.04.26	12.06.26
1.16	VE09.1 Trockenbau (Decken)	08.06.26	25.09.26
1.17	VE09.2 Maler	13.04.26	30.09.26
1.18	VE09.2 Bodenbelag	01.07.26	30.09.26
1.19	VE09.3 Fliesen	10.08.26	21.09.26
1.20	VE10 Gussasphaltestrich- und Terrazzoarbeiten	16.06.26	10.08.26
1.21	VE11 Holz-Glas-Trennwände	06.08.26	09.11.26
1.22	Temporärer Gebäudeverschluss	20.02.26	20.02.26
1.23	VE12 TGA / ELT	20.02.26	27.11.26
1.24	VE13, 14, 15 HS / L / GA	20.02.26	27.11.26
1.25	VE16-21 Innenausstattung	28.04.26	30.11.26
1.26	VE22 Außenanlagen	22.06.26	30.11.26
1.27	**Maßnahmen Kiosk und VIP**	**15.08.25**	**02.11.26**
1.27.1	VIP-WC schließen, Sanitärcontainernutzung	15.08.25	15.08.25
1.27.2	VIP-WC Umbauphase inkl. Fassade	30.04.26	31.07.26
1.27.3	VIP wieder benutzbar	31.07.26	31.07.26
1.27.4	Umschluss Hausanschlüsse ELT / Trinkwasser	31.07.26	31.07.26
1.27.5	neue Türöffnung Paketraum, temporärer Verschlu...	31.07.26	31.07.26
1.27.6	Erneuerung Tür Paketraum, Eingang Kiosk	03.08.26	06.08.26
1.27.7	Verschluss Bestandstür Paketraum	03.08.26	04.08.26
1.27.8	Baumaßnahme Kiosk	06.08.26	02.11.26
3	**Fertigstellung**	**18.12.26**	**18.12.26**