Baustelleneinrichtungsplan

Übersicht (Abbruch/Rückbau)

M 1:100

Müll-/Fahrradüberdachung

Bauabschnitt 1 →

Baucontainer

Baustrom-Verteiler 1

Baufeld 1. BA

ca. 250m² Lagerfläche L-2 für 1.BA

ca. 250m² Lagerfläche 1.BA

← Bauabschnitt 1 →

← Bauabschnitt 1

Zufahrt Baustraße

Pflasterfläche

Graben -brücke 1.BA

Baugrube / Verbau 1.BA

Trägerbohlenwand 1. BA

Gerüstreppe 1

Abstieg Baugrube I (1.BA)

Zugang Feuerwehr Abstieg

RW-aus Treppenraum/ Angriffsweg FW

RW - EG

Gehweg

Haupteingang bleibt jederzeit benutzbar

Graben -brücke 2.BA

Baugrube / Verbau 2. BA

Trägerbohlenwand 2. BA

RW - OG

← Bauabschnitt 2 →

ca. 40m² Lagerfläche

Bauabschnitt 1 →

Baustrom-Verteiler 2

konstruktive Abstützung gegen Erdreich, h= ca. 1,80m (unter Bestandslichtschacht)

Baufeld BA-1

Abstieg Baugrube I (1.BA)

Baugrube / Verbau Baufeld BA-1

Gerüstreppe 2

Trägerbohlenwand-konstruktive Abstützung

Trägerbohlenwand

ca. 75m² Lagerfläche L-1 für 1.BA / Allgemein

ca. 75m² Lagerfläche

Bauabschnitt 1

FU-Neu 2,00m x 2,50m

Rohrgraben für Verlegung Kälteleitung t=1,00m

Abbruch KWS Fundament erst im 4.BA

Sanitärcontainer Frauen 1x WT 1x WC

Sanitärcontainer Männer 5x WT 3x WC 3x Urinal 1x Dusche

Baustrom-Verteiler 3

Zufahrt Baustraße

Graben -brücke 3.BA

Rückbau/Abbruch Terrasse

Sitzbank

Sitzecke

Baufeld 3. BA

Baugrube / Verbau 3. BA

Gerüstreppe

Abstieg Baugrube II (2. Teil-2.BA)

Trägerbohlenwand 3.BA

Graben -brücke 3.BA

Gehweg

Graben -brücke 2.BA

Bauabschnitt 2 →

Bauabschnitt 3 →

← Bauabschnitt 3 →

← Bauabschnitt 3

VLBL

Allgemeine Zeichenerklärung

RH / LB	: lichte Raumhöhe / lichte Durchgangsbreite		: Fertigfußboden im Schnitt
LH UHD	: Lichte Höhe Unterfangdecke		: Rohrsohlmaß im Schnitt
BRH 100 (BC)	: Brüstungshöhen bezogen auf OKFFB (OKFFB)	OKFFB ±0,00	: Oberkante fertiger Fußboden
UK UZ	: Unterkante Unterzug	OKRFB-0,14	: Oberkante Rohfußboden
CN 2,135	: Türhöhe bezogen auf OKFFB (Fertigmaß)		: Räume mit Unterfangdecken
FBD	: Fußbodendurchbruch		: Angaben Gewerk Elektro
DD / WD	: Decken- / Wanddurchbrüche		: Angaben Gewerk HLS
FBE	: Fußbodenentlauf		
RR	: Regenrohr		
T30 RS	: Brandschutzanforderungen z.B T30 Rauchschutztür		
AbStuSi 0 8,0 0,7	: Absturzsicherung Anforderung/ Δ Differenzhöhe zur Brüstung	(U1)	: Stahlposition
	: Änderung im Indexplan	(T1)	: Türposition
M = 2,50	Raumnummer	(F1)	: Fensterposition
KIND	Bezeichnung Raum	(R1)	: Regelquerschnitt Fußbodenaufbau
40,00 / 0,00 / +2,60 / 2,60	Höhenmaße		
RM	Ausbau= Rohbaulichten		
MRF: 14,84 m²	Ausstattung: Rauchmelder		
MTL: 14,84 m²	Nettoraum= Wohnfläche/ Umfang		
UMF: 15,53 m	Oberflächen Ausbau		
Boden: Vinyl PBH	Fußbodenheizung (FBH)		
Wand: Anstrich			
Decke: Anstrich			

Hinweise:
Alle Vermaßungen des Entwurfes sind Rohbaumaße (ohne Putz und Bekleidungen). Türmaße sind Durchgangsmaße b/h bezogen auf Höhe Rohfußboden.

- Abbruch / Neubau
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbau
- Betonfertigteil

Legende Außenanlagen Bestand

- Straße befahrbar
- Feuerwehrzufahrt befahrbar (Rasengitter Kunststo.)
- Gehweg / Flächen nicht befahrbar (Betonpflaster)
- Grünanlagen bepflanzt
- Rasenfläche
- Rettungswege aus dem Gebäude
- Bestandsobjekte
- Laterne
- Löschwassereinspeisung
- Traufstreifen (Kiesel, Randeinfassung Betonstein)

Legende Bestandsmedien

FW	Fernwärme (Bestand 2024)
	Fernmeldeleitung (Bestand 2024_08/1998)
	Niederspannungsleitung (Bestand 2024)
	Schmutzwasserleitung (Bestand 2024)
	Regenwasserleitung (Bestand 2024)
	Trinkwasserleitung (Bestand 08/1998)
	Stromleitung (Bestand 08/1998)
(KP)	Laterne (Bestand 2024)
	Schacht (Bestand 2024)
	Wasserschieber (Hydrabt, unterirdisch), -schild (Bestand 2024)

BE-Legende

Bauzaun

- 1.BA (Nord)
- 2.BA (Ost)
- 1./2.BA (Ost/Süd)
- 3.BA (Süd)

- Baukonstruktion / Rückbau
- Baustraße Schotter
- Parkfläche
- Lagerfläche z.B. Aushub / Verbau
- Absicherung Laternenmast / Baumbestand
- Kennzeichnung Rettungsweg/Notausgang