Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	Baubeginn gem. LBO	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25
2	**OÜ (LPH 8) Objektüberwachung**	**Mon 24.11.25**	**Mit 02.12.26**
3	Baustart	Mon 24.11.25	Mon 24.11.25
4	**Los 01 Baustelleeinrichtung / vorgz.Mn.**	**Mon 08.12.25**	**Fre 27.11.26**
5	TWr / SW-Anschluss herstellen	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25
6	Bauwasser verfügbar	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
7	BE herrichten (inkl. Bauzaun, Schotttragschicht)	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
8	Kabelgräben + ELT Kabel herstellen (inkl. Aufmaß)	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
9	Weihnachten / Navajht (Verschluss Baustelle)	Mon 22.12.25	Fre 02.01.26
10	Erdbohrung ELT-Kabel	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
11	ELT Anschluss Bestandstrafo	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
12	Bereitstellen Sanitärcontainer + Baustromverteiler	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
13	Baustrom verfügbar	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
14	Rückbau BE (Bauzaun, Container, etc.)	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
15	**Los 02 Rohbauarbeiten**	**Mon 19.01.26**	**Fre 13.03.26**
16	Baugrube herstellen	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26
17	Kranplatz herstellen	Mon 26.01.26	Mit 28.01.26
18	Grundleitungen einbringen (inkl. Aufmaß)	Mon 26.01.26	Fre 30.01.26
19	Bodenplatte herstellen	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26
20	Wände Mauerwerk herstellen	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
21	Wände StB herstellen	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
22	**Aufmaß amtl. Vermesser**	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26
23	**Los 04 Geothermie**	**Mon 16.03.26**	**Fre 10.04.26**
24	Bohrungen herstellen	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
25	Schacht / Kabelgräben herstellen	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26
26	**Los 03 Bauphase Holzbau (inkl. Vorfertigung)**	**Don 29.01.26**	**Fre 28.08.26**
27	Auftragserteilung	Don 29.01.26	Don 29.01.26
28	Anlaufberatung	Mon 02.02.26	Mon 02.02.26
29	Erstellung WMP	Mon 16.02.26	Fre 20.03.26
30	Prüfung WMP	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
31	Vorfertigung Werkssetig	Mon 06.04.26	Fre 22.05.26
32	Montage BA 1-3 (Wand, Träger, Dach)	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26
33	Montage BA 4-5 (Wand, Träger, Dach)	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
34	Montage BA 5-7 (Wand, Träger, Dach)	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
35	Fassadenarbeiten	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26
36	Fertigstellung Holzbauarbeiten	Fre 28.08.26	Fre 28.08.26
37	**Los 05 Gerüstarbeiten**	**Don 30.04.26**	**Fre 09.10.26**
38	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
39	Anlaufberatung	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
40	Gerüstaufbau für Fenster / Fassadenmontage (AN Los 03 / AN Los 06)	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
41	Standzeit	Mon 18.05.26	Fre 17.07.26
42	Gerüstumbau für Dacharbeiten	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26
43	Standzeit	Mon 10.08.26	Fre 02.10.26
44	Gerüst Rückbau	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
45	**Los 06 Dach /Klempnerarbeiten**	**Mon 04.05.26**	**Die 06.10.26**
46	Auftragserteilung	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
47	Anlaufberatung	Die 12.05.26	Die 12.05.26
48	Erstellung WMP AN	Mit 20.05.26	Fre 12.06.26
49	Freigabe WMP IL	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
50	Dämmung, inkl. Abdichtungen	Mon 13.07.26	Fre 14.08.26
51	Herstellung Gründach	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26
52	Dachrinnen	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
53	Installationen, Sekurarsten etc.	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
54	**Los 07 Fenster / Außentüren / Sonnenschutz / Tore**	**Mon 04.05.26**	**Die 04.08.26**
55	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
56	Anlaufberatung	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
57	Rohbauaufmaß / WMP	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
58	Freigabe WMP IL	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26
59	Bestellfrist Fenster / Türen	Mon 25.05.26	Fre 17.07.26
60	Einbau Fenster	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
61	Einbau Türen	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
62	Einbau Tore	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
63	**Gebäudehülle Dicht**	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
64	Blower-Door-Test	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
65	Auswertung Blower-Door-Test	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
66	**Los 08 Fassadenarbeiten Klinkerriemchen**	**Don 28.05.26**	**Fre 21.08.26**
67	Auftragserteilung	Don 28.05.26	Don 28.05.26
68	Anlaufberatung	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
69	Erstellung WMP, Bemusterung mit AG, Bestellfristen	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26
70	WDVS Innenhof	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
71	WDVS Garage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26
72	WDVS Sockelbereich	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
73	**Baustart TGA**	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
74	**Los 09 H / L / S**	**Mon 04.05.26**	**Fre 18.09.26**
75	Auftragserteilung (HLS)	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
76	Anlaufberatung	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
77	Erstellung WMP AN	Mon 11.05.26	Fre 29.05.26
78	Prüfung WMP IL	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
79	Beginn Grobinstallation (Sanitär)	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26
80	Feininstallation (Sanitär)	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
81	Beginn Grobinstallation (Lüftung)	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26
82	Feininstallation (Lüftung)	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
83	Installation Lüftungsanlage auf Gründach	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
84	Beginn Grobinstallation (Heizung)	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26
85	Installation FB-Heizung (inkl. Trittschalldä.)	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
86	FBH baufreiheit für Estrich	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26
87	Belegref heizen FBH	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
88	**Los 10 ELT / EMA / ZUKO**	**Mon 04.05.26**	**Fre 11.09.26**
89	Auftragserteilung ELT/EMA/ZuKo	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
90	Anlaufberatung	Die 19.05.26	Die 19.05.26
91	Erstellung WMP	Mit 20.05.26	Die 09.06.26
92	Prüfung WMP	Mit 10.06.26	Die 16.06.26
93	Beginn Grobinstallation ELT	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
94	Feininstallationen ELT	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
95	Beginn Kabelzug EMA +Zuko	Mit 17.06.26	Die 30.06.26
96	Feininstallationen EMA + Zuko	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
97	**Los 11 PV-Anlage**	**Mon 04.05.26**	**Die 06.10.26**
98	Anlaufberatung PV-Anlage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
99	Erstellung WMP	Mit 06.05.26	Die 26.05.26
100	Prüfung WMP	Mit 27.05.26	Die 02.06.26
101	Vorbereitende Arbeiten	Mit 03.06.26	Fre 11.09.26
102	Herstellung PV auf Gründach	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
103	**Los 12 Trockenbau**	**Mon 04.05.26**	**Die 20.10.26**
104	Auftragserteilung Trockenbau	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
105	Anlaufberatung	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
106	Ständerwerk Trockenbau	Mon 11.05.26	Fre 29.05.26
107	Versch/kus Wände Trockenbau	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
108	UK Abhangdecke Trockenbau	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
109	Versch/kus Abhangdecke inkl. Revklappen	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
110	Wand-, Deckenoberflächen herstellen (Spachteln, Schleifen)	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
111	**Los 13 Innentüren**	**Don 09.07.26**	**Fre 30.10.26**
112	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
113	Anlaufberatung	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26
114	Rohbauaufmaß Türen	Mon 13.07.26	Die 14.07.26
115	Erstellung WMP (Türen) AN	Mit 15.07.26	Die 21.07.26
116	Prüfung WMP IL	Mit 22.07.26	Die 28.07.26
117	Bestellfrist / Lieferzeit (Türen)	Mit 29.07.26	Die 06.10.26
118	Einbau Türen	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
119	**Los 14 Estricharbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 18.09.26**
120	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
121	Anlaufberatung	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26
122	Erstellung WMP; Bestellfristen	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
123	Estrich einbringen (keine parallelen Arbeiten möglich)	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
124	Estrich begehbar	Fre 11.09.26	Fre 11.09.26
125	Estrich belegreif heizen (H2G)	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
126	**Los 15 Fliesen / Plattenarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Mon 24.08.26**
127	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
128	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Mon 27.07.26
129	Bemusterung mit AG	Die 28.07.26	Mon 10.08.26
130	Fliesen Boden, Wände	Die 11.08.26	Mon 24.08.26
131	**Los 16 Malerarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 11.09.26**
132	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
133	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
134	Malerarbeiten Wände, Decken	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
135	Malerarbeiten Restleistungen	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26
136	**Los 17 Bodenbelagsarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 16.10.26**
137	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
138	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
139	Bemusterung, Bestellfristen	Die 14.07.26	Mon 17.08.26
140	Bodenbelag Büroräume (Textilbelag)	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
141	Bodenbelag Flure, etc. (Linoleum)	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
142	**Los 18 Tischlerarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Mon 21.09.26**
143	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
144	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
145	Erstellung WMP AN	Die 14.07.26	Mon 03.08.26
146	Prüfung WMP IL	Die 04.08.26	Mon 17.08.26
147	Vorfertigung Werkssetig	Die 18.08.26	Mon 07.09.26
148	Einbau Fensterbänke, Sitznischen,etc.	Die 08.09.26	Mon 21.09.26
149	**Los 19 Freianlagen**	**Don 09.07.26**	**Fre 13.11.26**
150	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
151	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
152	Erstellung WMP	Die 14.07.26	Mon 27.07.26
153	Freigabe WMP (IL)	Die 28.07.26	Mon 03.08.26
154	Beginn Freianlagen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
155	Anschluss TW-SW herstellen	Die 04.08.26	Mon 10.08.26
156	Freiflächen herstellen	Die 11.08.26	Mon 31.08.26
157	Pflasterarbeiten	Die 01.09.26	Mon 28.09.26
158	Pflasterarbeiten	Die 29.09.26	Mon 19.10.26
159	Herstellung Trauftrotfen, Restleistungen	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26
160	**Los 20 Schließanlage / Beschilderung**	**Don 09.07.26**	**Fre 13.11.26**
161	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
162	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
163	Erstellung WMP	Die 14.07.26	Mon 27.07.26
164	Freigabe WMP	Die 28.07.26	Mon 03.08.26
165	Einbau Schließanlage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
166	Einbau Beschilderung Büroräume	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
167	**Los 21 Gebäudereinigung**	**Don 09.07.26**	**Mit 25.11.26**
168	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
169	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
170	Grobreinigung	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
171	Feinreinigung	Don 12.11.26	Mit 18.11.26
172	2.Feinreinigung	Don 19.11.26	Mit 25.11.26
173	**Los 22 Gebäudeautomation**	**Mon 04.05.26**	**Mon 04.05.26**
174	Auftragserteilung	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
175	Anlaufberatung	Die 19.05.26	Die 19.05.26
176	Erstellung WMP	Mit 20.05.26	Die 09.06.26
177	Prüfung WMP	Mit 10.06.26	Die 16.06.26
178	Beginn Grobinstallation	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
179	Feininstallation	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
180	**Abnahmen / Inbetriebnahmen**	**Mon 21.09.26**	**Mit 18.11.26**
181	Brandschutz	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26
182	IBN Abklatschprobe	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26
183	Sachverständigen Abnahme Lüftung	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26
184	VOB Abnahmen Lüftung / Sanitär	Die 27.10.26	Die 27.10.26
185	VOB Abnahmen Elektro / GA	Mit 28.10.26	Mit 28.10.26
186	Restleistungen	Don 29.10.26	Mit 18.11.26
187	Anzeige zur Nutzungsaufnahme	Don 05.11.26	Mit 18.11.26
188	**Übergabe an AG**	**Mit 18.11.26**	**Mit 02.12.26**
189	Übergabe an AG	Mit 18.11.26	Mit 18.11.26
190	Möblierung AG	Don 19.11.26	Mit 02.12.26
191	Einbau Küche AG	Don 19.11.26	Mit 02.12.26

Projekt: AEV Freienhufen
Datum: Fre 13.03.26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt · E-Vorgang · E-Meilenstein · Extern1-Vorgang · Extern1-Meilenstein · Extern2-Vorgang · Extern2-Meilenstein · Extern3-Vorgang · Extern3-Meilenstein · Extern4-Vorgang · Extern4-Meilenstein · Extern5-Vorgang · Nicht Vergeben