Bauablaufplan Fassadensanierung Schule Niepars

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	Dauer	Vorgänger
1	***Fassadensanierung Schule Niepars***	**Mi, 29.04.26**	**Mi, 16.12.26**		**163 Tage**	**232 Tage**	
1.1	***Planung Ausschreibung***	**Mi, 29.04.26**	**Fr, 19.06.26**	**Firmen**	**35 Tage**	**52 Tage**	
1.1.1	Leistungsverzeichnisse durchsehen und frei geben	Mi, 29.04.26	Mo, 04.05.26	Bauherr	3 Tage	6 Tage	
1.1.2	Änderungen in LVs einarbeiten	Di, 05.05.26	Fr, 08.05.26	Planquadrat	4 Tage	4 Tage	1.1.1
1.1.3	Veröffentlichung der LVs	Mi, 13.05.26	Mi, 13.05.26	Bauherr/Vergabestelle	1 Tag	1 Tag	1.1.2
1.1.4	Vergabeverfahren	Mi, 13.05.26	Mo, 08.06.26	Bauherr/Planquadrat	17 Tage	27 Tage	1.1.2
1.1.5	Submission	Di, 09.06.26	Di, 09.06.26	Bauherr	1 Tag	1 Tag	1.1.4
1.1.6	Übergabe Unterlagen an PB	Mi, 10.06.26	Mi, 10.06.26	Bauherr	1 Tag	1 Tag	1.1.5
1.1.7	Auswertung der Angebote	Do, 11.06.26	Fr, 19.06.26	Planquadrat	7 Tage	9 Tage	1.1.6
1.2	Vertragsschließung	Mo, 22.06.26	Fr, 26.06.26	Bauherr	5 Tage	5 Tage	1.1.7
1.3	***Baubeginn Bauvorbereitung***	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26		10 Tage	12 Tage	
1.3.1	Baustellenvorbereitung/Einrichtung	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26	Rohbau	10 Tage	12 Tage	1.2
1.3.2	Aufstellung Schule/Bauzaun/Baufeld vorbereiten	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26	Gerüstbau	5 Tage	5 Tage	1.2
1.4	***Abbruch / Rohbau /Fassade Schule und Werkstatt***	***Di, 07.07.26***	***Mi, 16.12.26***		***117 Tage***	***163 Tage***	
1.4.1	**Werkstatt**	Mo, 13.07.26	Mo, 21.09.26		51 Tage	71 Tage	
1.4.1.1	Vorbereitungen am Werkstattgebäude Podeste etc. beräumen	Mo, 13.07.26	Di, 14.07.26	Rohbau	2 Tage	2 Tage	1.3.1
1.4.1.2	Rohbauarbeiten Fenstereinbau Werkstattgebäude	Mi, 15.07.26	Mo, 20.07.26	Rohbau	4 Tage	6 Tage	1.4.1.1
1.4.1.3	Wände und Sockel frei legen Werkstattgebäude	Di, 21.07.26	Fr, 24.07.26	Rohbau	4 Tage	4 Tage	1.4.1.2
1.4.1.4	horizontale Sperre Werkstattgebäude	Mo, 27.07.26	Do, 06.08.26	Rohbau	9 Tage	11 Tage	1.4.1.3
1.4.1.5	vertikale Sperre Werkstattgebäude	Mo, 27.07.26	Do, 06.08.26	Rohbau	9 Tage	11 Tage	1.4.1.3
1.4.1.6	Dämmung Sockel Werkstattgebäude	Fr, 07.08.26	Mi, 12.08.26	Fassadenbauer	4 Tage	6 Tage	1.4.1.5
1.4.1.7	Verfüllung Sockelbereich Werkstattgebäude	Do, 13.08.26	Do, 13.08.26	Rohbau	1 Tag	1 Tag	1.4.1.6
1.4.1.8	Gerüstaufstellung Werkstatt	Fr, 14.08.26	Fr, 14.08.26	Gerüstbau	1 Tag	1 Tag	1.4.1.7
1.4.1.9	Fassadenarbeiten Werkstatt	Mo, 17.08.26	Do, 10.09.26	Fassadenbauer	19 Tage	25 Tage	1.4.1.8
1.4.1.10	Gerüst abbauen Werkstatt	Fr, 11.09.26	Fr, 11.09.26	Gerüstbau	1 Tag	1 Tag	1.4.1.9
1.4.1.11	Sockel fertig stellen	Mo, 14.09.26	Do, 17.09.26	Fassadenbauer	4 Tage	4 Tage	1.4.1.10
1.4.1.12	Freianlagen Podest wieder herstellen	Fr, 18.09.26	Mo, 21.09.26	Rohbau	2 Tage	4 Tage	1.4.1.11
1.4.2	**Schule 1. Abschnitt Nord und Südseite**	Di, 07.07.26	Mi, 16.12.26		117 Tage	163 Tage	
1.4.2.1	Aufmaß der Fassade und Erstellung Werkplanung komplett die ganze Fassade, sowie statischer Nachweis Vorbereitung der Montage Süd und Nordseite	Di, 07.07.26	Mo, 17.08.26	Fassadenbauer	30 Tage	42 Tage	
1.4.2.2	Erdarbeiten für Sockenfassade Süd und Nord	Di, 07.07.26	Mo, 13.07.26	Di, 29.09.26	5 Tage	7 Tage	
1.4.2.3	Sockelarbeiten Süd und Nord	Di, 21.07.26	Mo, 10.08.26	Di, 13.10.26	15 Tage	21 Tage	1.4.2.2
1.4.2.4	Verfüllung Sockelbereich Süd und Nord	Di, 11.08.26	Mo, 24.08.26	Mo, 19.10.26	10 Tage	14 Tage	1.4.2.3
1.4.2.5	Gerüst aufbauen Süd und Nordseite	Di, 04.08.26	Mo, 17.08.26	Gerüstbau	10 Tage	14 Tage	1.3.1
1.4.2.6	Abbruch alte Fassadenverkleidung Südseite und Nordseite	Di, 18.08.26	Mo, 07.09.26	Rohbau	15 Tage	21 Tage	1.4.2.5
1.4.2.7	**Montage Fassade Abschnitt 1**						
1.4.2.8	Fassadenbau UK, Dämmung, Verkleidung incl. Anarbeitung an Fenster und Türen Südseite	Mo, 24.08.26	Fr, 02.10.26	Fassadenbauer	30 Tage	40 Tage	1.4.2.1
1.4.2.9	Fassadenbau UK, Dämmung, Verkleidung incl. Anarbeitung an Fenster und Türen Nordseite	Mo, 24.08.26	Fr, 02.10.26	Fassadenbauer	30 Tage	40 Tage	1.4.2.1
1.4.2.10	Aufmaß Sonnenschutz Werplanung und Produktion aller Anlagen	Di, 07.07.26	Mo, 10.08.26	Tischler	25 Tage	35 Tage	
1.4.2.11	Herstellung der Fensteröffnungen im TH	Di, 18.08.26	Mo, 31.08.26	Rohbau	10 Tage	14 Tage	1.4.2.5
1.4.2.12	Montage Sonnenschutz	Di, 01.09.26	Mo, 07.09.26	Tischler	5 Tage	7 Tage	1.4.2.10
1.4.2.13	Gerüstabbau Süd und Nord	Di, 20.10.26	Mo, 02.11.26		10 Tage	14 Tage	1.4.2.9
1.4.2.14	***Abnahmen Übergabe Abschnitt 1***	***Di, 27.10.26***	***Mi, 28.10.26***	***Bauherr***	***2 Tage***	***2 Tage***	
1.4.2.15	**Schule 2. Abschnitt Ost und Westseite**	Mo, 27.07.26	Mi, 16.12.26		103 Tage	143 Tage	
1.4.2.15.1	Erdarbeiten für Sockenfassade Ost und West	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26	Di, 29.09.26	5 Tage	5 Tage	
1.4.2.15.2	Sockelarbeiten Ost und West	Mo, 03.08.26	Fr, 21.08.26	Di, 13.10.26	15 Tage	19 Tage	1.4.2.15.1
1.4.2.15.3	Verfüllung Sockelbereich Ost und West	So, 23.08.26	Fr, 04.09.26	Mo, 19.10.26	10 Tage	13 Tage	1.4.2.15.2
1.4.2.15.4	Gerüst aufbauen Ost und Westseite	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26	Gerüstbau	10 Tage	12 Tage	1.4.2.15.3
1.4.2.15.5	Abbruch alte Fassadenverkleidung Ost und Westseite	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26	Rohbau	15 Tage	19 Tage	1.4.2.15.4
1.4.2.15.6	**Montage Fassade Abschnitt 2**						
1.4.2.15.7	Fassadenbau UK, Dämmung, Verkleidung incl. Anarbeitung an Fenster und Türen Südseite	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26	Fassadenbauer	30 Tage	40 Tage	1.4.2.15.4 ,1.4.2.8
1.4.2.15.8	Fassadenbau UK, Dämmung, Verkleidung incl. Anarbeitung an Fenster und Türen Nordseite	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26	Fassadenbauer	30 Tage	40 Tage	1.4.2.9
1.4.2.15.9	Montage Sonnenschutz	Di, 27.10.26	Mo, 02.11.26	Tischler	5 Tage	7 Tage	
1.4.2.15.10	Gerüstabbau Süd und Nord	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	Gerüstbau	10 Tage	12 Tage	1.4.2.15.8
1.4.2.15.11	***Abnahmen Übergabe Abschnitt 2***	***Di, 15.12.26***	***Mi, 16.12.26***	***Bauherr***	***2 Tage***	***2 Tage***	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							



Planquadrat Klug Architekten GmbH
Döbbeliner Dorfstraße 1
39576 Stendal

Tel. 039329 980188