Projektnummer: 13671

Bauzeitenplan

Ersatzneubau Sozialgebäude- Kreisstraßenmeisterei Neustrelitz

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Ersatzneubau Sozialgebäude- Kreisstraßenmeisterei Neustrelitz	293at	Mo, 09.03.26	Di, 10.05.27
1.1	Los 02 - Bauhauptgewerke	216at	Mo, 09.03.26	Mo, 25.01.27
1.1.1	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 09.03.26	Di, 10.03.26
1.1.2	Baufeldfreimachung	3at	Mi, 11.03.26	Fr, 13.03.26
1.1.3	Oberboden abtragen	2at	Mo, 16.03.26	Di, 17.03.26
1.1.4	Bodenaushub	5at	Mi, 18.03.26	Di, 24.03.26
1.1.5	Schalung & Betonieren Fundamente	7at	Mi, 25.03.26	Do, 02.04.26
1.1.6	Füllboden bis UK Bodenplatte	3at	Di, 07.04.26	Do, 09.04.26
1.1.7	Rohrgrabenaushub	3at	Fr, 10.04.26	Di, 14.04.26
1.1.8	Grundleitungen & Regenwasser	3at	Mi, 15.04.26	Fr, 17.04.26
1.1.9	Rohrgrabenverfüllung	3at	Mo, 20.04.26	Mi, 22.04.26
1.1.10	Planie	1at	Do, 23.04.26	Do, 23.04.26
1.1.11	Sauberkeitsschicht Bodenplatte	1at	Fr, 24.04.26	Fr, 24.04.26
1.1.12	Schalung & Betonieren Bodenplatte	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26
1.1.13	Außenmauerwerk	10at	Mo, 11.05.26	Di, 26.05.26
1.1.14	Sockelabdichtung	5at	Mi, 27.05.26	Di, 02.06.26
1.1.15	Aufbau Gerüst	3at	Mi, 03.06.26	Fr, 05.06.26
1.1.16	Innenmauerwerk	15at	Mi, 27.05.26	Di, 16.06.26
1.1.17	Schalung & Betonieren Unterzüge / Stürze	5at	Mi, 03.06.26	Di, 09.06.26
1.1.18	Filigrandecke	2at	Mi, 17.06.26	Do, 18.06.26
1.1.19	Schalung & Betonieren Decke	5at	Fr, 19.06.26	Do, 25.06.26
1.1.20	Schalung & Betonieren Attika	5at	Fr, 26.06.26	Do, 02.07.26
1.1.21	Schweißbahn auf Sohlplatte	4at	Fr, 07.08.26	Mi, 12.08.26
1.1.22	Innenputz	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
1.1.23	Trockenbauwände UK + GK-Sockel	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
1.1.24	Demontage Gerüst	3at	Mo, 02.11.26	Mi, 04.11.26
1.1.25	Fußbodendämmung	3at	Mo, 07.12.26	Mi, 09.12.26
1.1.26	Estrich	5at	Do, 17.12.26	Mi, 06.01.27
1.1.27	Trockenbauwände Beplankung	5at	Di, 24.11.26	Mo, 30.11.26
1.1.28	Trockenbaudecken	25at	Di, 08.12.26	Mo, 25.01.27
1.2	Los 03 - Dachabdichtungsarbeiten	81at	Fr, 03.07.26	Fr, 23.10.26
1.2.1	Oberlichter	3at	Fr, 03.07.26	Di, 07.07.26
1.2.2	Dampfsperre	3at	Mi, 08.07.26	Fr, 10.07.26
1.2.3	Wärmedämmung	8at	Mo, 13.07.26	Mi, 22.07.26
1.2.4	Abdichtung	7at	Do, 23.07.26	Fr, 31.07.26
1.2.5	Abdichtung Attikaanschluss	4at	Mo, 03.08.26	Do, 06.08.26
1.2.6	Extensives Gründach	7at	Fr, 07.08.26	Mo, 17.08.26
1.2.7	Attikaabdeckung	5at	Di, 13.10.26	Mo, 19.10.26
1.2.8	Fallrohre	2at	Di, 20.10.26	Mi, 21.10.26
1.2.9	Standrohre	2at	Do, 22.10.26	Fr, 23.10.26
1.3	Los 04 - Fenster & Türen	194at	Do, 02.07.26	Do, 15.04.27
1.3.1	Aufmaß Fenster & Außentüren	1at	Do, 02.07.26	Do, 02.07.26
1.3.2	Werkplanung Fenster & Außentüren	5at	Fr, 03.07.26	Do, 09.07.26
1.3.3	Fertigung Fenster & Außentüren	30at	Fr, 10.07.26	Do, 20.08.26
1.3.4	Montage Fenster	5at	Fr, 21.08.26	Do, 27.08.26
1.3.5	Montage Außentürenrahmen	2at	Fr, 28.08.26	Mo, 31.08.26
1.3.6	Montage Innenfensterbänke	3at	Di, 01.09.26	Mo, 07.09.26
1.3.7	Montage Außentüren	3at	Di, 06.04.27	Do, 08.04.27
1.3.8	Aufmaß Innentüren	2at	Di, 24.11.26	Mi, 25.11.26
1.3.9	Werkplanung Innentüren	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
1.3.10	Fertigung Innentüren	40at	Do, 03.12.26	Mi, 10.02.27
1.3.11	Montage Innentürzargen	3at	Di, 12.01.27	Do, 14.01.27
1.3.12	Montage Innentürblätter	3at	Di, 06.04.27	Do, 08.04.27
1.3.13	Montage Schließsystem	5at	Fr, 09.04.27	Do, 15.04.27
1.4	Los 05 - Vorgehängte hinterlüftete Fassade	86at	Mo, 03.08.26	Mo, 19.10.26
1.4.1	Werkplanung	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26
1.4.2	Montage Unterkonstruktion	15at	Di, 01.09.26	Mo, 21.09.26
1.4.3	Montage Fassade	20at	Di, 15.09.26	Mo, 12.10.26
1.4.4	Montage Außenfensterbänke	5at	Di, 13.10.26	Mo, 19.10.26
1.5	Los 06 - Malerarbeiten	20at	Di, 01.12.26	Mo, 11.01.27
1.5.1	Vorarbeiten HA	1at	Do, 07.01.27	Do, 07.01.27
1.5.2	Anstricharbeiten HA	1at	Fr, 08.01.27	Fr, 08.01.27
1.5.3	Vorarbeiten	5at	Di, 01.12.26	Mo, 07.12.26
1.5.4	Tapeten-/Anstricharbeiten	15at	Di, 08.12.26	Mo, 11.01.27
1.6	Los 07 - Bodenbelagsarbeiten	15at	Fr, 15.01.27	Do, 04.02.27
1.6.1	Vorarbeiten	5at	Fr, 15.01.27	Do, 21.01.27
1.6.2	Bodenbelag	10at	Fr, 22.01.27	Do, 04.02.27
1.7	Los 08 - Fliesenarbeiten	44at	Mo, 11.01.27	Do, 11.03.27
1.7.1	Bodenfliesen HA-Raum	2at	Mo, 11.01.27	Di, 12.01.27
1.7.2	Wandfliesen	17at	Fr, 05.02.27	Mo, 01.03.27
1.7.3	Bodenfliesen	8at	Di, 02.03.27	Do, 11.03.27
1.8	Los 09 - Heizung/ Lüftung/ Sanitär	113at	Mi, 21.10.26	Mo, 12.04.27
1.8.1	Rohinstallation	20at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26
1.8.2	Fußbodenheizung	5at	Do, 10.12.26	Mi, 16.12.26
1.8.3	Wärmeerzeugungsanlage	5at	Mi, 21.10.26	Di, 27.10.26
1.8.4	Aufheizen Estrich	19at	Mi, 28.10.26	Mo, 23.11.26
1.8.5	Feininstallation	20at	Fr, 12.03.27	Mo, 12.04.27
1.9	Los 10 - Elektrische Anlagen	138at	Di, 08.09.26	Mo, 05.04.27
1.9.1	Rohrgrabenaushub	3at	Di, 08.09.26	Do, 10.09.26
1.9.2	Leitungen	3at	Fr, 11.09.26	Di, 15.09.26
1.9.3	Rohrgrabenverfüllung	3at	Mi, 16.09.26	Fr, 18.09.26
1.9.4	Schlitzen	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
1.9.5	Rohinstallation	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
1.9.6	ELT für Wärmeerzeugungsanlage	2at	Mi, 21.10.26	Do, 22.10.26
1.9.7	PV- Anlage	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26
1.9.8	Feininstallation	15at	Fr, 12.03.27	Mo, 05.04.27
1.10	Los 11 - Blitzschutz	145at	Mi, 01.04.26	Mi, 28.10.26
1.10.1	Erdungsanlage	2at	Mi, 01.04.26	Do, 02.04.26
1.10.2	Fangeinrichtung	5at	Do, 22.10.26	Mi, 28.10.26
1.11	Los 12 - Baureinigungsarbeiten	10at	Fr, 16.04.27	Do, 29.04.27
1.11.1	Bauendreinigung	5at	Fr, 16.04.27	Do, 22.04.27
1.11.2	Bauendreinigung Fassade	5at	Fr, 23.04.27	Do, 29.04.27
1.12	Los 13 - Brandschutzausstattung	17at	Fr, 12.03.27	Mi, 07.04.27
1.12.1	Erstellung Brandschutzpläne	5at	Fr, 12.03.27	Do, 18.03.27
1.12.2	Montage Brandschutzausstattung	2at	Di, 06.04.27	Mi, 07.04.27
1.13	Los 14 - Tischlerarbeiten	107at	Mo, 31.08.26	Di, 09.02.27
1.13.1	Aufmaß Küchen	1at	Mo, 31.08.26	Mo, 31.08.26
1.13.2	Werkplanung	5at	Di, 01.09.26	Mo, 07.09.26
1.13.3	Fertigung Küchen	40at	Fr, 27.11.26	Do, 04.02.27
1.13.4	Montage Küchen	3at	Fr, 05.02.27	Di, 09.02.27
1.14	Los 15 - Ausstattung	50at	Mi, 17.02.27	Do, 29.04.27
1.14.1	Werkplanung	5at	Mi, 17.02.27	Di, 23.02.27
1.14.2	Fertigung Ausstattung	40at	Mi, 24.02.27	Do, 22.04.27
1.14.3	Montage Ausstattung	5at	Fr, 23.04.27	Do, 29.04.27
1.15	Los 16 - Außenanlagen	98at	Do, 05.11.26	Mi, 07.04.27
1.15.1	Baufeldfreimachung	5at	Do, 05.11.26	Mi, 11.11.26
1.15.2	Oberboden abtragen	5at	Do, 12.11.26	Mi, 18.11.26
1.15.3	Rohrgrabenaushub	3at	Do, 19.11.26	Mo, 23.11.26
1.15.4	Rohr & Leitungen	2at	Di, 24.11.26	Mi, 25.11.26
1.15.5	Rohrgrabenverfüllung	2at	Do, 26.11.26	Fr, 27.11.26
1.15.6	Bodenaushub	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
1.15.7	Planum	3at	Mo, 07.12.26	Mi, 09.12.26
1.15.8	Frostschutzschicht	10at	Do, 10.12.26	Mi, 06.01.27
1.15.9	Borde	5at	Do, 07.01.27	Mi, 13.01.27
1.15.10	Tragschicht	10at	Do, 14.01.27	Mi, 27.01.27
1.15.11	Betonsteinpflaster	10at	Do, 28.01.27	Mi, 10.02.27
1.15.12	Spritzschutz	3at	Do, 11.02.27	Mo, 15.02.27
1.15.13	Entwässerung Einläufe	1at	Di, 16.02.27	Di, 16.02.27
1.15.14	Außenbeleuchtung	2at	Mi, 17.02.27	Do, 18.02.27
1.15.15	Oberboden auftrag	5at	Fr, 19.02.27	Do, 25.02.27
1.15.16	Pflanzengruben	5at	Fr, 26.02.27	Do, 04.03.27
1.15.17	Pflanzen	5at	Fr, 05.03.27	Do, 11.03.27
1.15.18	Abbruch Zaunanlage	5at	Fr, 12.03.27	Do, 18.03.27
1.15.19	Montage Zaunanlage	5at	Fr, 19.03.27	Do, 25.03.27
1.15.20	Rasenplanum	5at	Di, 30.03.27	Mo, 05.04.27
1.15.21	Ansaat	2at	Di, 06.04.27	Mi, 07.04.27
1.16	Abnahmen	10at	Fr, 30.04.27	Fr, 14.05.27
1.17	Nutzungsaufnahme	1at	Di, 18.05.27	Di, 18.05.27

Projektzeitrahmen von Do, 01.01.26 bis Fr, 31.03.28
Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)
Druckdatum: 24.04.2026 12:32
Filter:
Bearbeiter: Hr. Gonoll

BAUKONZEPT architekten + ingenieure
BAUKONZEPT Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg
Tel.: 0395 – 4255910 / mail: info@baukonzept-nb.de / www.baukonzept-nb.de

Ersatzneubau Sozialgebäude- Kreisstraßenmeisterei Neustrelitz
Projektnummer: 13671

Gerstenstraße 9
Neubrandenburg
Tel. +49 395 4255910
Fax +49 395 4255920
e-Mail: info@baukonzept-nb.de