Bauzeitenplan

Projektnummer: 13671

Ersatzneubau Sozialgebäude- Kreisstraßenmeisterei Neustrelitz

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Ersatzneubau Sozialgebäude- Kreisstraßenmeisterei Neustrelitz	293at	Mo, 09.03.26	Di, 10.05.27
1.1	Los 02 - Bauhauptgewerke	216at	Mo, 09.03.26	Mo, 25.01.27
1.1.1	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 09.03.26	Di, 10.03.26
1.1.2	Baufeldfreimachung	3at	Mi, 11.03.26	Fr, 13.03.26
1.1.3	Oberboden abtragen	2at	Mo, 16.03.26	Di, 17.03.26
1.1.4	Bodenaushub	5at	Mi, 18.03.26	Di, 24.03.26
1.1.5	Schalung & Betonieren Fundamente	7at	Mi, 25.03.26	Do, 02.04.26
1.1.6	Füllboden bis UK Bodenplatte	3at	Di, 07.04.26	Do, 09.04.26
1.1.7	Rohrgrabenaushub	3at	Fr, 10.04.26	Di, 14.04.26
1.1.8	Grundleitungen & Regenwasser	3at	Mi, 15.04.26	Fr, 17.04.26
1.1.9	Rohrgrabenverfüllung	3at	Mo, 20.04.26	Mi, 22.04.26
1.1.10	Planie	1at	Do, 23.04.26	Do, 23.04.26
1.1.11	Sauberkeitsschicht Bodenplatte	1at	Fr, 24.04.26	Fr, 24.04.26
1.1.12	Schalung & Betonieren Bodenplatte	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26
1.1.13	Außenmauerwerk	10at	Mo, 11.05.26	Di, 26.05.26
1.1.14	Sockelabdichtung	5at	Mi, 27.05.26	Di, 02.06.26
1.1.15	Aufbau Gerüst	3at	Mi, 03.06.26	Fr, 05.06.26
1.1.16	Innenmauerwerk	15at	Mi, 27.05.26	Di, 16.06.26
1.1.17	Schalung & Betonieren Unterzüge / Stürze	5at	Mi, 03.06.26	Di, 09.06.26
1.1.18	Filigrandecke	2at	Mi, 17.06.26	Do, 18.06.26
1.1.19	Schalung & Betonieren Decke	5at	Fr, 19.06.26	Do, 25.06.26
1.1.20	Schalung & Betonieren Attika	5at	Fr, 26.06.26	Do, 02.07.26
1.1.21	Schweißbahn auf Sohlplatte	4at	Fr, 03.07.26	Mi, 08.07.26
1.1.22	Innenputz	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
1.1.23	Trockenbauwände UK + GK-Sockel	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
1.1.24	Demontage Gerüst	3at	Fr, 20.11.26	Di, 24.11.26
1.1.25	Fußbodendämmung	3at	Mo, 23.11.26	Mi, 25.11.26
1.1.26	Estrich	5at	Do, 03.12.26	Mi, 09.12.26
1.1.27	Trockenbauwände Beplankung	5at	Di, 24.11.26	Mo, 30.11.26
1.1.28	Trockenbaudecken	25at	Di, 08.12.26	Mo, 25.01.27
1.2	Los 03 - Dachabdichtungsarbeiten	95at	Fr, 03.07.26	Do, 12.11.26
1.2.1	Oberlichter	3at	Fr, 03.07.26	Di, 07.07.26
1.2.2	Dampfsperre	3at	Mi, 22.07.26	Fr, 24.07.26
1.2.3	Wärmedämmung	8at	Mo, 27.07.26	Mi, 05.08.26
1.2.4	Abdichtung	7at	Do, 06.08.26	Fr, 14.08.26
1.2.5	Abdichtung Attikaanschluss	4at	Mo, 17.08.26	Do, 20.08.26
1.2.6	Bekiesung	2at	Fr, 21.08.26	Mo, 24.08.26
1.2.7	Attikaabdeckung	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
1.2.8	Fallrohre	2at	Mo, 09.11.26	Di, 10.11.26
1.2.9	Standrohre	2at	Mi, 11.11.26	Do, 12.11.26
1.3	Los 04 - Fenster & Türen	194at	Do, 02.07.26	Do, 15.04.27
1.3.1	Aufmaß Fenster & Außentüren	1at	Do, 02.07.26	Do, 02.07.26
1.3.2	Werkplanung Fenster & Außentüren	5at	Fr, 03.07.26	Do, 09.07.26
1.3.3	Fertigung Fenster & Außentüren	25at	Fr, 10.07.26	Do, 13.08.26
1.3.4	Montage Fenster	10at	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
1.3.5	Montage Außentürenrahmen	2at	Mo, 31.08.26	Di, 01.09.26
1.3.6	Montage Innenfensterbänke	5at	Mi, 02.09.26	Di, 08.09.26
1.3.7	Montage Außenfensterbänke	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
1.3.8	Montage Außentüren	3at	Di, 06.04.27	Do, 08.04.27
1.3.9	Aufmaß Innentüren	2at	Di, 24.11.26	Mi, 25.11.26
1.3.10	Werkplanung Innentüren	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
1.3.11	Fertigung Innentüren	40at	Do, 03.12.26	Mi, 10.02.27
1.3.12	Montage Innentürzargen	3at	Di, 12.01.27	Do, 14.01.27
1.3.13	Montage Innentürblätter	3at	Di, 06.04.27	Do, 08.04.27
1.3.14	Montage Schließsystem	5at	Fr, 09.04.27	Do, 15.04.27
1.4	Los 05 - Vorgehängte hinterlüftete Fassade	63at	Mi, 05.08.26	Fr, 30.10.26
1.4.1	Werkplanung	5at	Mi, 05.08.26	Di, 11.08.26
1.4.2	Montage Unterkonstruktion	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26
1.4.3	Montage Fassade	20at	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26
1.5	Los 06 - Malerarbeiten	20at	Di, 01.12.26	Mo, 11.01.27
1.5.1	Vorarbeiten HA	1at	Do, 10.12.26	Do, 10.12.26
1.5.2	Anstricharbeiten HA	1at	Fr, 11.12.26	Fr, 11.12.26
1.5.3	Vorarbeiten	5at	Di, 01.12.26	Mo, 07.12.26
1.5.4	Tapeten-/Anstricharbeiten	15at	Di, 08.12.26	Mo, 11.01.27
1.6	Los 07 - Bodenbelagsarbeiten	15at	Fr, 15.01.27	Do, 04.02.27
1.6.1	Vorarbeiten	5at	Fr, 15.01.27	Do, 21.01.27
1.6.2	Bodenbelag	10at	Fr, 22.01.27	Do, 04.02.27
1.7	Los 08 - Fliesenarbeiten	54at	Mo, 14.12.26	Do, 11.03.27
1.7.1	Bodenfliesen HA-Raum	2at	Mo, 14.12.26	Di, 15.12.26
1.7.2	Wandfliesen	17at	Fr, 05.02.27	Mo, 01.03.27
1.7.3	Bodenfliesen	8at	Di, 02.03.27	Do, 11.03.27
1.8	Los 09 - Heizung/ Lüftung/ Sanitär	112at	Mi, 21.10.26	Mo, 12.04.27
1.8.1	Rohinstallation	20at	Mo, 26.10.26	Fr, 20.11.26
1.8.2	Fußbodenheizung	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
1.8.3	Wärmeerzeugungsanlage	5at	Mi, 21.10.26	Di, 27.10.26
1.8.4	Aufheizen Estrich	19at	Mi, 28.10.26	Mo, 23.11.26
1.8.5	Feininstallation	20at	Fr, 12.03.27	Mo, 12.04.27
1.9	Los 10 - Elektrische Anlagen	144at	Mo, 31.08.26	Mo, 05.04.27
1.9.1	Rohrgrabenaushub	3at	Mo, 31.08.26	Mi, 02.09.26
1.9.2	Leitungen	3at	Do, 03.09.26	Mo, 07.09.26
1.9.3	Rohrgrabenverfüllung	3at	Di, 08.09.26	Do, 10.09.26
1.9.4	Schlitzen	5at	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26
1.9.5	Rohrinstallation	15at	Mo, 07.09.26	Fr, 25.09.26
1.9.6	ELT für Wärmeerzeugungsanlage	2at	Mi, 21.10.26	Do, 22.10.26
1.9.7	PV- Anlage	5at	Fr, 13.11.26	Do, 19.11.26
1.9.8	Feininstallation	15at	Fr, 12.03.27	Mo, 05.04.27
1.10	Los 11 - Blitzschutz	160at	Mi, 01.04.26	Di, 17.11.26
1.10.1	Erdungsanlage	2at	Mi, 01.04.26	Do, 02.04.26
1.10.2	Fangeinrichtung	5at	Mi, 11.11.26	Di, 17.11.26
1.11	Los 12 - Baureinigungsarbeiten	10at	Fr, 16.04.27	Do, 29.04.27
1.11.1	Bauendreinigung	5at	Fr, 16.04.27	Do, 22.04.27
1.11.2	Bauendreinigung Fassade	5at	Fr, 23.04.27	Do, 29.04.27
1.12	Los 13 - Brandschutzausstattung	17at	Fr, 12.03.27	Mi, 07.04.27
1.12.1	Erstellung Brandschutzpläne	5at	Fr, 12.03.27	Do, 18.03.27
1.12.2	Montage Brandschutzausstattung	2at	Di, 06.04.27	Mi, 07.04.27
1.13	Los 14 - Tischlerarbeiten	122at	Mo, 10.08.26	Di, 09.02.27
1.13.1	Aufmaß Küchen	1at	Mo, 10.08.26	Mo, 10.08.26
1.13.2	Werkplanung	5at	Di, 11.08.26	Mo, 17.08.26
1.13.3	Fertigung Küchen	40at	Fr, 27.11.26	Do, 04.02.27
1.13.4	Montage Küchen	3at	Fr, 05.02.27	Di, 09.02.27
1.14	Los 15 - Ausstattung	50at	Mi, 17.02.27	Do, 29.04.27
1.14.1	Werkplanung	5at	Mi, 17.02.27	Di, 23.02.27
1.14.2	Fertigung Ausstattung	40at	Mi, 24.02.27	Do, 22.04.27
1.14.3	Montage Ausstattung	5at	Fr, 23.04.27	Do, 29.04.27
1.15	Los 16 - Außenanlagen	98at	Mi, 25.11.26	Di, 27.04.27
1.15.1	Baufeldfreimachung	5at	Mi, 25.11.26	Di, 01.12.26
1.15.2	Oberboden abtragen	5at	Mi, 02.12.26	Di, 08.12.26
1.15.3	Rohrgrabenaushub	3at	Mi, 09.12.26	Fr, 11.12.26
1.15.4	Rohr & Leitungen	2at	Mo, 14.12.26	Di, 15.12.26
1.15.5	Rohrgrabenverfüllung	2at	Mi, 16.12.26	Do, 17.12.26
1.15.6	Bodenaushub	5at	Fr, 18.12.26	Do, 07.01.27
1.15.7	Planum	3at	Fr, 08.01.27	Di, 12.01.27
1.15.8	Frostschutzschicht	10at	Mi, 13.01.27	Di, 26.01.27
1.15.9	Borde	5at	Mi, 27.01.27	Di, 02.02.27
1.15.10	Tragschicht	10at	Mi, 03.02.27	Di, 16.02.27
1.15.11	Betonsteinpflaster	10at	Mi, 17.02.27	Di, 02.03.27
1.15.12	Spritzschutz	3at	Mi, 03.03.27	Fr, 05.03.27
1.15.13	Entwässerung Einläufe	1at	Mo, 08.03.27	Mo, 08.03.27
1.15.14	Außenbeleuchtung	2at	Di, 09.03.27	Mi, 10.03.27
1.15.15	Oberboden auftrag	5at	Do, 11.03.27	Mi, 17.03.27
1.15.16	Pflanzengruben	5at	Do, 18.03.27	Mi, 24.03.27
1.15.17	Pflanzen	5at	Do, 25.03.27	Fr, 02.04.27
1.15.18	Abbruch Zaunanlage	5at	Mo, 05.04.27	Fr, 09.04.27
1.15.19	Montage Zaunanlage	5at	Mo, 12.04.27	Fr, 16.04.27
1.15.20	Rasenplanum	5at	Mo, 19.04.27	Fr, 23.04.27
1.15.21	Ansaat	2at	Mo, 26.04.27	Di, 27.04.27
1.16	Abnahmen	10at	Fr, 30.04.27	Fr, 14.05.27
1.17	Nutzungsaufnahme	1at	Di, 18.05.27	Di, 18.05.27

Projektzeitraumen von Do, 01.01.26 bis Fr, 31.03.28
Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)
Druckdatum: 27.07.2026 15:14
Filter:
Bearbeiter: Hr. Gomoll

Ersatzneubau Sozialgebäude- Kreisstraßenmeisterei Neustrelitz
Projektnummer: 13671

BAUKONZEPT
architekten + ingenieure
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH / Gerstenstraße 9 / 17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 – 4255910 / mail: info@baukonzept-nb.de / www.baukonzept-nb.de

Gerstenstraße 9
Neubrandenburg
Tel. +49 395 4255910
Fax +49 395 4255920
e-Mail: info@baukonzept-nb.de