Energetische Sanierung Bildungszenztrum TK Hayn
24024_BHT energetische Sanierung_2026
Projekt- und Bauablaufplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgeschlossen	Vorgä
0	**24024_BHT energetische Sanierung_2026**	**306 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Mon 30.11.26**	**0%**	
1	**1 Ausbau - KG300**	**191 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Don 13.08.26**	**0%**	
2	**1.1 Baustelleneinrichtung**	**168 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Mon 13.07.26**	**0%**	
3	**1.2 Trockenbauarbeiten**	**90 Tage**	**Die 07.04.26**	**Don 13.08.26**	**0%**	
4	1.2.1 Überarbeitung Lichtkuppeln Foyer	5 Tage	Die 07.04.26	Mon 13.04.26	0%	
5	1.2.2 Schachtverkleidung	5 Tage	Fre 07.08.26	Don 13.08.26	0%	
6	**1.3 Malerarbeiten**	**58 Tage**	**Die 07.04.26**	**Die 30.06.26**	**0%**	
7	1.3.1 Überarbeitung Lichtkuppeln Foyer	5 Tage	Die 07.04.26	Mon 13.04.26	0%	4
8	1.3.2 Überarbeitung WF 1 - 3 UG	5 Tage	Die 14.04.26	Mon 20.04.26	0%	7
9	1.3.3 Erstellung Schachtverkleidungen	3 Tage	Mon 15.06.26	Mit 17.06.26	0%	5
10	1.3.4 Ausbesserungsarbeiten Decken Quader	7 Tage	Don 18.06.26	Fre 26.06.26	0%	9
11	1.3.5 Malerarbeiten Schachtverkleidungen	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26	0%	10
12	**1.4 Dämmarbeiten Zwischendecken**	**32 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Don 23.04.26**	**0%**	
13	1.4.1 Erweiterung Laufstege Quader	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26	0%	
14	1.4.2 Baustelleneinrichtung/ Sicherung Einbauten	8 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	0%	13
15	1.4.3 Einblasdämmung Quader	6 Tage	Mon 13.04.26	Mon 20.04.26	0%	14
16	1.4.4 Einblasdämmung Riegelgebäude	3 Tage	Die 21.04.26	Don 23.04.26	0%	15
17	**1.5 Gerüstbau**	**85 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 26.06.26**	**0%**	
18	1.5.1 Einrüstung Schornstein	2 Tage	Mon 23.02.26	Die 24.02.26	0%	
19	1.5.2 Abbau Gerüst Schornstein	1 Tag	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26	0%	
20	1.5.3 Einrüstung Quader	8 Tage	Die 21.04.26	Don 30.04.26	0%	
21	1.5.4 Einrüstung Riegelgebäude	4 Tage	Die 05.05.26	Fre 08.05.26	0%	
22	1.5.5 Einrüstung Verbinder Foyer	3 Tage	Mon 11.05.26	Mit 13.05.26	0%	
23	1.5.6 Einrüstung PR-Fassade Südseite WF 1-3	2 Tage	Mon 18.05.26	Die 19.05.26	0%	22
24	1.5.7 Einrüstung Verbinder - Wohnflügel Südseite	2 Tage	Mit 20.05.26	Don 21.05.26	0%	23
25	1.5.8 Rückbau Quader	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26	0%	
26	**1.6 Dacharbeiten Quader**	**43 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 03.07.26**	**0%**	
27	1.6.1 Rückbau oberer Dachbereich	9 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	0%	
28	1.6.2 Neueindeckung oberer Dachbereich	14 Tage	Fre 08.05.26	Fre 29.05.26	0%	
29	1.6.3 Rückbau unterer Dachbereich	5 Tage	Die 26.05.26	Mon 01.06.26	0%	
30	1.6.4 Umbau Dachaufbau/ Kehlen	8 Tage	Mon 01.06.26	Mit 10.06.26	0%	29
31	1.6.5 Neueindeckung unterer Dachbereich	12 Tage	Mon 08.06.26	Die 23.06.26	0%	29
32	1.6.6 Austausch RWA	2 Tage	Mit 24.06.26	Don 25.06.26	0%	31
33	1.6.7 Umbau Dachentwässerung - Fallrohre	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	0%	
34	**1.7 Malerarbeiten Fenster**	**61 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mit 29.07.26**	**0%**	
35	1.7.1 Überarbeitung Fenster Quader äußere Kubatur	30 Tage	Mon 04.05.26	Die 16.06.26	0%	
36	1.7.2 Überarbeitung Fenster Riegelgebäude	16 Tage	Don 18.06.26	Don 09.07.26	0%	
37	1.7.3 Überarbeitung Fenster Quader Innenhof	15 Tage	Don 09.07.26	Mit 29.07.26	0%	
38	**1.8 Dachabsturzsicherung**	**10 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 19.06.26**	**0%**	
39	1.8.1 Quader Flügel 1	3 Tage	Mon 08.06.26	Mit 10.06.26	0%	
40	1.8.2 Quader Flügel 2	3 Tage	Don 11.06.26	Mon 15.06.26	0%	39
41	1.8.3 Quader Flügel 3	4 Tage	Die 16.06.26	Fre 19.06.26	0%	40
42	**1.9 PV-Anlagen**	**14 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Don 02.07.26**	**0%**	
43	1.9.1 Quader Flügel 1	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	0%	
44	1.9.2 Quader Flügel 2	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26	0%	43
45	1.9.3 Quader Flügel 3	4 Tage	Mon 29.06.26	Don 02.07.26	0%	44
46	**1.10 Überarbeitung PR-Fassade**	**63 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 07.08.26**	**0%**	
47	1.10.1 Rückbau Verbinder/ Kaminzimmer	5 Tage	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	0%	
48	1.10.2 Rückbau Verbinder WF - Südseite	9 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	0%	47
49	1.10.3 Rückbau WF 1 - 3 Südseite	9 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	0%	48
50	1.10.4 Wiederherstellung Verbinder/ Kaminzimmer	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	0%	
51	1.10.5 Wiederherstellung Verbinder WF- Südseite	6 Tage	Mon 29.06.26	Mon 06.07.26	0%	
52	1.10.6 Wiederherstellung WF 1 - 3 Südseite	6 Tage	Mon 13.07.26	Mon 20.07.26	0%	
53	**1.11 Sonnenschutz**	**66 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mit 05.08.26**	**0%**	
54	1.11.1 Quader	25 Tage	Mon 04.05.26	Die 09.06.26	0%	
55	1.11.2 Querriegel	10 Tage	Don 11.06.26	Mit 24.06.26	0%	54
56	1.11.3 Verbinder/ Foyer	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26	0%	55
57	1.11.4 Verbinder Wohnflügel	10 Tage	Don 09.07.26	Mit 22.07.26	0%	56
58	1.11.5 Wohnflügel 1-3	10 Tage	Don 23.07.26	Mit 05.08.26	0%	57
59	**1.12 sonstige Leistungen**	**73 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Mit 15.07.26**	**0%**	
60	1.12.1 Rückbau Glasdach	2 Tage	Don 16.04.26	Fre 17.04.26	0%	
61	1.12.2 Reparatur Schornsteinverkleidung	3 Tage	Mon 30.03.26	Mit 01.04.26	0%	
62	1.12.3 Umbau Brandschutztür UG	4 Tage	Mon 06.07.26	Don 09.07.26	0%	
63	1.12.4 Wiedermontage Glasdach	3 Tage	Mon 13.07.26	Mit 15.07.26	0%	
64	**2 Haustechnik - KG400**	**306 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Mon 30.11.26**	**0%**	
65	**2.1 Werk- und Montageplanung, Lieferzeit**	**135 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 27.03.26**	**0%**	
66	**2.2 Heizungsinstallation**	**218 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Mit 11.11.26**	**0%**	
67	2.2.1 Installation Wärmeerzeuger 1, Abgassystem, Sicherheitseinrichtungen	11 Tage	Mon 09.03.26	Mon 23.03.26	0%	
68	2.2.2 Installation Wärmeerzeuger 2, Abgassystem, Sicherheitseinrichtungen	38 Tage	Mon 09.03.26	Mon 04.05.26	0%	
69	2.2.3 Verteilereinbau Heizkreis	5 Tage	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26	0%	
70	2.2.4 Austausch TW- System	2 Tage	Fre 10.04.26	Sam 11.04.26	0%	
71	2.2.5 Installation Pufferspeicher WP	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	0%	
72	2.2.6 Ventiltausch Heizkörper Flure	18 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	0%	
73	2.2.7 Ventiltausch Heizkörper Schulungsräume	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	0%	
74	2.2.8 Ventiltausch Heizkörper Büro	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	0%	73
75	2.2.9 Installation Wärmepumpe	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	0%	
76	2.2.10 Anschluss und Inbetriebnahme Wärmepumpe	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	0%	75
77	2.2.11 Isolationsarbeiten Heizung	25 Tage	Mon 29.06.26	Fre 31.07.26	0%	
78	2.2.12 Einregulierung Heizung	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	0%	
79	2.2.13 Abnahme und Mängelbeseitigung Heizung	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	0%	78
80	2.2.14 Einregulierung Wärmepumpe	8 Tage	Mon 02.11.26	Mit 11.11.26	0%	76
81	2.2.15 Abnahme und Mängelbeseitigung Wärmepumpe	10 Tage	Mit 14.10.26	Die 27.10.26	0%	80
82	**2.3 Sanitärinstallation**	**91 Tage**	**Die 07.04.26**	**Fre 14.08.26**	**0%**	
83	2.3.1 Sanitärarbeiten Technikzentrale	9 Tage	Die 07.04.26	Fre 17.04.26	0%	
84	2.3.2 Isolationsarbeiten Sanitär	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	0%	
85	2.3.3 Abnahme und Mängelbeseitigung Sanitär	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	0%	84
86	**2.4 Lüftungsinstallation**	**167 Tage**	**Die 07.04.26**	**Mon 30.11.26**	**0%**	
87	2.4.1 Elektroheizregister DG Quader	10 Tage	Die 07.04.26	Mon 20.04.26	0%	
88	2.4.2 Isolationsarbeiten Lüftung	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	0%	87
89	2.4.3 Austausch Ventilatoren LG	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	0%	
90	2.4.4 Einregulierung Lüftung	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	0%	89
91	2.4.5 Abnahme und Mängelbeseitigung Lüftung	6 Tage	Mon 23.11.26	Mon 30.11.26	0%	90
92	**2.5 Elektroarbeiten**	**131 Tage**	**Mon 09.02.26**	**Mon 17.08.26**	**0%**	
93	2.5.1 ELT - Kabelzug außen	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	0%	
94	2.5.2 ELT - Trassenmontage	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26	0%	
95	2.5.3 ELT - Kabelzug innen	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	0%	
96	2.5.4 ELT - Ringraumdichtungen	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26	0%	
97	2.5.5 ELT - Bemusterung Leuchtmittel und Sicherheitsbeleuchtung	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	0%	
98	2.5.6 ELT - Freigabe Bemusterung Leuchtmittel und Sibel	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	0%	
99	2.5.7 ELT - Bestellzeit Leuchtmittel	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	0%	
100	2.5.8 ELT - Einbau Leuchtmittel	19 Tage	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26	0%	99
101	2.5.9 ELT - Bestellzeit Sibel	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	0%	
102	2.5.10 ELT - Einbau Sibel	10 Tage	Mon 30.03.26	Die 14.04.26	0%	101
103	2.5.11 ELT - Freigabe UV Heizung	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	0%	
104	2.5.12 ELT - Bestellzeit UV	18 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26	0%	103
105	2.5.13 ELT - Einbau und Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	0%	104
106	2.5.14 ELT - Freigabe NSHV Neu	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	0%	
107	2.5.15 ELT - Bestellzeit UV	18 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26	0%	106
108	2.5.16 ELT - Einbau und Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	0%	107
109	2.5.17 HKL - Anmeldung TEN	40 Tage	Die 10.03.26	Don 07.05.26	0%	
110	2.5.18 ECO - Planung Datenpunkt 1+2, NA-Schutz, Fernwirkanlage	10 Tage	Don 26.03.26	Fre 10.04.26	0%	109
111	2.5.19 ELT - Planung Datenpunkt 1+2, NA-Schutz, Fernwirkanlage	14 Tage	Mon 13.04.26	Don 30.04.26	0%	110
112	2.5.20 HKL/TEN - Freigabe Datenpunkt 1+2, NA-Schutz, Fernwirkanlage	14 Tage	Don 30.04.26	Don 21.05.26	0%	
113	2.5.21 ELT - Bestellzeit Datenpunkt 1+2, NA-Schutz, Fernwirkanlage	29 Tage	Mit 20.05.26	Die 30.06.26	0%	112
114	2.5.22 ELT - Montage und Inbetriebnahme Datenpunkt 1+2, NA-Schutz, Fernwirkanlage	14 Tage	Die 30.06.26	Fre 17.07.26	0%	113
115	2.5.23 TEN - Inbetriebnahme Datenpunkt 1+2, NA-Schutz, Fernwirkanlage	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	0%	114
116	2.5.24 TK - Anmeldung PV-Anlage	21 Tage	Mon 20.07.26	Mon 17.08.26	0%	115
117	2.5.25 ELT - Freigabe NS-Gerüst Trafo	14 Tage	Don 30.04.26	Don 21.05.26	0%	
118	2.5.26 ELT - Bestellzeit UV	30 Tage	Mit 20.05.26	Mit 01.07.26	0%	
119	2.5.27 ELT - Einbau und Inbetriebnahme	14 Tage	Don 02.07.26	Die 21.07.26	0%	118
120	2.5.28 PV - UK Quader	14 Tage	Mon 01.06.26	Don 18.06.26	0%	116
121	2.5.29 Blitz - Verlegung Fangeinrichtung, Einbindung Gestelle Quader	7 Tage	Fre 19.06.26	Mon 29.06.26	0%	120
122	2.5.30 PV - Platten, Stringverkabelung Quader	14 Tage	Die 30.06.26	Fre 17.07.26	0%	121
123	2.5.31 Blitz - Verlegung Ableitungen Quader Riegel	1 Tag	Die 30.06.26	Die 30.06.26	0%	121
124	2.5.32 Blitz - Verlegung Fangeinrichtung, Einbindung Gestelle WF 1-3	3 Tage	Mit 01.07.26	Fre 03.07.26	0%	123
125	**2.6 Gebäudeleittechnik**	**177 Tage**	**Fre 20.03.26**	**Mon 30.11.26**	**0%**	
126	2.6.1 GLT Ausschreibung	7 Tage	Fre 20.03.26	Mon 30.03.26	0%	
127	2.6.2 GLT - Veröffentlichung, Auswertung, Vergabe	30 Tage	Mit 01.04.26	Mon 18.05.26	0%	126
128	2.6.3 GLT - Werk- und Montageplanung	28 Tage	Die 12.05.26	Mon 22.06.26	0%	127
129	2.6.4 GLT - Freigabe Werk- und Montageplanung	14 Tage	Don 25.06.26	Die 14.07.26	0%	128
130	2.6.5 GLT - Lieferzeit ISP´s	30 Tage	Mit 15.07.26	Die 25.08.26	0%	129
131	2.6.6 GLT - Kabelzug	30 Tage	Mit 15.07.26	Die 25.08.26	0%	129
132	2.6.7 GLT - Schnittstelle Wärmepumpe	7 Tage	Don 27.08.26	Fre 04.09.26	0%	129
133	2.6.8 GLT - Schnittstelle Gaskessel	3 Tage	Don 27.08.26	Mon 31.08.26	0%	129
134	2.6.9 GLT - Austausch ISP's/ Provisorische Versorgung? Ab Mai	21 Tage	Mon 31.08.26	Mon 28.09.26	0%	
135	2.6.10 GLT - Inbetriebnahme	14 Tage	Mon 05.10.26	Don 22.10.26	0%	134
136	2.6.11 GLT - Einregulierung	26 Tage	Mon 26.10.26	Mon 30.11.26	0%	
137	2.6.12 Abnahme und Mängelbeseitigung GLT	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	0%	134
138	**3 GaLa - Bau - KG500**	**151 Tage**	**Mit 28.01.26**	**Mit 02.09.26**	**0%**	
139	3.1 Grabenverschluss WF 1-3	3 Tage	Mit 28.01.26	Fre 30.01.26	0%	
140	3.2 Grabenverschluss Riegelgebäude	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	0%	139
141	3.3 Grabenverschluss Quader	4 Tage	Don 26.03.26	Die 31.03.26	0%	140
142	3.4 Erstellung 2. Baustrasse	3 Tage	Mon 13.04.26	Mit 15.04.26	0%	
143	3.5 Querstich u. Kopfloch Trafostation	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	0%	
144	3.6 Rückbau Baustraße	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	0%	
145	3.7 Anbindung Feuerwehrzufahrt	10 Tage	Don 06.08.26	Mit 19.08.26	0%	144
146	3.8 Reparatur Grundstückszufahrt	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	0%	145
147	3.9 Wiederherstellung Grünflächen	10 Tage	Don 20.08.26	Mit 02.09.26	0%	
148	3.10 Aufstellen Gabionen	4 Tage	Mon 17.08.26	Don 20.08.26	0%	