ichtungs- und Tragfähigkeitswerte

bH des Bundes		Projektnummer:		Auftragnehmer:	
		Vertragsnummer:			
		Einbauort:			
		Zeitraum der Maßnahme:			

Versuchsgrundlagen / Geometrie								Geforderter Verdichtungswert				Versuchsdurchführung			Erreichter Verdichtungs- bzw. Tragfähigkeitswert								Auswertung			
															Direkte Prüfmerkmale		Stat. Platten-druckversuch		Dynamischer Plattendruckversuch							
Stationierung / Streckenkilometer	Lage zur Achse	Höhe	Einbaulage (Nr.)	Art der Schicht (z.B. Erdbau, Planum; FSS)	Bodenart (gem. DIN 18196	Materialklasse gem. EBV oder Primärbaustoff (P)	Bemerkungen / Auffälligkeiten (z.B. bindemittelstabilisiert)	Verdichtungsgrad D_{Pr} ≥	Luftporenanteil n_a ≤	E_{v2}-Verformungsmodul ≥	E_{v2}/E_{v1}-Verhältniswert ≤	Bezeichnung / Lfd.-Nr.	Datum	Uhrzeit Versuchsstart	Verdichtungsgrad D_{Pr}	Luftporenanteil n_a	EV2-Verformungsmodul2	E_{v2}/E_{v1}-Verhältniswert	E_{vd}-Verformungsmodul	Verdichtungsgrad (Kalibrierversuch nach TP BF-StB, Teil E 4)	Verdichtungsgrad (nach ZTV E-StB 17 Tab.11)	Korrektur der E_{vd}-Verformungsmodul	Verdichtungsziel erreicht?	Nachprüfung erforderlich?	Bemerkungen / Auffälligkeiten	Prüfprotokoll Anlagen-Nr.
[km]	[m]	[mNHN]						[%]	[%]	[MN/m²]	[-]				[%]	[%]	[MN/m²]	[-]	[MN/m²]	[%]	[%]	[MN/m²]				
107+200	4,0	56,0	3	Erdbau	UL	BM-F1	-	97	8	-	-	LPD-33	01.03.25	10:32	98	-	-	-	-	-	-	-				
108+450	5,3	58,9	-	FSS	GI	RC-1	-	103	-	120	2,2	LPD-99	20.04.25	8:50	-	-	145,3	1,89	-	-	-	-				
110+040	11,2	58,3	10	Planum	SE	BM-0*	-	100	-	45	2,5	LPD-115	06.05.25	15:15	-	-	-	-	25,3	-	-	48,1				