Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Anfang	Ende	Ende	V
0	**BRE - Neubau Gründerzentrum Bremerhaven**	**603 Tage**	**Mon 01.04.24**	**KW14**	**Fre 29.11.26**	**KW47**	
1	**LPH 8 Ausführung - KG300 - Rohbau**	**553 Tage**	**Mon 01.04.24**	**KW14**	**Fre 19.06.26**	**KW25**	
2	Baugenehmigung	1 Tag	Mon 01.04.24	KW14	Mon 01.04.24	KW14	
3	**ERWEITERTE ROHBAUARBEITEN - Kallage**	**304 Tage**	**Do 16.04.26**	**KW16**	**Fre 24.04.26**	**KW17**	
4	Baustelleneinrichtung - Bauzaun, Container, Baustraße, Bauwasser, Baustrom	10 Tage	Do 16.04.26	KW16	Mon 06.05.24	KW19	20 Ta
5	Rohrgrabenarbeiten, einschl. Rohrdurchg Geothermie	30 Tage	Mon 07.05.24	KW19	Mon 17.06.24	KW25	4
6	Schotter Baufläche umlagern	2 Tage	Mon 11.06.24	KW24	Mi 12.06.24	KW24	50 Ta
7	Grundleitungen unter der Sohle, Drainage einschl. Erdarbeiten	15 Tage	Die 21.06.24	KW25	Mon 16.09.24	KW38	15
8	Grundleitungen, Drainage Schächte ausserhalb des Gebäudes, einschl. Erdarbeiten	30 Tage	Mon 16.03.26	KW12	Fre 24.04.26	KW17	42 Ta
9	Ringerder	2 Tage	Don 13.06.24	KW24	Fre 14.06.24	KW24	10
10	Streifen- und Einzelfundamente, Aufzugsunterfahrt, einschl. Erdarbeiten	50 Tage	Die 18.06.24	KW25	Mon 26.08.24	KW35	5
11	Glasschaumschotter bis 50%	15 Tage	Die 10.09.24	KW37	Mon 30.09.24	KW40	10 Ta
12	Grundleitungen im Glasschaumschotter	10 Tage	Mon 30.09.24	KW40	Fre 11.10.24	KW41	10
13	Glasschaumschotter bis 100%	20 Tage	Mon 30.09.24	KW40	Fre 25.10.24	KW43	10
14	Sti-Sohle 4 Bauabschnitte	20 Tage	Mon 14.10.24	KW42	Fre 08.11.24	KW45	10
15	Turndrehkran - Vorhaltung	300 Tage	Mon 18.06.24	KW24	Fre 24.10.25	KW43	50
16	TRH 1 ab Sti-Sohle	40 Tage	Mon 21.10.24	KW43	Fre 13.12.24	KW50	10 Ta
17	TRH 2 ab Sti-Sohle	40 Tage	Mon 28.10.24	KW44	Fre 20.12.24	KW51	10
18	Fundamente Eingangsbereich	10 Tage	Don 02.04.26	KW14	Mit 15.04.26	KW16	40 Ta
19	**HOLZBAU - Terhalle**	**335 Tage**	**Mon 09.12.24**	**KW50**	**Mit 29.04.26**	**KW16**	
20	Baustelleneinrichtung	1 Tag	Mon 09.12.24	KW50	Mon 09.12.24	KW50	
21	**TRAGWERK HOLZBAU**	**323 Tage**	**Mon 13.01.25**	**KW3**	**Mit 29.04.26**	**KW16**	
22	EG - Montage Holzbau	31 Tage	Mon 13.01.25	KW3	Mon 24.02.25	KW8	
23	1.OG - Montage Holzbau	25 Tage	Die 25.02.25	KW9	Mon 31.03.25	KW13	20
24	2.OG - Montage Holzbau	25 Tage	Die 01.04.25	KW14	Mon 05.05.25	KW19	20
25	3.OG - Holzbau	20 Tage	Die 27.05.25	KW22	Mon 23.06.25	KW26	20 Ta
26	Attika auf TRH	5 Tage	Mon 23.06.25	KW26	Fre 27.06.25	KW26	
27	Attika auf Holzbau	10 Tage	Mon 25.06.25	KW26	Die 08.07.25	KW28	20
28	Platten-Riegel-Konstruktion Fassade	25 Tage	Mon 26.05.25	KW22	Fre 27.06.25	KW26	
29	Loggia 3.OG	10 Tage	Mon 08.12.25	KW50	Fre 19.12.25	KW51	
30	Loggia 2.OG	10 Tage	Mon 12.01.26	KW3	Fre 23.01.26	KW5	20
31	Loggia 1.OG	10 Tage	Mon 02.02.26	KW6	Fre 20.02.26	KW8	30
32	Loggien Deckenverkleidung Gebäudinnenseite	15 Tage	Mon 16.03.26	KW12	Fre 03.04.26	KW14	0
33	Vordachkonstruktion	5 Tage	Don 23.04.26	KW17	Mit 29.04.26	KW18	0 Ta
34	Dachsterne	20 Tage	Die 01.07.25	KW27	Mon 28.07.25	KW31	20
35	**GERÜSTBAU - Nietledt**	**203 Tage**	**Mon 13.01.25**	**KW3**	**Fre 09.01.26**	**KW10**	
36	Fassadengerüst EG	5 Tage	Mon 13.01.25	KW3	Fre 17.01.25	KW3	20
37	Fassadengerüst 1.OG	5 Tage	Die 18.02.25	KW8	Mon 24.02.25	KW9	20 Ta
38	Fassadengerüst 2.OG	5 Tage	Die 25.03.25	KW13	Mon 31.03.25	KW14	20
39	Fassadengerüst 3.OG	5 Tage	Mit 16.04.25	KW16	Die 24.06.25	KW26	20 Ta
40	Fassadengerüst Rückbau 3.OG	5 Tage	Mon 02.03.26	KW10	Fre 06.03.26	KW10	50 Ta
41	Fassadengerüst Rückbau 2.OG	5 Tage	Mon 02.03.26	KW10	Fre 06.03.26	KW10	40 Ta
42	Fassadengerüst Rückbau 1.OG	5 Tage	Mon 02.03.26	KW10	Fre 06.03.26	KW10	40
43	Fassadengerüst Rückbau EG	5 Tage	Mon 02.03.26	KW10	Fre 06.03.26	KW10	40
44	**RICHTFEST**	1 Tag	Don 03.07.25	KW27	Don 03.07.25	KW27	
45	**DACHDECKUNGS-, DACHABDICHTUNGS-, KLEMPNERARBEITEN, GRÜNDACH - NU Schmidt**	**153 Tage**	**Die 01.07.25**	**KW27**	**Mit 13.04.26**	**KW16**	
46	Dampfsperre - Notdach	10 Tage	Die 01.07.25	KW27	Mon 14.07.25	KW29	20
47	Klempnerarbeiten - Attikaabdeckung	20 Tage	Mon 20.10.25	KW43	Fre 14.11.25	KW46	40 Ta
48	Entwässerung - Fallrohre, Notentwässerung	10 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 27.02.26	KW9	40
49	Wärmedämmung + Abdichtungslage Gründach	20 Tage	Mon 25.08.25	KW35	Fre 19.09.25	KW38	40
50	Gründach	10 Tage	Mon 03.11.25	KW45	Fre 21.11.25	KW47	40
51	Loggien Stehfalzdeckung, Entwässerung	10 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 27.02.26	KW9	
52	Abdichtung Fußpunkt Glasfassade	5 Tage	Don 09.04.26	KW15	Mit 15.04.26	KW16	40
53	**PROFILGLASFASSADE - Glas-Lerchenmüller**	**104 Tage**	**Die 13.05.25**	**KW20**	**Fre 17.02.26**	**KW9**	
54	Musterfassade	5 Tage	Die 13.05.25	KW20	Mon 19.05.25	KW21	
55	Unterkonstruktion TRH	10 Tage	Fre 04.07.25	KW27	Don 17.07.25	KW29	20
56	3.OG - UK	10 Tage	Mon 25.08.25	KW35	Fre 05.09.25	KW36	50
57	3.OG - Glas-Fassade	25 Tage	Mon 22.09.25	KW39	Fre 24.10.25	KW43	50
58	2. OG - UK	10 Tage	Mon 20.10.25	KW43	Fre 31.10.25	KW44	50
59	2.OG - Glas-Fassade	15 Tage	Mon 27.10.25	KW44	Fre 14.11.25	KW46	50
60	1.OG - UK	10 Tage	Mon 10.11.25	KW46	Fre 21.11.25	KW47	50
61	1.OG - Glas-Fassade	20 Tage	Mon 10.11.25	KW46	Fre 05.12.25	KW49	50
62	EG - UK	10 Tage	Mon 12.01.26	KW3	Fre 23.01.26	KW4	50
63	EG - Glas-Fassade	25 Tage	Mon 26.01.26	KW5	Fre 27.02.26	KW9	50
64	**AUSSENFENSTER und -TÜREN - Tischlerei Dreyer**	**254 Tage**	**Die 10.06.25**	**KW24**	**Fre 13.02.26**	**KW25**	
65	Musterfassade	5 Tage	Die 10.06.25	KW24	Mon 16.06.25	KW25	50
66	Außenfenster TRH	1 Tag	Die 09.07.25	KW28	Die 09.07.25	KW28	50
67	3.OG - Loggia PRK, einschl. Anschlüsse an Holzbau	5 Tage	Mon 09.03.26	KW11	Fre 13.03.26	KW11	
68	2.OG - Loggia PRK, einschl. Anschlüsse an Holzbau	5 Tage	Mon 16.03.26	KW12	Fre 20.03.26	KW12	67
69	1.OG - Loggia PRK, einschl. Anschlüsse an Holzbau	5 Tage	Mon 23.03.26	KW13	Fre 27.03.26	KW13	66
70	Fensterelemente Fassade 3.OG	10 Tage	Mon 27.10.25	KW44	Fre 07.11.25	KW45	57
71	Fensterelemente Fassade 2.OG	10 Tage	Mon 17.11.25	KW47	Fre 28.11.25	KW48	50
72	Fensterelemente Fassade 1.OG	10 Tage	Mon 01.12.25	KW49	Fre 12.12.25	KW50	50
73	Fenster- und Türelemente EG	5 Tage	Mon 02.03.26	KW10	Fre 06.03.26	KW10	
74	Platten-Riegel-Konstruktion Eingangsbereich???????	5 Tage	Mon 23.03.26	KW13	Fre 27.03.26	KW13	
75	Fenster- und Türelemente Restarbeiten	15 Tage	Mon 07.06.26	KW23	Fre 19.06.26	KW25	
76	**WDVS- TRH - Farben Tiedeken**	**20 Tage**	**Mon 13.09.25**	**KW38**	**Fre 10.10.25**	**KW41**	
77	**METALLBAUARBEITEN - Kühling**	**223 Tage**	**Mon 30.06.25**	**KW27**	**Die 20.01.26**	**KW22**	
78	Werkplanung Innentreppen + -Geländer	40 Tage	Mon 30.06.25	KW27	Fre 22.08.25	KW34	
79	Fertigung Stahl-Innentreppen + Innengeländer	40 Tage	Mon 22.09.25	KW39	Fre 14.11.25	KW46	70
80	Einbringen Treppenwangen	10 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 06.03.26	KW10	
81	Montage Stahl-Innentreppen	10 Tage	Mon 30.03.26	KW14	Fre 10.04.26	KW15	
82	Montage Loggiengeländer	5 Tage	Mon 01.12.25	KW49	Fre 05.12.25	KW49	
83	3.OG Montage Atriumgeländer	5 Tage	Mon 02.02.26	KW6	Fre 06.02.26	KW6	60
84	2.OG Montage Atriumgeländer	5 Tage	Mon 09.02.26	KW7	Fre 13.02.26	KW7	94
85	1.OG Montage Atriumgeländer	5 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 20.02.26	KW8	95
86	3.OG bis 1.OG - Montage Absturzsicherungen Fassade	10 Tage	Mon 01.12.25	KW49	Fre 19.12.25	KW51	50
87	Geländer Holztreppe EG-1.OG	2 Tage	Don 25.05.26	KW22	Die 26.05.26	KW22	89
88	TRH-Geländer (variabel)	10 Tage	Mon 11.05.26	KW20	Fre 22.05.26	KW21	50
89	**MEILENSTEIN GEBÄUDEHÜLLE geschlossen + Blower-Door-Test**	5 Tage	Mon 30.03.26	KW14	Fre 03.04.26	KW14	50
90	**LPH 8 Ausführung - KG300 - Innenausbau**	**598 Tage**	**Mon 02.02.26**	**KW6**	**Mon 02.11.26**	**KW45**	
91	**Trockenbauarbeiten**	**503 Tage**	**Mon 02.02.26**	**KW6**	**Fre 13.09.26**	**KW38**	
92	3.OG Wände einseitig + beidseitig beplankt, Vorsatzschalen Ständerwerk	10 Tage	Mon 02.02.26	KW6	Fre 13.02.26	KW7	
93	3.OG Wände zweite Seite + Vorsatzschalen beplankt	10 Tage	Mon 30.03.26	KW14	Fre 10.04.26	KW15	10
94	3.OG Wände auf Estrich beidseitig beplankt	5 Tage	Mon 22.06.26	KW26	Fre 26.06.26	KW26	10
95	2.OG Wände einseitig + beidseitig beplankt, Vorsatzschalen Ständerwerk	10 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 27.02.26	KW9	50
96	2.OG - Wände zweite Seite + Vorsatzschalen beplankt	20 Tage	Mon 27.04.26	KW18	Fre 29.05.26	KW22	10
97	2.OG Wände auf Estrich beidseitig beplankt	5 Tage	Mon 10.08.26	KW33	Fre 14.08.26	KW33	10
98	1.OG Wände einseitig + beidseitig beplankt, Vorsatzschalen Ständerwerk	15 Tage	Mon 02.03.26	KW10	Fre 20.03.26	KW12	90
99	1.OG - Wände zweite Seite + Vorsatzschalen beplankt	25 Tage	Mon 01.06.26	KW23	Fre 03.07.26	KW27	50
100	1.OG Wände auf Estrich beidseitig beplankt	5 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Fre 18.09.26	KW38	10
101	EG Wände einseitig + beidseitig beplankt, Vorsatzschalen Ständerwerk	20 Tage	Mon 23.03.26	KW13	Fre 17.04.26	KW16	90
102	EG - Wände zweite Seite + Vorsatzschalen beplankt	20 Tage	Mon 31.07.26	KW31	Die 25.08.26	KW35	10
103	Decken 3.OG bis EG	10 Tage	Mon 25.07.26	KW31	Die 11.08.26	KW33	10
104	Trockenbau Restarbeiten	10 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 28.08.26	KW35	10
105	**Estricharbeiten - Saaleböden**	**123 Tage**	**Mon 13.04.26**	**KW16**	**Die 29.09.26**	**KW40**	
106	3.OG - Perlite + Dämmung	15 Tage	Mon 13.04.26	KW16	Fre 01.05.26	KW18	90
107	3.OG - Heizestrich	15 Tage	Mon 25.05.26	KW22	Fre 12.06.26	KW24	10
108	3.OG - Bodenbeschichtung	5 Tage	Mon 15.06.26	KW25	Fre 19.06.26	KW25	10
109	2.OG - Perlite + Dämmung	15 Tage	Mon 01.06.26	KW23	Fre 19.06.26	KW25	90
110	2.OG - Heizestrich	15 Tage	Mon 13.07.26	KW29	Fre 31.07.26	KW31	10
111	2.OG - Bodenbeschichtung	5 Tage	Mon 03.08.26	KW32	Fre 07.08.26	KW32	10
112	1.OG - Perlite + Dämmung	15 Tage	Mon 06.07.26	KW28	Fre 24.07.26	KW30	10
113	1.OG - Heizestrich	15 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 04.09.26	KW36	10
114	1.OG - Bodenbeschichtung	5 Tage	Mon 07.09.26	KW37	Fre 11.09.26	KW37	10
115	EG - Perlite + Dämmung	10 Tage	Mon 25.07.26	KW31	Die 11.08.26	KW33	10
116	EG - Heizestrich	10 Tage	Mon 03.09.26	KW36	Die 15.09.26	KW38	10
117	EG - Bodenbeschichtung	10 Tage	Mon 16.09.26	KW38	Die 29.09.26	KW40	10
118	**Fliesen- und Plattenarbeiten**	**72 Tage**	**Mon 29.06.26**	**KW27**	**Die 06.10.26**	**KW41**	
119	3.OG - Wand- und Bodenfliesen	15 Tage	Mon 29.06.26	KW27	Fre 17.07.26	KW29	50
120	2.OG - Wand- und Bodenfliesen	15 Tage	Mon 03.08.26	KW32	Fre 21.08.26	KW34	50
121	1.OG - Wand- und Bodenfliesen	15 Tage	Mon 07.09.26	KW37	Fre 25.09.26	KW39	50
122	EG - Wand- und Bodenfliesen	15 Tage	Mon 16.09.26	KW38	Die 06.10.26	KW41	50
123	**Systemtrennwände + Lamellenfenster**	**43 Tage**	**Mon 03.08.26**	**KW32**	**Fre 02.10.26**	**KW40**	
124	3.OG - Systemtrennwände + Lamellenfenster	15 Tage	Mon 03.08.26	KW32	Fre 21.08.26	KW34	50
125	2.OG - Systemtrennwände + Lamellenfenster	15 Tage	Mon 24.08.26	KW35	Fre 11.09.26	KW37	50
126	1.OG - Systemtrennwände + Lamellenfenster	15 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Fre 02.10.26	KW40	50
127	**Innentüren**	**33 Tage**	**Mon 24.08.26**	**KW35**	**Mit 07.10.26**	**KW41**	
128	3.OG - Zargenmontage	3 Tage	Mon 24.08.26	KW35	Mit 26.08.26	KW35	50 Ta
129	2.OG - Zargenmontage	3 Tage	Don 27.08.26	KW35	Mon 31.08.26	KW36	50 Ta
130	1.OG - Zargenmontage	3 Tage	Die 01.09.26	KW36	Don 03.09.26	KW36	50 Ta
131	EG - Zargenmontage	3 Tage	Mon 16.09.26	KW38	Fre 18.09.26	KW38	50 Ta
132	Brandschutztüren TRH	5 Tage	Mon 21.09.26	KW39	Fre 25.09.26	KW39	50
133	Technikraumtüren	1 Tag	Mon 28.09.26	KW40	Mon 28.09.26	KW40	50
134	3.OG - Türblätter	2 Tage	Mon 28.09.26	KW40	Die 29.09.26	KW40	50
135	2.OG - Türblätter	2 Tage	Mon 05.10.26	KW40	Don 01.10.26	KW40	50
136	1.OG - Türblätter	2 Tage	Fre 02.10.26	KW40	Mon 05.10.26	KW41	50
137	EG - Türblätter	2 Tage	Die 06.10.26	KW41	Mit 07.10.26	KW41	50
138	**Maler- und Bodenbelagsarbeiten**	**73 Tage**	**Mon 23.07.26**	**KW30**	**Fre 23.10.26**	**KW44**	
139	3.OG - Malerarbeiten	20 Tage	Mon 20.07.26	KW30	Fre 14.08.26	KW33	50
140	2.OG - Malerarbeiten	20 Tage	Die 14.08.26	KW33	Don 10.09.26	KW37	50 Ta
141	1.OG - Malerarbeiten	20 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Fre 09.10.26	KW41	50
142	EG - Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mon 12.10.26	KW42	Fre 30.10.26	KW44	50
143	**Ausbau-Tischler**	**75 Tage**	**Mon 13.07.26**	**KW29**	**Mon 26.10.26**	**KW44**	
144	Sitztreppe EG - 1.OG	5 Tage	Mon 13.07.26	KW29	Fre 17.07.26	KW29	
145	Fenster- und Türzargen Fassade	20 Tage	Mon 20.07.26	KW30	Fre 14.08.26	KW33	50
146	Technikschränke	10 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 28.08.26	KW35	50
147	WC-Trennwände	10 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 28.08.26	KW35	50
148	Faltwand Event	5 Tage	Mon 07.09.26	KW37	Fre 11.09.26	KW37	50
149	Rampen vor den Loggien	10 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 04.09.26	KW36	50
150	Akustikbaffeln	30 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Mon 26.10.26	KW44	20
151	Eingangstreppen	15 Tage	Mon 05.10.26	KW41	Mon 26.10.26	KW44	20
152	**Raumboxen**	**15 Tage**	**Mon 28.09.26**	**KW40**	**Fre 16.10.26**	**KW42**	50
153	**Bauendreinigung**	10 Tage	Die 13.10.26	KW42	Mon 02.11.26	KW45	20
154	**LPH 8 Ausführung - KG400**	**399 Tage**	**Die 09.06.25**	**KW27**	**Fre 09.11.26**	**KW45**	
155	**Heizung - JHK**	**303 Tage**	**Mon 12.01.26**	**KW3**	**Fre 23.10.26**	**KW43**	
156	Baubeheizung temporär	35 Tage	Mon 12.01.26	KW3	Mit 04.03.26	KW10	
157	3.OG - Rohinstallation Heizung - Trassen + Steiger	30 Tage	Mon 12.01.26	KW3	Fre 20.02.26	KW8	
158	3.OG - FBH - HK-Verteiler	15 Tage	Mon 04.05.26	KW19	Fre 22.05.26	KW21	50
159	3.OG - Aufheizen	15 Tage	Mon 15.06.26	KW25	Fre 03.07.26	KW27	50
160	2.OG - Rohinstallation HLS - Trassen + Steiger	30 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 27.03.26	KW13	50
161	2.OG - FBH - HK-Verteiler	15 Tage	Mon 22.06.26	KW26	Fre 10.07.26	KW28	50
162	2.OG - Aufheizen	15 Tage	Mon 03.08.26	KW32	Fre 21.08.26	KW34	50
163	1.OG - Rohinstallation HLS - Trassen	30 Tage	Mon 23.03.26	KW13	Fre 01.05.26	KW18	50
164	1.OG - FBH - HK-Verteiler	15 Tage	Mon 27.07.26	KW31	Fre 14.08.26	KW33	50
165	1.OG - Aufheizen	15 Tage	Mon 07.09.26	KW37	Fre 25.09.26	KW39	50
166	EG - Rohinstallation HLS - Trassen + Steiger	30 Tage	Mon 27.04.26	KW18	Fre 05.06.26	KW23	50
167	EG - FBH - HK-Verteiler	15 Tage	Mon 12.08.26	KW33	Die 01.09.26	KW35	50
168	EG - Aufheizen	15 Tage	Mon 16.09.26	KW38	Die 06.10.26	KW41	50
169	EG - Technikraum - Anlagentechnik	30 Tage	Mon 04.05.26	KW19	Fre 12.06.26	KW24	50
170	Außenanlage - Wärmepumpen	10 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 28.08.26	KW35	50
171	EG - 3.OG - Montage Infrarot Deckenheizung	20 Tage	Mon 13.07.26	KW29	Fre 07.08.26	KW32	50
172	Endinstallation - Inbetriebnahme - Einweisung	30 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Fre 23.10.26	KW43	50
173	**Sanitär - Koch**	**173 Tage**	**Mon 02.02.26**	**KW6**	**Fre 23.09.26**	**KW39**	
174	3.OG - Rohinstallation Sanitär - Trassen - Vorwandelemente	25 Tage	Mon 02.02.26	KW6	Fre 06.03.26	KW10	
175	2.OG - Rohinstallation Sanitär - Trassen - Vorwandelemente	25 Tage	Die 23.02.26	KW9	Fre 27.03.26	KW13	50
176	1.OG - Rohinstallation Sanitär - Trassen - Vorwandelemente	25 Tage	Mon 23.03.26	KW13	Fre 24.04.26	KW17	50
177	EG - Rohinstallation Sanitär - Trassen - Vorwandelemente	25 Tage	Mon 27.04.26	KW18	Fre 29.05.26	KW22	50
178	EG - Technikraum - Anlagentechnik	20 Tage	Mon 11.05.26	KW20	Fre 05.06.26	KW23	50
179	Endinstallation - Inbetriebnahme - Einweisung	30 Tage	Mon 17.08.26	KW34	Fre 25.09.26	KW39	50
180	**Lüftung - Peinemann**	**173 Tage**	**Mon 16.02.26**	**KW8**	**Fre 16.10.26**	**KW42**	
181	3.OG - Rohinstallation Lüftung - Trassen	15 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 06.03.26	KW10	
182	2.OG - Rohinstallation Lüftung - Trassen	15 Tage	Mon 09.03.26	KW11	Fre 27.03.26	KW13	
183	1.OG - Rohinstallation Lüftung - Trassen	15 Tage	Mon 30.03.26	KW14	Fre 17.04.26	KW16	10
184	1.OG - RLT Anlage	10 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Fre 25.09.26	KW39	10
185	EG - Rohinstallation Lüftung - Trassen	20 Tage	Mon 20.04.26	KW17	Fre 15.05.26	KW20	10
186	Endinstallation - Inbetriebnahme - Einweisung	20 Tage	Mon 21.09.26	KW39	Fre 16.10.26	KW42	10
187	**Elektroinstallation + Gebäudeautomation**	**150 Tage**	**Mon 09.02.26**	**KW7**	**Fre 28.10.26**	**KW44**	
188	3.OG - Trassen + Steiger	10 Tage	Mon 09.02.26	KW7	Fre 20.02.26	KW8	
189	3.OG - Rohinstallation Elt. - Decken + Wände	30 Tage	Mon 23.02.26	KW9	Fre 03.04.26	KW14	50
190	2.OG - Trassen + Steiger	10 Tage	Don 19.02.26	KW8	Mit 04.03.26	KW10	50
191	2.OG - Rohinstallation Elt. - Decken + Wände	30 Tage	Mon 30.03.26	KW14	Fre 08.05.26	KW19	50
192	1.OG - Trassen + Steiger	10 Tage	Don 12.03.26	KW11	Mit 25.03.26	KW13	50
193	1.OG Rohinstallation Elt. - Decken + Wände	30 Tage	Mon 04.05.26	KW19	Fre 12.06.26	KW24	50
194	EG - Trassen + Steiger	10 Tage	Don 12.03.26	KW11	Mit 25.03.26	KW13	50
195	EG - Rohinstallation Elt. - Decken + Wände	40 Tage	Mon 27.07.26	KW31	Fre 25.09.26	KW39	50
196	EG - Technikraum	30 Tage	Mon 16.03.26	KW21	Fre 24.04.26	KW26	50
197	Außenanlage - Notstromersatzanlage (NEA)	5 Tage	Mon 12.08.26	KW33	Fre 14.08.26	KW33	20
198	Endinstallation - Inbetriebnahme - Einweisung	40 Tage	Mon 27.09.26	KW37	Fre 30.10.26	KW44	50
199	**PV-Anlage**	**173 Tage**	**Mon 09.02.26**	**KW7**	**Fre 09.10.26**	**KW41**	
200	Montage Module	10 Tage	Mon 09.02.26	KW7	Fre 27.02.26	KW9	
201	EG - Ausstattung Technikraum	5 Tage	Mon 16.03.26	KW21	Fre 20.03.26	KW21	50
202	Inbetriebnahme - Aufschaltung - Einweisung	5 Tage	Mon 05.10.26	KW41	Fre 09.10.26	KW41	20
203	**Blitzschutzanlagen**	**209 Tage**	**Die 09.06.25**	**KW27**	**Fre 06.11.26**	**KW45**	
204	Blitzschutz - Fassade	5 Tage	Die 09.06.25	KW27	Mon 16.06.25	KW28	50
205	Blitzschutz - Dach	10 Tage	Mon 26.10.26	KW44	Fre 06.11.26	KW45	20
206	**HDWN-Anlage**	**60 Tage**	**Mon 01.06.26**	**KW23**	**Mon 31.08.26**	**KW36**	
207	Rohrmontage	25 Tage	Mon 01.06.26	KW23	Fre 03.07.26	KW27	
208	EG - Anlagentechnik	10 Tage	Mon 06.07.26	KW28	Fre 17.07.26	KW29	20
209	Inbetriebnahme - SV-Abnahme	1 Tag	Mon 31.08.26	KW36	Mon 31.08.26	KW36	20
210	**Wandhydranten + Löschwasserbrunnen**	**83 Tage**	**Mon 16.02.26**	**KW8**	**Fre 12.06.26**	**KW24**	
211	Probebohrung im Baufeld	10 Tage	Mon 16.02.26	KW8	Fre 27.02.26	KW9	
212	Rohrmontage + Wandhydranten	10 Tage	Mon 01.06.26	KW23	Fre 12.06.26	KW24	
213	Löschwasserbrunnen	5 Tage	Mon 13.04.26	KW16	Fre 17.04.26	KW16	80
214	**Personenaufzug**	**30 Tage**	**Mon 20.04.26**	**KW17**	**Fre 28.05.26**	**KW26**	
215	Montage	21 Tage	Mon 20.04.26	KW17	Mon 18.05.26	KW21	50
216	Aufschaltung BMA + ELT	5 Tage	Mon 18.06.26	KW25	Fre 19.06.26	KW25	20
217	Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 22.06.26	KW26	Fre 26.06.26	KW26	20
218	**LPH 8 Ausführung KG500 - Außenanlagen**	**231 Tage**	**Mon 12.01.26**	**KW3**	**Fre 31.07.26**	**KW47**	
219	**Steganlage**	**60 Tage**	**Mon 12.01.26**	**KW3**	**Fre 03.04.26**	**KW14**	
220	**Außenanlagen**	**145 Tage**	**Mon 11.05.26**	**KW20**	**Fre 23.11.26**	**KW47**	
221	Straßen, Wege, Plätze	90 Tage	Mon 11.05.26	KW20	Fre 11.09.26	KW37	60
222	GALA-Bau - Restarbeiten Straßen, Wege, Plätze	50 Tage	Mon 14.09.26	KW38	Fre 20.11.26	KW47	20
223	Pflanzungen	20 Tage	Mon 12.10.26	KW42	Fre 06.11.26	KW45	20
224	**Raumluftmessungen**	1 Tag	Mon 07.09.26	KW37	Mon 07.09.26	KW37	20 Ta
225	**Hausanschlüsse?????????**	**10 Tage**	**Mon 01.06.26**	**KW23**	**Fre 12.06.26**	**KW24**	
226	**VOB-Abnahmen, Restarbeiten, Mängelbeseitigung**	30 Tage	Mon 21.09.26	KW39	Fre 30.10.26	KW44	
227	**Übergabe - Inbetriebnahme**	1 Tag	Mon 02.11.26	KW45	Mon 02.11.26	KW45	20