Projektnummer: BSAS_21

Sanierung Umkleide der Bezirkssportanlage Süd

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Projektzeit**	1354at	Di, 01.02.22	Fr, 09.04.27
1.1	LPH 1 - Grundlagenermittlung	29at	Di, 01.02.22	Fr, 11.03.22
1.2	LPH 2 - Vorplanung	75at	Mo, 14.03.22	Fr, 24.06.22
1.3	LPH 3 - Entwurf	179at	Mo, 27.06.22	Do, 02.03.23
1.4	Abgabe EW-Bau / RZ-Bau	1at	Fr, 03.03.23	Fr, 03.03.23
1.5	Prüfung EW-Bau / RZ-Bau	216at	Mo, 06.03.23	Mo, 01.01.24
1.6	LPH 4 - Bauantrag	30at	Di, 02.01.24	Mo, 12.02.24
1.7	Genehmigungsdauer	223at	Di, 13.02.24	Do, 19.12.24
1.8	LPH 5 - Ausführungsplanung	110at	Mo, 03.02.25	Fr, 04.07.25
1.9	LPH 6 - Ausschreibung	95at	Mo, 26.05.25	Fr, 03.10.25
1.10	LPH 7 - Vergabe	98at	Mo, 18.08.25	Mi, 31.12.25
1.11	LPH 8 - Bauzeit	345at	Mo, 15.12.25	Fr, 09.04.27
1.12	10 Tage Vorlauf zum Baustart	10at	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25
1.11.1	BE-Fläche einrichten + Erdarbeiten Gerüst aufbauen	20at	Mo, 15.12.25	Fr, 09.01.26
1.11.2	Gerüst Vorhalten	270at	Mo, 12.01.26	Fr, 22.01.27
1.11.3	Schadstoffsanierung	95at	Mo, 12.01.26	Fr, 22.05.26
1.11.3.1	SB1 Schadstoffe - Abbruch Fassade	20at	Mo, 12.01.26	Fr, 06.02.26
1.11.3.2	SB2 Schadstoffe - Abbruch Weißbereich	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26
1.11.3.3	SB3 Abbruch Schwarzbereiche EG	10at	Mo, 09.02.26	Fr, 20.02.26
1.11.3.4	SB4 Abbruch Schwarzbereiche	10at	Mo, 23.02.26	Fr, 06.03.26
1.11.3.5	SB 5 Abbruch Schwarzbereiche	10at	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26
1.11.3.6	SB 6 Abbruch Weißbereiche EG + OG	20at	Mo, 23.03.26	Fr, 17.04.26
1.11.3.7	SB 7 Abbruch Lüftungs- und Heizungsz.	10at	Mo, 04.05.26	Fr, 15.05.26
1.11.3.8	Abbruch/Entsorgen Schornstein	5at	Mo, 18.05.26	Fr, 22.05.26
1.11.4	Außenfenster/Türen + Fassade	280at	Mo, 09.02.26	Fr, 05.03.27
1.11.4.1	Fenster/Außentüren - Aufmaß	1at	Mo, 09.02.26	Mo, 09.02.26
1.11.4.2	Fenster/Außentüren - Werk & Montageplanung + tech. Klärung	40at	Di, 10.02.26	Mo, 06.04.26
1.11.4.3	Fenster/Türen - Produktion	70at	Di, 07.04.26	Mo, 13.07.26
1.11.4.4	Fenste/Außentüren - Einbau	20at	Di, 14.07.26	Mo, 10.08.26
1.11.4.5	Fassade - Aufmaß	1at	Di, 11.08.26	Di, 11.08.26
1.11.4.6	Fassade - Werk & Montageplanung + tech. Klärung	30at	Mi, 12.08.26	Di, 22.09.26
1.11.4.7	Fassade - Produktion	70at	Mi, 23.09.26	Di, 29.12.26
1.11.4.8	Montage Blitzschutz hinter der Fassade	3at	Mo, 19.10.26	Mi, 21.10.26
1.11.4.9	Fassade - Montage	29at	Mi, 30.12.26	Mo, 08.02.27
1.11.4.10	Fluchttreppe Werk & Montageplanung	20at	Di, 30.06.26	Mo, 27.07.26
1.11.4.11	Fluchttreppe Produktion	50at	Di, 01.09.26	Mo, 09.11.26
1.11.4.12	Fassade - Einbau Fluchttreppe	5at	Di, 10.11.26	Mo, 16.11.26
1.11.4.13	Außenlagen	19at	Di, 09.02.27	Fr, 05.03.27
1.11.5	Dachdecker	70at	Mo, 09.02.26	Fr, 15.05.26
1.11.5.1	Werk- und Montagep. Treppe Dachzugang + Produktion und Stahlpodest RLT-Gerät	50at	Mo, 09.02.26	Fr, 17.04.26
1.11.5.2	Dachdecker - Abbruch Dach	20at	Mo, 09.03.26	Fr, 03.04.26
1.11.5.3	TGA Zuarbeit Einbauten (Hinweis)	1at	Mo, 06.04.26	Mo, 06.04.26
1.11.5.4	Blitzschutz - Installation Dach	5at	Mo, 06.04.26	Fr, 10.04.26
1.11.5.5	Dachdecker - Treppe + Gerätesockel einbauen	5at	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26
1.11.5.6	Dachdecker - Neubau Dach	30at	Mo, 06.04.26	Fr, 15.05.26
1.11.6	Innenausbau	255at	Mo, 20.04.26	Fr, 09.04.27
1.11.6.1	Rohbau - Anpassungen/Abbruch	20at	Mo, 20.04.26	Fr, 15.05.26
1.11.6.2	Trockenbau - Wände anlegen	2at	Mo, 18.05.26	Di, 19.05.26
1.11.6.3	TGA - Rohinstallation Lüftung, Sanitär ELT + Heizzentrale	90at	Mo, 04.05.26	Fr, 04.09.26
1.11.6.4	Trockenbau - Wände schließen	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
1.11.6.5	Estrich einbauen	10at	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26
1.11.6.6	Estrich belastbar mit Rollgerüst nach 14 Tagen	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
1.11.6.7	Innentüren - Aufmaß	1at	Do, 25.06.26	Do, 25.06.26
1.11.6.8	Innentüren - Freigabe Türliste + tech. Klärung	20at	Fr, 26.06.26	Do, 23.07.26
1.11.6.9	Innentüren - Produktion	50at	Fr, 24.07.26	Do, 01.10.26
1.11.6.10	Innentüren Einbau	5at	Fr, 02.10.26	Do, 08.10.26
1.11.6.11	Trockenbau - UK-Decke einbauen	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
1.11.6.12	TGA - Deckeneinbauten positionieren	20at	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
1.11.6.13	Trockenbau - Decken schließen	20at	Mo, 30.11.26	Fr, 25.12.26
1.11.6.14	TGA - Endinstallation	55at	Mo, 28.12.26	Fr, 12.03.27
1.11.6.15	Malerarbeiten	107at	Mo, 02.11.26	Di, 30.03.27
1.11.6.16	Einbau Wand- und Bodenfliesen	30at	Mo, 28.12.26	Fr, 05.02.27
1.11.6.17	Bodenbelagsarbeiten	30at	Mo, 04.01.27	Fr, 12.02.27
1.11.6.18	Einbau Sanitärtrennwände	3at	Mo, 08.02.27	Mi, 10.02.27
1.11.6.19	Mängel/Abnahmen/Probelauf	20at	Mo, 15.02.27	Fr, 12.03.27
1.11.6.20	Liefern/Montieren Sitzbänke Garderobe	5at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27
1.11.6.21	Endreinigung	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
1.11.6.22	Inbetriebnahme Technik	20at	Mo, 15.03.27	Fr, 09.04.27
1.13	Fertigstellung	1at	Fr, 09.04.27	Fr, 09.04.27

Projektzeitrahmen von Sa, 01.01.22 bis Sa, 31.07.27
Kalender: ohne Feiertage (eingebettet)
Projektdatum: 29.09.2025 14:19
Titel:
Bearbeiter: EBecker