Projektnummer: BSAS_21

Bauzeitenplan

Sanierung Umkleide der Bezirkssportanlage Süd

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Projektzeit**	1374at	Di, 01.02.22	Fr, 07.05.27
1.1	LPH 1 - Grundlagenermittlung	29at	Di, 01.02.22	Fr, 11.03.22
1.2	LPH 2 - Vorplanung	75at	Mo, 14.03.22	Fr, 24.06.22
1.3	LPH 3 - Entwurf	179at	Mo, 27.06.22	Do, 02.03.23
1.4	Abgabe EW-Bau / RZ-Bau	1at	Fr, 03.03.23	Fr, 03.03.23
1.5	Prüfung EW-Bau / RZ-Bau	216at	Mo, 06.03.23	Mo, 01.01.24
1.6	LPH 4 - Bauantrag	30at	Di, 02.01.24	Mo, 12.02.24
1.7	Genehmigungsdauer	223at	Di, 13.02.24	Do, 19.12.24
1.8	LPH 5 - Ausführungsplanung	110at	Mo, 03.02.25	Fr, 04.07.25
1.9	LPH 6 - Ausschreibung	95at	Mo, 26.05.25	Fr, 03.10.25
1.10	LPH 7 - Vergabe	98at	Mo, 18.08.25	Mi, 31.12.25
1.11	LPH 8 - Bauzeit	365at	Mo, 15.12.25	Fr, 07.05.27
1.12	10 Tage Vorlauf zum Baustart	10at	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25
1.11.1	BE-Fläche einrichten + Erdarbeiten Gerüst aufbauen	60at	Mo, 15.12.25	Fr, 06.03.26
1.11.2	Gerüst Vorhalten	295at	Mo, 09.03.26	Fr, 23.04.27
1.11.3	Schadstoffsanierung	100at	Mo, 12.01.26	Fr, 29.05.26
1.11.3.1	SB1 Schadstoffe - Abbruch Fassade + Außenanlagen + Vorsitzgerung Baustellauf	40at	Mo, 12.01.26	Fr, 06.03.26
1.11.3.2	Unterbrechung Abbrucharbeiten	15at	Mo, 09.03.26	Fr, 27.03.26
2	Abbrucharbeiten Fassade 1 OG.	10at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26
1.11.3.3	SB2 Schadstoffe - Abbruch Weißbereich	15at	Mo, 30.03.26	Fr, 17.04.26
1.11.3.4	SB3 - Abbruch Schwarzbereiche EG	10at	Mo, 20.04.26	Fr, 01.05.26
1.11.3.5	SB4 Abbruch Schwarzbereiche	10at	Mo, 20.04.26	Fr, 01.05.26
1.11.3.6	SB 5 Abbruch Schwarzbereiche	10at	Mo, 20.04.26	Fr, 01.05.26
1.11.3.7	SB 6 Abbruch Weißbereiche EG + OG	20at	Mo, 04.05.26	Fr, 29.05.26
1.11.3.8	SB 7 Abbruch Lüftungs- und Heizungsi.	10at	Mo, 04.05.26	Fr, 15.05.26
1.11.3.9	Abbruch/Untergrien Schornstein	5at	Mo, 18.05.26	Fr, 22.05.26
1.11.4	Außenfenster/Türen + Fassade	277at	Mo, 02.03.26	Di, 23.03.27
1.11.4.1	Fenster/AußenTüren - Aufmaß	1at	Mo, 13.04.26	Mo, 13.04.26
1.11.4.2	Fenster/Außentüren - Werk & Montageplanung + tech. Klärung	40at	Mo, 02.03.26	Fr, 24.04.26
1.11.4.3	Fenster/Türen - Produktion	70at	Mo, 27.04.26	Fr, 31.07.26
1.11.4.4	Fenste/Außentüren - Einbau	20at	Mo, 03.08.26	Fr, 28.08.26
1.11.4.5	Fassade - Aufmaß	1at	Mo, 31.08.26	Mo, 31.08.26
1.11.4.6	Fassade - Werk & Montageplanung + tech. Klärung	30at	Mo, 20.07.26	Fr, 28.08.26
1.11.4.7	8 Wochen Vorlauf Vorbeglaeug - Prüfung + Materialabruf	35at	Mo, 31.08.26	Do, 22.10.26
1.11.4.8	Fassade - Produktion	55at	Fr, 23.10.26	Mi, 13.01.27
1.11.4.9	Montage Blitzschutz hinter der Fassade	3at	Mo, 19.10.26	Mi, 21.10.26
1.11.4.10	Fassade - Montage	30at	Do, 14.01.27	Mi, 24.02.27
1.11.4.11	Fluchttreppe Werk & Montageplanung	20at	Di, 30.06.26	Mo, 27.07.26
1.11.4.12	Fluchttreppe Produktion	50at	Di, 01.09.26	Mo, 09.11.26
1.11.4.13	Fassade - Aufbau Fluchttreppe	5at	Do, 14.01.27	Mi, 20.01.27
1.11.4.14	Außenlagen	19at	Do, 25.02.27	Di, 23.03.27
1.11.4.15	Neuen Ringerder einbauen	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
1.11.5	Dachdecker	115at	Mo, 09.02.26	Fr, 17.07.26
1.11.5.1	Werk- und Montageg. Treppe Dachzugang + Produktion + Stahlpodest Rc/Treppe	50at	Mo, 09.02.26	Fr, 17.04.26
1.11.5.2	Dachdecker - Abbruch Dach	20at	Mo, 13.04.26	Fr, 08.05.26
1.11.5.3	TGA Zuarbeit Einbauten (Hinweis)	1at	Mo, 11.05.26	Mo, 11.05.26
1.11.5.4	Blitzschutz - Installation Dach	5at	Mo, 11.05.26	Fr, 15.05.26
1.11.5.5	Dachdecker - Treppe + Gerätesockel einbauen	5at	Mo, 18.05.26	Fr, 22.05.26
1.11.5.6	Dachdecker - Neubau Dach	50at	Mo, 11.05.26	Fr, 17.07.26
1.11.6	Innenausbau	245at	Mo, 01.06.26	Fr, 07.05.27
1.11.6.1	Rohbau - Anpassungen/Abbruch	20at	Mo, 01.06.26	Fr, 26.06.26
1.11.6.2	Trockenbau - Wände anlegen	2at	Mo, 29.06.26	Di, 30.06.26
1.11.6.3	TGA - Rohinstallation Lüftung, Sanitär, ELT + Heizzentrale	90at	Mo, 01.06.26	Fr, 02.10.26
1.11.6.4	Trockenbau - Wände schließen	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26
1.11.6.5	Estrich einbauen	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
1.11.6.6	Estrich belastbar mit Rollgerüst nach 14 Tagen	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
1.11.6.7	Innentüren - Aufmaß	1at	Mo, 09.11.26	Mo, 09.11.26
1.11.6.8	Innentüren - Freigalte Türliste + tech. Klärung	20at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26
1.11.6.9	Zargen vorab liefern/einbauen für die Fliesenarbeiten	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26
1.11.6.10	Innentüren - Produktion	50at	Mo, 07.12.26	Fr, 12.02.27
1.11.6.11	Innentüren Einbau	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
1.11.6.12	Trockenbau - UK-Decke einbauen	15at	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26
1.11.6.13	TGA - Deckeneinbauten positionieren	20at	Mo, 30.11.26	Fr, 25.12.26
1.11.6.14	Trockenbau - Decken schließen	20at	Mo, 28.12.26	Fr, 22.01.27
1.11.6.15	TGA - Endinstallation	55at	Mo, 25.01.27	Fr, 09.04.27
1.11.6.16	Malerarbeiten	107at	Mo, 30.11.26	Di, 27.04.27
1.11.6.17	Einbau Wand- und Bodenfliesen	30at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.03.27
1.11.6.18	Bodenbelagsarbeiten	30at	Mo, 04.01.27	Fr, 12.02.27
1.11.6.19	Einbau Sanitärtrennwände	3at	Mo, 08.03.27	Mi, 10.03.27
1.11.6.20	Mängel/Abnahmen/Probelauf	20at	Mo, 15.02.27	Fr, 12.03.27
1.11.6.21	Liefern/Montieren Sitzbänke Garderobe	5at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27
1.11.6.22	Endreinigung	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
1.11.6.23	Inbetriebnahme Technik	20at	Mo, 12.04.27	Fr, 07.05.27
1.13	Fertigstellung	1at	Fr, 07.05.27	Fr, 07.05.27

Projektzeitrahmen von Sa, 01.01.22 bis Sa, 31.07.27
Kalender: ohne Feiertage (angabefrei)
Projektstart: 16.03.2026 10:19
Titel: