Bauzeitenplan

Neubau KuFZ Beim Sattelhof

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Projektzeitraum Neubau KiTa	**428at**	**Mo, 25.03.24**	**Fr, 05.12.25**
1.1	**LP4 Bauantrag**	**149at**	**Mo, 25.03.24**	**Fr, 25.10.24**
1.2	**LP5 Ausführungsplanung**	**292at**	**Mo, 29.04.24**	**Fr, 27.06.25**
1.3	**LP6 Vorbereitung der Vergabe**	**303at**	**Mo, 23.09.24**	**Fr, 05.12.25**
2	**LP7 Mitwirken bei der Vergabe**	**333at**	**Mi, 17.02.25**	**Mi, 17.06.26**
2.1	Veröffentlichung 1. Vergabepaket	20at	Mo, 17.02.25	Fr, 14.03.25
2.2	Submission / Vergabevorschlag	15at	Mo, 17.03.25	Fr, 04.04.25
2.3	Widerspruchsfrist 1. Vergabepaket	10at	Mo, 07.04.25	Di, 22.04.25
2.4	Veröffentlichung 2. Vergabepaket	20at	Mo, 12.01.26	Fr, 06.02.26
2.5	Submission / Vergabevorschlag	15at	Mo, 09.02.26	Fr, 27.02.26
2.6	Widerspruchsfrist 2. Vergabepaket	10at	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26
2.7	Veröffentlichung 3. Vergabepaket inkl. GaLa	20at	Mo, 13.04.26	Mo, 11.05.26
2.8	Submission / Vergabevorschlag	15at	Di, 12.05.26	Mi, 03.06.26
2.9	Widerspruchfrist	10at	Do, 04.06.26	Mi, 17.06.26
3	**LP8 Objektüberwachung**	**698at**	**Fr, 30.08.24**	**Mi, 09.06.27**
3.1	Prüfung Artenschutz	1at	Fr, 30.08.24	Fr, 30.08.24
3.2	Rodung	10at	Di, 01.10.24	Di, 15.10.24
3.3	Abbruch Bestand	77at	Mo, 13.01.25	Fr, 02.05.25
3.4	Erdungsanlage	30at	Mo, 23.06.25	Fr, 01.08.25
3.5	Erdarbeiten	15at	Mo, 12.05.25	Mo, 02.06.25
3.6	TGA in Außenanlagen	286at	Di, 03.06.25	Fr, 24.07.26
3.7	Schal- u. Bewehrungsplanung Sohle-1.OG	80at	Mi, 05.03.25	Di, 01.07.25
3.8	Erstellung Frostschürzen/Fundamente/Sohl platte/GL	30at	Mo, 23.06.25	Fr, 01.08.25
3.9	Rohbau EG	67at	Mo, 10.11.25	Fr, 13.02.26
3.10	Gerüst aufbauen und vorhalten	233at	Mo, 10.11.25	Mo, 12.10.26
3.11	Decke über EG	17at	Mo, 23.02.26	Di, 17.03.26
3.12	Rohbau 1.OG und Attika	25at	Mi, 18.03.26	Do, 23.04.26
3.13	Betoninstallation Elt.	114at	Mo, 10.11.25	Do, 23.04.26
3.14	Lieferungen Schienen Aufzug	10at	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
3.15	Schlabdichtung EG	5at	Fr, 24.04.26	Do, 30.04.26
3.16	Dachabdichtung, Solaraufständerung, Gründach	40at	Fr, 22.05.26	Fr, 17.07.26
4	Aufmaß Brettsperholzdecke	1at	Mi, 10.12.25	Mi, 10.12.25
5	Lieferzeit Brettsperholzdecke	45at	Mo, 23.02.26	Di, 28.04.26
3.17	Decke über OG (Brettsperrholz)	15at	Mi, 29.04.26	Do, 21.05.26
3.18	Werkplanung Außenfenster/ Türen	79at	Mi, 10.12.25	Do, 02.04.26
3.19	Aufmaß Außenfenster/Türen	1at	Di, 07.04.26	Di, 07.04.26
3.20	Außenfenster/Türen Lieferzeiten	64at	Mi, 08.04.26	Do, 09.07.26
3.21	Montage Außenfenster/Türen	10at	Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26
3.22	Fassade	120at	Mo, 04.05.26	Di, 20.10.26
3.23	PV-Antage	20at	Do, 20.08.26	Mi, 16.09.26
3.24	Blitzschutz	135at	Do, 16.04.26	Mo, 26.10.26
3.25	Rohinstallation Elt.	45at	Mo, 27.07.26	Mi, 30.09.26
3.26	Rohinstallation HLS	45at	Mo, 27.07.26	Fr, 25.09.26
3.27	Trockenbau Ständerwerk	10at	Mi, 22.07.26	Di, 04.08.26
3.28	Innenputz	15at	Mi, 12.08.26	Di, 01.09.26
3.29	1. BlowerDoor-Test	1at	Do, 10.09.26	Do, 10.09.26
3.30	Estrich Einbau	10at	Do, 17.09.26	Mi, 30.09.26
3.31	Estrich Trocknung	20at	Do, 01.10.26	Mi, 28.10.26
3.32	Montage Aufzug	115at	Do, 05.11.26	Di, 20.04.27
3.33	Elt.-Installation	114at	Mi, 04.11.26	Fr, 16.04.27
3.34	SV-Abnahmen	10at	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27
3.35	Endmontage HLS und GA	30at	Do, 18.03.27	Fr, 30.04.27
3.36	Aufmaß Innentüren + Lieferzeit	76at	Do, 01.10.26	Mo, 18.01.27
3.37	Einbau Innentüren	5at	Di, 19.01.27	Mo, 25.01.27
3.38	Vorwände schließen	10at	Do, 15.10.26	Mi, 28.10.26
3.39	Einbau Trockenbaudecken	60at	Do, 12.11.26	Fr, 05.02.27
3.40	Einbau Wand- und Bodenfliesen	25at	Do, 29.10.26	Mi, 02.12.26
3.41	Malerarbeiten	76at	Do, 17.12.26	Mi, 07.04.27
3.42	Bodenbelagsarbeiten	36at	Mo, 15.02.27	Fr, 09.04.27
3.43	Zwischenreinigung Küche	1at	Fr, 09.04.27	Fr, 09.04.27
3.44	Einbau Küche/Tischlerarbeiten	15at	Di, 30.03.27	Mo, 19.04.27
3.45	Restarbeiten/Mängel/Abnahmen	24at	Di, 30.03.27	Fr, 30.04.27
3.46	Endreinigung	5at	Mo, 12.04.27	Fr, 16.04.27
3.47	2. BlowerDoor-Test (Abschlussmessung)	1at	Fr, 16.04.27	Fr, 16.04.27
3.48	Inbetriebnahme Lüftung und Probebetrieb	10at	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27
3.49	Fertigstellung/Übergabe	1at	Mi, 19.05.27	Mi, 19.05.27
3.50	Umzug Kita in Neubau	15at	Do, 20.05.27	Mi, 09.06.27
3.51	Herstellung Außenanlagen Kita	126at	Mo, 02.11.26	Fr, 30.04.27