LEGENDE

- Grundstücksgrenze
- Bestandsleitungen unterirdisch
- Bauwerk Fundamente/ Pfähle
- Wasser Bestandsleitung/Hydrant
- Böschung
- Bauzaun
- BE-Fläche 40cm 0/45 — OK BE Fläche = 117,48 NN, Erdplanum = 117,08 NN
- Baustraße 20cm 0/32 60cm 0/63 — OK Baustraße = 117,48 NN, Erdplanum = 116,68 NN
- Baugrube — Arbeitsebene (Planum) = 117,18 NN, Erdplanum = 116,68 NN
- Überbauung diverse unterirdischer Leitungen!
- Lagerfläche und Geräte Rohbauarbeiten, Pausencontainer/ WC Anlagen
- Baumschutz
- ... NN — Höhe Bestand
- ... NN — geplante Höhe während der Bauzeit
- ... NN — geplante Höhe nach Fertigstellung
- Splittergraben, Sonderierung empfohlen
- Bomb. Fl./Bodenverf. (BV), Sondierung empfohlen

Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen. Fertigungsmaße sind am Bau zu nehmen.
Alle Höhenmaße sind auf OKFFB bezogen. Unklarheiten sind vor Ausführung zu klären.

Datum	Änderung	Index
05.10.2023	Import DXF-Datei BA-2022-00498 Kriegeinwirkungen; Flächen Oberboden, Baustraße u. BE-Fläche überarbeitet	c
26.05.2023	Import Lageplan ehem. Gutenberg-Realschule	b

Büro	Projekt	Phase	Planart	Ebene	Bereich	Index
EA	198	A	LAG	XX	01	c

Situation

Bauherr

Northeimer Sport und Freizeit GmbH
Am Mühlenanger 1
37154 Northeim

Planung

Phase: Ausführung

Projekt/ Bauwerk: Northeim Sporthalle

Planinhalt: Baustelleneinrichtung

Zugehörige Zeichnungen		Datum	Name
EA 198 A LAG XX 01 c .dwg	Baustelleneinrichtung	Gezeichnet 24.01.2022	CST
Blattgröße 650 x 510	Geschoss XX	Geprüft	
Maßstab 1:500 m,cm		Freigegeben	

EA	198	A	LAG	XX	01	c

Verantwortlich für den Inhalt
Behörde für GLL Northeim