Rahmenterminplan

331 Rahmenterminplan Kita Worms

Druckdatum: 30.04.2026 14:37

Pos	Vorgang	Zuständigkeit	Dauer	Start	Ende
12	**LPH 8 BAULEITUNG**		369 at	Mo, 27.10.25	Di, 04.05.27
12.1	**Bauphase**		369 at	Mo, 27.10.25	Di, 04.05.27
12.1.1	Baubeginn		1 at	Mo, 08.12.25	Mo, 08.12.25
12.1.2	**GU - Erweiterter Rohbau**		160 at	Mo, 08.12.25	Mo, 10.08.26
12.1.3	Werk- und Montage Planung GU		86 at	Mo, 27.10.25	Mo, 09.03.26
12.1.4	**Rohbauarbeiten**		56 at	Mo, 08.12.25	Mo, 09.03.26
12.1.4.1	Erdarbeiten		11 at	Mo, 08.12.25	Mo, 05.01.26
12.1.4.2	Betonarbeiten		40 at	Di, 06.01.26	Mo, 02.03.26
12.1.4.3	Abdichtung Bodenplatte		5 at	Di, 03.03.26	Mo, 09.03.26
12.1.5	**Holzbauarbeiten - BA 1**		65 at	Mo, 09.03.26	Mo, 15.06.26
12.1.5.1	Baustelleneinrichtung		6 at	Mo, 09.03.26	Mo, 16.03.26
12.1.5.2	Montage Holzbau		15 at	Mo, 16.03.26	Di, 07.04.26
12.1.5.3	Montage Vorhangfassade		4 at	Mi, 08.04.26	Mo, 13.04.26
12.1.5.4	Montage Fenster, FB, Leibungsbleche, Sonnenschutz		10 at	Di, 14.04.26	Mo, 27.04.26
12.1.5.5	Dachdämmung, Dachabdichtung		18 at	Mi, 08.04.26	Mo, 04.05.26
12.1.5.6	regendicht BA 1		1 at	Mo, 04.05.26	Mo, 04.05.26
12.1.5.7	Stahlaußentreppe		4 at	Mi, 08.04.26	Mo, 13.04.26
12.1.5.8	Rest- und Nacharbeiten Holzbau		15 at	Di, 05.05.26	Mi, 27.05.26
12.1.5.9	Plattenfassade		19 at	Mo, 18.05.26	Mo, 15.06.26
12.1.5.10	Stahlnetze		14 at	Mo, 11.05.26	Mo, 01.06.26
12.1.6	**Holzbauarbeiten - BA 2**		60 at	Mo, 13.04.26	Do, 09.07.26
12.1.6.1	Montage Holzbau		15 at	Mo, 13.04.26	Mo, 04.05.26
12.1.6.2	Montage Vorhangfassade		4 at	Di, 05.05.26	Fr, 08.05.26
12.1.6.3	Montage Fenster, FB, Leibungsbleche, Sonnenschutz		10 at	Mo, 11.05.26	Di, 26.05.26
12.1.6.4	Dachdämmung, Dachabdichtung		18 at	Di, 05.05.26	Mo, 01.06.26
12.1.6.5	regendicht BA 2		1 at	Mo, 01.06.26	Mo, 01.06.26
12.1.6.6	Stahlaußentreppe		4 at	Di, 05.05.26	Fr, 08.05.26
12.1.6.7	Rest- und Nacharbeiten Holzbau		15 at	Di, 02.06.26	Di, 23.06.26
12.1.6.8	Plattenfassade		19 at	Mo, 15.06.26	Do, 09.07.26
12.1.6.9	Stahlnetze		14 at	Di, 09.06.26	Fr, 26.06.26
12.1.7	**Holzbauarbeiten - BA 3**		63 at	Mo, 11.05.26	Mo, 10.08.26
12.1.7.1	Montage Holzbau		14 at	Mo, 11.05.26	Mo, 01.06.26
12.1.7.2	Montage Vorhangfassade		4 at	Di, 02.06.26	Mo, 08.06.26
12.1.7.3	Montage Fenster, FB, Leibungsbleche, Sonnenschutz		10 at	Di, 09.06.26	Mo, 22.06.26
12.1.7.4	Dachdämmung, Dachabdichtung		18 at	Di, 02.06.26	Fr, 26.06.26
12.1.7.5	regendicht BA 3		1 at	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26
12.1.7.6	Stahlaußentreppe		4 at	Di, 02.06.26	Mo, 08.06.26
12.1.7.7	Rest- und Nacharbeiten Holzbau		15 at	Mo, 29.06.26	Fr, 17.07.26
12.1.7.8	Plattenfassade		22 at	Fr, 10.07.26	Mo, 10.08.26
12.1.7.9	Stahlnetze		16 at	Mo, 06.07.26	Mo, 27.07.26
12.1.8	**Gründacharbeiten**		31 at	Mo, 22.06.26	Mo, 03.08.26
12.1.8.1	Plattenbeläge Laubengang		16 at	Mo, 22.06.26	Mo, 13.07.26
12.1.8.2	Gründach Hauptdach		21 at	Mo, 06.07.26	Mo, 03.08.26
12.1.9	**Trockenbauarbeiten**		162 at	Di, 02.06.26	Do, 28.01.27
12.1.9.1	Grundkonstruktion Wände		15 at	Di, 02.06.26	Di, 23.06.26
12.1.9.2	Estrichabstellung		10 at	Mi, 24.06.26	Di, 07.07.26
12.1.9.3	Fertigstellung, Spachtelung		42 at	Di, 17.11.26	Mi, 27.01.27
12.1.9.4	UK Abgehängte Decke		30 at	Fr, 23.10.26	Do, 03.12.26
12.1.9.5	Montage Deckenplatten		30 at	Fr, 04.12.26	Do, 28.01.27
12.1.10	**Haustechnik**		201 at	Di, 05.05.26	Fr, 26.02.27
12.1.10.1	Rohinstallation		93 at	Di, 05.05.26	Di, 15.09.26
12.1.10.1.1	Heizungsarbeiten		74 at	Di, 05.05.26	Mi, 19.08.26
12.1.10.1.2	Fußbodenheizung		20 at	Mi, 19.08.26	Di, 15.09.26
12.1.10.1.3	Sanitärarbeiten		74 at	Di, 05.05.26	Mi, 19.08.26
12.1.10.1.4	Lüftungsarbeiten		74 at	Di, 05.05.26	Mi, 19.08.26
12.1.10.1.5	Elektroarbeiten		74 at	Di, 05.05.26	Mi, 19.08.26
12.1.10.2	Endmontage		127 at	Do, 20.08.26	Fr, 26.02.27
12.1.10.2.1	Heizungsarbeiten		73 at	Mi, 04.11.26	Fr, 26.02.27
12.1.10.2.2	Sanitärarbeiten		73 at	Mi, 04.11.26	Fr, 26.02.27
12.1.10.2.3	Lüftungsarbeiten		73 at	Mi, 04.11.26	Fr, 26.02.27
12.1.10.2.4	Elektroarbeiten		73 at	Mi, 04.11.26	Fr, 26.02.27
12.1.10.2.5	Montage Elektro Blitzschutz		21 at	Do, 20.08.26	Do, 17.09.26
12.1.10.2.6	Montage Elektro PV		35 at	Do, 17.09.26	Mi, 04.11.26
12.1.10.2.7	Montage Elektro Aufzug		17 at	Do, 04.02.27	Fr, 26.02.27
12.1.11	Begehung Gutachter		1 at	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26
12.1.12	**Estricharbeiten**		69 at	Mi, 08.07.26	Mo, 12.10.26
12.1.12.1	Abdichtung Estrich		10 at	Mi, 08.07.26	Di, 21.07.26
12.1.12.2	Dämmung Estrich		10 at	Mi, 22.07.26	Di, 04.08.26
12.1.12.3	Estrich		8 at	Mi, 05.08.26	Fr, 14.08.26
12.1.12.4	Estrichtrocknung		40 at	Mo, 17.08.26	Fr, 09.10.26
12.1.12.5	Estrich begehbar		1 at	Do, 24.09.26	Do, 24.09.26
12.1.12.6	Estrich trocknen		1 at	Mo, 12.10.26	Mo, 12.10.26
12.1.13	**Schreinerarbeiten Innenwandbekleidung**		35 at	Fr, 25.09.26	Do, 12.11.26
12.1.13.1	Montage Dreischichtplatten		20 at	Fr, 25.09.26	Do, 22.10.26
12.1.13.2	Montage Leibungen		15 at	Fr, 23.10.26	Do, 12.11.26
12.1.14	**Maler- und Tapezierarbeiten**		40 at	Mo, 26.10.26	Fr, 18.12.26
12.1.14.1	Vorarbeiten		10 at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
12.1.14.2	Tapezierarbeiten		10 at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26
12.1.14.3	Anstrich		20 at	Mo, 23.11.26	Fr, 18.12.26
12.1.15	**Fliesenarbeiten**		30 at	Mo, 23.11.26	Fr, 15.01.27
12.1.15.1	Wandfliesen		15 at	Mo, 23.11.26	Fr, 11.12.26
12.1.15.2	Bodenfliesen		15 at	Mo, 14.12.26	Fr, 15.01.27
12.1.16	**Bodenbelagsarbeiten**		35 at	Mo, 25.01.27	Fr, 12.03.27
12.1.16.1	Vorarbeiten+Spachtelung		10 at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
12.1.16.2	Bodenbelag		15 at	Mo, 08.02.27	Fr, 26.02.27
12.1.16.3	Sockelleiste		10 at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
12.1.17	Innenausbau abgeschlossen		1 at	Mo, 15.03.27	Mo, 15.03.27
12.1.18	**Schreinerarbeiten Innentüren**		107 at	Do, 13.08.26	Fr, 22.01.27
12.1.18.1	Abstimmung Innentüren		15 at	Do, 13.08.26	Mi, 02.09.26
12.1.18.2	Fertigung Innentüren		77 at	Do, 03.09.26	Fr, 18.12.26
12.1.18.3	Montage Innentüren		15 at	Mo, 04.01.27	Fr, 22.01.27
12.1.19	**Schreinerarbeiten Einbaumöbel**		75 at	Mo, 28.09.26	Fr, 22.01.27
12.1.19.1	Abstimmung Möbel		20 at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26
12.1.19.2	Fertigung Möbel		40 at	Mo, 26.10.26	Fr, 18.12.26
12.1.19.3	Montage Möbel		15 at	Mo, 04.01.27	Fr, 22.01.27
12.2	Blower-Door Test Abschließend		1 at	Di, 23.06.26	Di, 23.06.26
12.1.20	**Küche**		95 at	Mo, 14.09.26	Fr, 05.02.27
12.1.20.1	Abstimmung Küchen		15 at	Mo, 14.09.26	Fr, 02.10.26
12.1.20.2	Fertigung Küchen		60 at	Mo, 05.10.26	Fr, 08.01.27
12.1.20.3	Montage Küche / Teeküche		20 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27
12.1.21	**Schließanlage**		85 at	Mo, 02.11.26	Fr, 12.03.27
12.1.21.1	Abstimmung Schließanlage		80 at	Mo, 02.11.26	Fr, 05.03.27
12.1.21.2	Einbau Schließanlage		5 at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
12.1.22	**Gebäudereinigung**		104 at	Di, 10.11.26	Di, 20.04.27
12.1.22.1	Grobreinigung		5 at	Di, 10.11.26	Mo, 16.11.26
12.1.22.2	Feinreinigung		10 at	Di, 16.03.27	Mi, 31.03.27
12.1.22.3	Nachreinigung		4 at	Do, 15.04.27	Di, 20.04.27
12.1.23	**Außenanlagen**		182 at	Di, 04.08.26	Fr, 30.04.27
12.1.23.1	Außenanlagen		182 at	Di, 04.08.26	Fr, 30.04.27
12.1.24	Fertigstellung		1 at	Mo, 01.03.27	Mo, 01.03.27
12.1.25	**INBETRIEBNAHME/ÜBERGABE**		44 at	Mo, 01.03.27	Mo, 03.05.27
12.1.25.1	Inbetriebnahme / Abnahmen		43 at	Mo, 01.03.27	Fr, 30.04.27
12.1.25.2	Übergabe		1 at	Mo, 03.05.27	Mo, 03.05.27
12.1.26	Nutzungsaufnahme		1 at	Di, 04.05.27	Di, 04.05.27

Projektstrahlenan von Mi, 01.02.23 bis Di, 06.06.28
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)

Filter:

PSA Architekten GmbH
Kirchenstraße 10
68159 Mannheim
Tel. (0621) 4373 9850
e-Mail: info@psa-architekten.de