DB Intern / DB Internal

Richtlinie	tVE der Variante ID	129694														
Bahnbetrieb																**Baubetriebsplanung, Betra und La**
Betrieb und Bau koordinieren **baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme**																**406.1103V03** **Seite x/x**

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																					
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme							vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung				Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten
lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Durchführung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FFZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
							Freiburg Gbf		Freiburg Gbf		Logistikgleise Freiburg Gbf Gl. A7S, ABS		19.10.2026	00:00	13.11.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
							Freiburg Gbf		Freiburg Gbf		Logistikgleise Freiburg Gbf Gl. A1, A2, A3		19.10.2026	00:00	19.11.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
							Lörrach Hbf		Lörrach Hbf		Logistikgleise Lörrach hbf Gl. 11, 12, 13, 14, 15		19.10.2026	00:00	11.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
							Offenburg Gbf		Offenburg Gbf		Logistikgleise Offenburg Gbf Gl. 210, 211		19.10.2026	00:00	11.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
							Freiburg Hbf		Freiburg Hbf		Logistikgleise Freiburg Hbf Gl. 140, 141, 557		19.10.2026	00:00	04.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
					4413	Sp Hgl	Basel Bad Rbf A		Basel Bad Rbf A		Gleise 213, 214 03 Logistik RBA Gleise 213, 214 Logistikgleis erforderlich. APN: Gleis 208 nicht in APN auswählbar, Gleis Gleise 213,		19.10.2026	00:00	11.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
					4413	Sp Hgl	Basel Bad Rbf A		Basel Bad Rbf A		Gleise 213, 214 03 Logistik RBA Gleise 213, 214 Logistikgleis erforderlich. APN: Gleis 208 nicht in APN auswählbar, Gleis Gleise 213,		19.10.2026	00:00	11.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
					4413	Sp Hgl	Basel Bad Rbf A		Basel Bad Rbf A		Gleise 213, 214 03 Logistik RBA Gleise 213, 214 Logistikgleis erforderlich. APN: Gleis 208 nicht in APN auswählbar, Gleis Gleise 213,		19.10.2026	00:00	11.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
					4413	Sp Hgl	Basel Bad Rbf A	Baselnordgrenze (Lu 1000 G)	Basel Bad Rbf A	Km 1.68	sonstige Infrastruktur: 4413, RBA, Gl. 218 (Ls W115X - Prellbock) Nutzung ist im Detail mit Kaßa abzustimmen. Im Ansatzkas für OBP RBA mitgenutzt Gl. 218 03 Logistik RBA Gleise 218		19.10.2026	00:00	11.12.2026	23:59	Durchgehend		Wirk	Aktiv							
					4400	TSP	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	Lö Haagen/Messe	Sig F	Vorarbeiten Bph 1 Sperrung Bf Lörrach komplett inkl. Ausschaltung OLA		20.10.2026	00:00	23.10.2026	05:00	schichtweise		Wirk	Aktiv	RLR: Alle SG						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach Hbf	Spi 20W201	Lörrach Hbf	Spi 20W210	4400: km 4,938 - 5,400, BÜ-Sperrungen Bf Lörrach nicht anfahrbar & stromlos 12 Bph 2 GE Gl. 1 RLR, SE2 Gleis 7, Anpassung OL, Vorarbeiten Bph 3ff. Logistikgleis nicht anforderlich		23.10.2026	21:00	02.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	RLR: Alle SG						
					7716	Sp dg Hgl	Lörrach Gbf	Hauptsignal 202UF	Lörrach Hbf	Spi 20W213	4400: km 4,938 - 5,400, BÜ-Sperrungen Bf Lörrach nicht anfahrbar & stromlos 12 Bph 2 GE Gl. 1 RLR, SE2 Gleis 7, Anpassung OL, Vorarbeiten Bph 3ff. Logistikgleis nicht anforderlich		23.10.2026	21:00	02.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	RLR: Alle SG						
					4400, 4402	Sp dg Hgl	Lörrach-Stetten	Spi 20W102	Stk 202	Hauptsignal 202	4400: km 4,938 - 5,400, BÜ-Sperrungen Bf Lörrach nicht anfahrbar & stromlos 12 Bph 2 GE Gl. 1 RLR, SE2 Gleis 7, Anpassung OL, Vorarbeiten Bph 3ff. Logistikgleis nicht anforderlich		23.10.2026	21:00	02.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	RLR: Alle SG						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	Lörrach-Stetten	Spi 20W101	4400: km 4,938 - 5,400, BÜ-Sperrungen Bf Lörrach nicht anfahrbar & stromlos 12 Bph 2 GE Gl. 1 RLR, SE2 Gleis 7, Anpassung OL, Vorarbeiten Bph 3ff. Logistikgleis nicht anforderlich		23.10.2026	21:00	02.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	RLR: Alle SG						
					4400	Sp dg Hgl	Lö Haagen/Messe	Spi 20W301	Lö Haagen/Messe	Hauptsignal 20F	4400: km 4,938 - 5,400, BÜ-Sperrungen Bf Lörrach nicht anfahrbar & stromlos 12 Bph 2 GE Gl. 1 RLR, SE2 Gleis 7, Anpassung OL, Vorarbeiten Bph 3ff. Logistikgleis nicht anforderlich		23.10.2026	21:00	02.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	RLR: Alle SG						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach Hbf	Sig ZV1	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	km 5,400 - 6,250 mit TSP, BÜ-Sperrungen RLR G nicht anfahrbar 13-3 Bph 3 GE RLR Gl. 1, WE W202 (TSP)		02.11.2026	05:00	09.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	402.1: Ersatzbus; 407 eingeleist						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach-Stetten	Spi W102	Lörrach Hbf	Sig ZV2	km 5,400 - 6,250 mit TSP, BÜ-Sperrungen RLR G nicht anfahrbar 13-3 Bph 3 GE RLR Gl. 1, WE W202 (TSP)		02.11.2026	05:00	09.11.2026	05:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	402.1: Ersatzbus; 407 eingeleist						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach-Stetten	Baselnordgrenze (Lu 1000 G)	Lörrach Hbf	Hauptsignal 202V1	km 5,400 - 6,250, Flankenschutzersatz für Bereich hinter Ausg P41 erforderlich (W102), BÜ-Sperrungen 13-1 Bph 3 GE RLR Gl. 1, WE		09.11.2026	05:00	13.11.2026	21:00	Durchgehend		Wirk	Aktiv	402.1: eingeleist; 407 eingeleist						

					4400	La	Lörrach Hbf	Km 6.3	Lö Museum/Burgh	Km 5.4	km 5,400 - 6,300 (50/80), generelle La 70 beachten 13-2 Bau-La RLR Gl. 2 Logistikgleis nicht erforderlich		09.11.2026	05:00	13.11.2026	21:00	Durchgehend		Nein	Nein			80 / 50				
					4410	La	Lörrach-Stetten	Spi 20W101	Weil am Rhein	Hauptsignal 86K	Im Anschluss an Bph 2 21-2 Nachlauf-La Strecke 4410 Logistikgleis nicht erforderlich		09.11.2026	03:00	03.12.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			80 / 70				
					4400	La	Lörrach Hbf	Km 6.891	Lörrach Hbf	Km 6.891	Im Anschluss an Bph 2, gesamter Bf Lörrach 21-1 Nachlauf-La Strecke 4400 Logistikgleis nicht erforderlich		09.11.2026	03:00	03.12.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			80 / 70				
					4400	La	Lörrach-Stetten	Spi 20W102	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	Im Anschluss an Bph 2, gesamter Bf Lörrach 21-1 Nachlauf-La Strecke 4400 Logistikgleis nicht erforderlich		09.11.2026	03:00	03.12.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			80 / 70				
					4400	La	Lö Haagen/Messe	Spi 20W301	Lö Haagen/Messe	Hauptsignal 20F	Im Anschluss an Bph 2, gesamter Bf Lörrach 21-1 Nachlauf-La Strecke 4400 Logistikgleis nicht erforderlich		09.11.2026	03:00	03.12.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			80 / 70				
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach Hbf	Spi 20W201	Lörrach Hbf	Spi 20W210	Alle Gleise RLR G nicht anfahrbar 14 Bph 4 WE W203 / W212 (TSP) + OL-Anpassung		13.11.2026	21:00	16.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					7716	Sp dg Hgl	Lörrach Gbf	Sperrsignal 7X	Lörrach Hbf	Spi 20W213	Alle Gleise RLR G nicht anfahrbar 14 Bph 4 WE W203 / W212 (TSP) + OL-Anpassung		13.11.2026	21:00	16.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach-Stetten	Spi 20W102	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	Alle Gleise RLR G nicht anfahrbar 14 Bph 4 WE W203 / W212 (TSP) + OL-Anpassung		13.11.2026	21:00	16.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					4400	Sp dg Hgl	Lö Haagen/Messe	Spi 20W301	Lö Haagen/Messe	Hauptsignal 20F	Alle Gleise RLR G nicht anfahrbar 14 Bph 4 WE W203 / W212 (TSP) + OL-Anpassung		13.11.2026	21:00	16.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach Hbf	Sig.Zstrum / Sig W202	Lö Haagen/Messe	Sig F	km 8,300 - 9,350 15-3 Bph 5 GE RLR Gl. 1 (2, TSP) + OL-Anpassung Logistikgleis nicht erforderlich		16.11.2026	05:00	23.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 3, 403, 408						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach Hbf	Spi 20W201	Lörrach Hbf	Spi 20W210	RLR G nicht anfahrbar 16 Bph 6 WE W210, W211 Rückbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich		27.11.2026	21:00	30.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					7716	Sp dg Hgl	Lörrach Gbf	Hauptsignal 202UT	Lörrach Hbf	Spi 20W213	RLR G nicht anfahrbar 16 Bph 6 WE W210, W211 Rückbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich		27.11.2026	21:00	30.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					4400	Sp dg Hgl	Lörrach-Stetten	Spi 20W102	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	RLR G nicht anfahrbar 16 Bph 6 WE W210, W211 Rückbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich		27.11.2026	21:00	30.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					4400	Sp dg Hgl	Lö Haagen/Messe	Spi 20W301	Lö Haagen/Messe	Hauptsignal 20F	RLR G nicht anfahrbar 16 Bph 6 WE W210, W211 Rückbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich		27.11.2026	21:00	30.11.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Alle SG RLR						
					4400	TSP	Lörrach-Stetten	Hauptsignal 20A	Lö Haagen/Messe	Sig F	Nacharbeiten 20.07. - 24.07.2026 Mo/Di - Do/Fr, je 00:00 - 05:00 Uhr Sperrung Bf Lörrach komplett inkl. Ausschaltung OLA		01.12.2026	00:00	04.11.2026	05:00	schichtweise		Nein	Nein	RLR: Alle SG						