Maßnahme: **26_Weil (Rhein)-Lörrach**
Strecke: 4400
Richtung: in km
Begehung am:

(*) im Sinne der aufsteigenden Kilometrierung

km Strecke	m Meßrad	Ereignis	Seite (*)	a [m] (Schw.)	Bemerkungen
8,300		**Anfang Abschnitt Lörrach Gl. 1**			*W-54-1588-B70*
8,609		Anfang Eisenbahnüberführung	ldB		
8,652		Ende Eisenbahnüberführung	ldB		
8,680		Durchlass			
8,714		Oberbauwechsel			*K-54-1588-ST0*
8,811		Durchlass			
8,900		Anfang Bahnsteig	ldB		*Hp Lörrach Haagen/Messe*
9,017		Oberbauwechsel			*W-54-1588-B70*
9,050		Ende Bahnsteig	ldB		
9,054		Oberbauwechsel			*K-49-1588-HH0*
9,093		Anfang BÜ			
9,093					*STRAIL*
9,101		Ende BÜ			
9,257		Oberbauwechsel			*W-54-1588-B70*
9,306		Weichenende			*W 301, 54-760-1:18,5*
9,359		Weichenanfang			*W 301*
9,359		**Ende Abschnitt Lörrach Gl. 1**			