Vorläufiger Bauzeitenplan

Realschule Hövelhof // Erweiterung

Projektnummer: 25-01

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	Planungsauftakt	1at	Do, 06.02.25	Do, 06.02.25	
2	Planungsphase	575at	Do, 06.02.25	Fr, 21.05.27	
2.1	Objektplanung - Gebäude und Innenräume	575at	Do, 06.02.25	Fr, 21.05.27	Sennegemeinde Hövelhof / b44 architekten
2.1.1	LPH 4 - Genehmigungsplanung - Nachtrag	74at	Mo, 21.07.25	Fr, 31.10.25	Gemeinde Hövelhof
2.1.2	LPH 5 - Ausführungsplanung	346at	Do, 06.02.25	Fr, 26.06.26	b44 architekten
2.1.3	LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe	250at	Mo, 21.07.25	Fr, 17.07.26	b44 architekten
2.1.4	LPH 7 - Mitwirken bei der Vergabe	223at	Mi, 24.09.25	Fr, 14.08.26	b44 architekten
2.1.5	LPH 8 - Objektplanung	385at	Mo, 10.11.25	Fr, 21.05.27	b44 architekten
2.2	Tragwerksplanung	78at	Di, 15.04.25	Fr, 08.08.25	Großekathöfer + Ottensmeier Ingenieure
2.2.1	Erstellung Energienachweis	24at	Di, 15.04.25	Mi, 21.05.25	
2.2.2	Erstellung Statik	48at	Di, 15.04.25	Fr, 27.06.25	
2.2.3	Prüfung der Statik	30at	Mo, 30.06.25	Fr, 08.08.25	
2.3	TGA - Planung	185at	Do, 06.02.25	Fr, 31.10.25	BWE Ingenieurgesellschaft mbH
2.3.1	LPH 2 - Vorplanung TGA	68at	Do, 06.02.25	Do, 15.05.25	
2.3.2	LPH 3 - Entwurfsplanung TGA	53at	Fr, 16.05.25	Fr, 01.08.25	
2.3.3	LPH 4 - Genehmigungsplanung TGA	20at	Mo, 04.08.25	Fr, 29.08.25	
2.3.4	LPH 5 - Ausführungsplanung TGA	22at	Mo, 01.09.25	Di, 30.09.25	
2.3.5	LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe TGA	20at	Mi, 01.10.25	Mi, 29.10.25	
2.3.6	LPH 7 - Mitwirken bei der Vergabe TGA	1at	Fr, 31.10.25	Fr, 31.10.25	
2.3.7	LPH 8 - Objektplanung TGA	1at	Fr, 31.10.25	Fr, 31.10.25	
2.4	Auftragsvergaben	51at	Di, 07.10.25	Di, 16.12.25	Sennegemeinde Hövelhof
2.4.1	Beschluss Auftrag - Rohbauer	1at	Di, 07.10.25	Di, 07.10.25	
2.4.2	Auftragsvergabe - Rohbauer	3at	Mi, 08.10.25	Fr, 10.10.25	
2.4.3	Beschluss Aufträge - TGA ?	1at	Do, 11.12.25	Do, 11.12.25	
2.4.4	Auftragsvergaben - TGA ?	3at	Fr, 12.12.25	Di, 16.12.25	
2.5	Ausschreibung Rohbau- und Tiefbauarbeiten	59at	Mo, 21.07.25	Fr, 10.10.25	
2.5.1	Erstellung Rohbau-LV	20at	Mo, 21.07.25	Fr, 15.08.25	
2.5.2	Versand Rohbau-LV + Laufzeit	22at	Di, 26.08.25	Mi, 24.09.25	
2.5.3	Submission	1at	Mi, 24.09.25	Mi, 24.09.25	
2.5.4	Angebotsprüfung + Vergabevorschlag	7at	Mi, 24.09.25	Do, 02.10.25	
2.5.5	Auftrag	1at	Fr, 10.10.25	Fr, 10.10.25	
3	Bauphase	386at	Mo, 10.11.25	Mo, 24.05.27	
3.1	Baubeginn/ Spatentisch	1at	Fr, 14.11.25	Fr, 14.11.25	
3.2	Baustelleneinrichtung	5at	Mo, 10.11.25	Fr, 14.11.25	
3.3	Erdarbeiten	15at	Mo, 17.11.25	Fr, 05.12.25	
3.4	Rohbauarbeiten	104at	Mo, 08.12.25	Fr, 08.05.26	
3.5	Verklinkerungsarbeiten	67at	Mo, 11.05.26	Fr, 14.08.26	
3.6	Elektroarbeiten ?	367at	Mo, 17.11.25	Fr, 30.04.27	
3.7	Heizungs-/ Lüftungs- und Sanitärarbeiten ?	248at	Mo, 11.05.26	Fr, 30.04.27	
3.8	Aufzugsanlage	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27	
3.9	Gerüstbauarbeiten	189at	Mo, 05.01.26	Fr, 02.10.26	
3.10	Zimmerarbeiten	14at	Di, 07.04.26	Fr, 24.04.26	
3.11	Dachdeckerarbeiten	36at	Mo, 27.04.26	Fr, 19.06.26	
3.12	Aluminium-Fenster- und Türelemente	176at	Mo, 17.08.26	Fr, 23.04.27	
3.12.1	Aluminium-Fenster- und Türelemente	30at	Mo, 17.08.26	Fr, 25.09.26	
3.12.2	Aluminium-Türelemente (innen)	10at	Mo, 12.04.27	Fr, 23.04.27	
3.13	Sonnenschutz	10at	Mo, 21.09.26	Fr, 02.10.26	
3.14	Metallbauarbeiten (Fassade)	20at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26	
3.15	Innenputzarbeiten	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26	
3.16	Trockenbauarbeiten	58at	Mo, 19.10.26	Fr, 08.01.27	
3.16.1	Trockenbauarbeiten (Wände)	20at	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26	
3.16.2	Trockenbauarbeiten (Decken)	33at	Mo, 23.11.26	Fr, 08.01.27	
3.17	Malerarbeiten	45at	Mo, 11.01.27	Fr, 12.03.27	
3.18	Fliesenarbeiten	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26	
3.19	Bodenbelagsarbeiten	18at	Mo, 15.03.27	Fr, 09.04.27	
3.20	Stahlbauarbeiten (Geländer + Handläufe)	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27	
3.21	Sanitär-Trennwände	5at	Mo, 18.01.27	Fr, 22.01.27	
3.22	Stahlzargen- und Innentüren	106at	Mo, 16.11.26	Fr, 16.04.27	
3.22.1	Stahlzargen einbauen	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26	
3.22.2	Türblätter Innentüren einbauen	5at	Mo, 12.04.27	Fr, 16.04.27	
3.23	Tischlerarbeiten	15at	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27	
3.24	Einrichtung	20at	Mo, 05.04.27	Fr, 30.04.27	
3.25	Bauschlussreinigung	9at	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27	
3.26	Außenanlagenarbeiten	42at	Mo, 08.03.27	Fr, 07.05.27	
3.27	Abnahmen	9at	Mo, 10.05.27	Fr, 21.05.27	
3.28	Baufertigstellung	1at	Mo, 24.05.27	Mo, 24.05.27	



Projektzeitrahmen von Sa. 01.02.25 bis Mo. 31.05.27
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 18.09.2025 15:56

Bearbeiter: duesterhus

b44 architekten

Am Bahnhof 44
Lemgo
Tel. +49 5261 7775800
Fax +49 5261 89851
e-Mail: info@b44-architekten.de