Umgestaltung des Goetheplatzes in Rhinow

Vergabenr.: 19-02-2026

Zeitplan

Stand 02.03.2026, SV/LF

Leistung	Datum / Zeitraum	Zuständigkeit	von	bis
LPH 8 - Bauausführung		**AN**	**26.05.2026**	**09.10.2026**
Bauanlaufbesprechung	1 Tag	AN	-	27.05.2026
Baustelle einrichten/Bauzaunstellung	2 Tage	AN	26.05.2026	27.05.2026
Abbrucharbeiten/Entsorgung/Einlagerung	1 Woche	AN	26.05.2026	29.05.2026
Suchschachtungen Wurzeln	1 Woche	AN	01.06.2026	05.06.2026
Einfassungen herstellen	1 Woche	AN	08.06.2026	12.06.2026
*kleine Beteiligung: Steine gestalten/ Bergfest	1 Tag / Mitte Juni 2026 ?	AG		?
RW-Leitungsbau + Anschluss an Bestandsschacht	2 Wochen	AN	15.06.2026	26.06.2026
Sitz-Beetkombination: Betonfertigteile setzen	2 Wochen	AN	29.06.2026	10.07.2026
Elektro-Arbeiten + Anschluss, HA, Leuchten u.a.	2 Wochen	AN	13.07.2026	24.07.2026
Brunnenbecken: Sockelsanierung	2 Wochen	AN	20.07.2026	31.07.2026
Ausstattungselemente	2 Wochen	AN	03.08.2026	14.08.2026
restl. Ausstattungsgegenstände montieren/Fundamente	1 Woche	AN	17.08.2026	21.08.2026
Pflasterarbeiten inkl. STS	3 Wochen	AN	24.08.2026	11.09.2026
Sitz-Beetkombination: Holzauflage	1 Woche	AN	14.09.2026	18.09.2026
Brunnenbecken: Schriftzug	1 Woche	AN	21.09.2026	25.09.2026
Brunnenbecken: Steinteppich	2 Wochen	AN	28.09.2026	09.10.2026
Pflanzungen	1 Woche	AN	28.09.2026	02.10.2026
Endabnahme	**-**	**AG/ SzSP**	**-**	**09.10.2026**
Fertigstellungspflege	-	AN	05.10.2026	30.10.2027
Entwicklungspflege (2 Jahre)	bis Ende Herbst 2028	AN	01.11.2027	30.10.2029

AG

Terminvorgaben gem. Angebotsunterlagen

Terminentwurf SzSP

Ferien in Berlin/ Brandenburg