Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.9	Pflasterdecke aufnehmen	2200	m²						
2.1.1.10	Zulage zur Pflasterdecke	2200	m²						
2.1.1.11	Tragschichten aufnehmen Auffüllunge	375	m³						
2.1.1.12	Tragschichten aufnehmen Auffüllungen, Großpf	475	m³						
2.1.1.14	Trag- und Bodenschicht aufneh.	375	m³						
2.1.2.36	Mosaikpflaster aufnehmen	1050	m²						
2.1.2.37	Mosaikpflaster säubern und sichern	1050	m²						
2.1.4.55	Tragschichten entsorgen	375	m³						
2.2.1.5	Frostschutzschicht herstellen	900	m³						
2.2.1.6	Schottertragschicht herstellen	2000	m²						
2.2.1.7	Tragschicht mit AC 22 TS herstellen	1900	m²						
2.2.1.10	Decke mit AC 8 DS	1900	m²						
2.2.1.40	Bordsteine des AG setzen	480	m						
2.2.1.42	Entwässerungsrinne, Natursteinpflaster	600	m						
2.2.2.48	Pflasterdecke aus Betonsteinplatten hers	1050	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.