Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Neubau Kita Kochstraße Falkensee

Leistung

Los 01 - Erweiterter Rohbau

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.17	Sichtschutz Bauzaun	200	m						
01.19	Lastverteilerplatten aus Stahl als Überfahr.	20	Stk						
01.22	Baustraße, Mineralgemisch	866	m²						
02.03.4	Mehrspartenhaus-einführung	1	Stk						
02.02.17	KG-Rohrdurchführung durch Bodenplatte	16	Stk						
02.02.55	Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftung	3	Stk						
03.02.3	Boden für Baugrube ausheben u. seitl. lag.	918	m³						
04.01.4	Ortbeton RC Beton, Streifenfundamente	76	m³						
04.03.2	Herstellen v. Ortbetondecken	561	m²						
04.05.2	Stütze C30/37, außen, 24/24 cm	36,3	m						
04.05.5	Stb-Wände C30/37 SB2, d=22cm	216,24	m²						
04.05.9	Zulage Schalung, Sichtbeton SB 3	180	m²						
04.06.6	Schöck Tronsole Typ P-V+V	12	Stk						
05.2	AW Kalksandstein Co2 reduziert, d=20cm	595	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.