

NBS Frankfurt–Mannheim und Ausbau BAB 67 PFA 4, Baugrunderkundungsarbeiten in PFA 4 Süd (Los 1 - 3)

Rahmenterminplan Erkundungsbohrungen Langwaden bis Einhausen (Los1-3)			2026					2027		
Vorgang	frühester Start	spätestes Ende	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
vorbereitende Maßnahmen: Leitungsabfrage, Bohranzeige, Begehung, Beweissicherung, Genehmigungen, VRAO, Bauzeitenplan etc.	01.10.2026	31.10.2026								
Baustelle einrichten, Rückschnittarbeiten und Wegebau /Einrichtung erster Bohrpunkte	01.10.2026	31.10.2026								
Durchführung sämtlicher Arbeiten in Wald-/Vegetationsbereichen (Wegebau, Abstecken, Bohrungen, Sondierung, Räumen etc.) - min. 40% Leistungsstand Bohrmeter bis 31.12.26	15.10.2026	31.12.2026								
Durchführung sämtlicher Arbeiten in Wald-/Vegetationsbereichen (Wegebau, Abstecken, Bohrungen, Sondierung, Räumen etc.) - Abschluss sämtlicher Arbeiten 28.02.26	15.10.2026	28.02.2027								
Durchführung sämtlicher Arbeiten auf (asphaltierten) Straßen/ Ackerflächen/ Grasflächen (inkl. Wegebau, Abstecken, Bohrungen, Sondierung, Räumen etc.)	15.10.2026	30.04.2027								
Zeitfenster Durchführung Arbeiten der Bauphase 3 (Los 1)	01.03.2027	30.04.2027								
Dokumentation	01.10.2026	15.05.2027								
Abnahmebegehungen	01.03.2027	15.03.2027								
Abnahmebegehungen	16.05.2027	31.05.2027								