

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La 406.1103V03													
Bahnbetrieb																											
Betrieb und Bau koordinieren																											
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																											
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement														Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen													
Ild. Nr.	Ände- rung [ja]	Infrastruktur- maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten										Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen									
		MN aus: IB BK	Maßnah- menart BBPL (A/B) Bündel- ID	VzG- Str. Nr.	Gleis- sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn Datum Zeit		vorgesehenes Ende Datum Zeit		Sperrung / Wirkung durchgehend schichtweise in Zugpausen Wochen- tag(e)		OI aus [SG / fr. Strecke]	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signaltabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich					
Logistik																											
0.1		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 396	vor Tankstelle	HBSR Gl. 396	Gla Gl. 396	Ver -und Entladung von Oberbaustoffen		Mo 28.09.26	6:00	Sa 12.12.26	20:00								APS Gl. 396 Tankstelle kann noch genutzt werden				
0.2		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 71 Gl. 72	Grz W159 Grz W161	HBSR Gl. 71 Gl. 72	Gla Gl. 71 Gla Gl. 72	Logistik HBSR		Mo 28.09.26	6:00	Fr 11.12.26	20:00								über Balogistik Lang angemeldet				
0.4		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 57 Gl. 58	Grz W97	HBSR Gl. 57 Gl. 58	Grz W 657 Grz W658	WeMo W620, 615, 616 Logistik		Mo 28.09.26	6:00	Fr 11.12.26	17:00												
0.5		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 56	Grz W96	HBSR Gl. 56	Grz W612	Aufbau FA am Gl. 56	8h	Mo 28.09.26	6:00	Mo 28.09.26	15:00								APS Gl. 56				
0.6		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 56	Grz W96	HBSR Gl. 56	Grz W612	Abbau FA am Gl. 56	8h	Mo 30.11.26	7:00	Fr 11.12.26	17:00								APS Gl. 56				
1. GE Gl. 357, 358																											
1.1		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 357 Gl. 358	Grz W 572	HBSR Gl. 357 Gl. 358	Gla Gl. 357 Gla Gl. 358	GE Gl. 357, 358	8 Tg	Mo 28.09.26	7:00	Di 06.10.26	11:00	durchgehend					1		APS Gl. 357, 358				
1.1 (Lü)		KKM			LÜ	HBSR Gl. 359	Grz W 571	HBSR Gl. 359	Gla Gl. 359	Lü B für GE Gl. 357, 358	8 Tg	Mo 28.09.26	7:00	Di 06.10.26	11:00	durchgehend					Ja, Lü Berta						
1.2		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 357 Gl. 358	Grz W 572	HBSR Gl. 359	Grz W560	Anschlussarbeiten im Bereich der Weichen 572- 571	8 Tg	Mo 28.09.26	7:00	Di 06.10.26	11:00	durchg. in Zp											
1.3		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 359	Grz W 571	HBSR Gl. 359	Gla Gl. 359	Aufbau FA zwischen Gl. 358/ 359	4 h	Mo 28.09.26	7:00	Mo 28.09.26	11:00	durchgehend							APS Gl. 359				
1.4		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 359	Grz W 571	HBSR Gl. 359	Gla Gl. 359	Abbau FA zwischen Gl. 358/ 359	4 h	Di 06.10.26	7:00	Di 06.10.26	11:00	durchgehend							APS Gl. 359				
2. GE Gl. 382																											
2.1		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 382 Gl. 383	Grz W582 Grz W581	HBSR Gl. 382 Gl. 383	Gla Gl. 382 Gla Gl. 383	GE Gl. 382	7Tg	Di 06.10.26	7:00	Di 13.10.26	17:00	durchgehend							APS Gl. 382, 383				
2.1(Lü)		KKM			Lü	HBSR Gl. 381	Grz W583	HBSR Gl. 381	Gla Gl. 381	Lü B für GE Gl. 382	7Tg	Di 06.10.26	7:00	Di 13.10.26	17:00	durchgehend					Ja, Lü Berta						
2.2		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 381	Grz W583	HBSR Gl. 383	Grz W559	Anschlussarbeiten im Bereich der Weichen 572- 571	7Tg	Di 06.10.26	7:00	Di 13.10.26	17:00	durchg. in Zp											

Richtlinie											Baubetriebsplanung, Betra und La											
Betrieb und Bau koordinieren											406.1103V03											
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																						
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschlaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen											Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen											
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																						
Ifd. Nr.	Ände- rung [ja]	Infrastruktur- maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten													Vorschlag zur Betriebsweise			Geschwindigkeits- und Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen
		MN aus: IB BK BBM	Maßnah- menart BBPL (A/B) Bündel- ID	VzG- Str. Nr.	Gleis- sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von	bis	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	V _{zul} / V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)		
							Sig W km Lf2 Spitze Grz				bis Betriebsstelle	Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen					Wochen- tag(e)	
2.3		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 381	Grz W583	HBSR Gl. 381	Gla Gl. 381	Aufbau FA zwischen Gl.381/ 382	8h	Di 06.10.26	7:00	Di 13.10.26	15:00	durchgehend				APS Gl. 381		
2.4		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 381	Grz W583	HBSR Gl. 381	Gla Gl. 381	Abbau FA zwischen Gl. 381/ 382	4h	Di 13.10.26	13:00	Di 13.10.26	17:00	durchgehend				APS Gl. 381		
3. GE Gl. 386																						
3.1		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 384 Gl. 385 Gl. 386	Grz W556 Grz W615	HBSR Gl. 385 Gl. 386	Gla Gl. 384 Gla Gl. 385 Gla Gl. 386	GE Gl. 386, WE W618, 619, 622	16 Tg	Mi 14.10.26	7:00	Fr 30.10.26	17:00	durchgehend				APS Gl. 384, 385, 386		
4. GE Gl. 387, 388, 389																						
4.1		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 387 Gl. 388 Gl. 389 Gl. 390	Grz W616	HBSR Gl. 387 Gl. 388 Gl. 389 Gl. 390	Gla Gl. 387 Gla Gl. 388 Gla Gl. 389 Gla Gl. 390	GE Gl. 387, 388, WE W617, 620, 621	3 Wo	Mo 02.11.26	7:00	Fr 11.12.26	17:00	durchgehend				APS Gl. 387, 388, 389, 390		
5. WE W615, 616																						
5.1		KKM			Gleis- sperr	HBSR Gl. 396 Gl. 384 Gl. 385 Gl. 386 Gl. 387 Gl. 388 Gl. 389 Gl. 390	Ls an Weiche 659 Gla Gl. 384 Gla Gl. 385 Gla Gl. 386 Gla Gl. 387 Gla Gl. 388 Gla Gl. 389 Gla Gl. 390	HBSR Gl. 54 Gl. 55 Gl. 56 Gl. 57 Gl. 58 Gl. 384 Gl. 385 Gl. 386 Gl. 387 Gl. 388 Gl. 390	Grz W559 Grz W556 Grz. W613 Grz W612 Grz W615 Grz W616	WE W615, 616	5 Tg	Fr 20.11.26	17:00	Mi 25.11.26	17:00	durchgehend				APS Gl. 384, 385,386, 387, 388, 389, 390 Gl. 54, 56, 57 nur einsitig erreichbar		
Sonstige Einschränkungen																						