

485358-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Abbrucharbeiten – München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1. Bauabschnitt
OJ S 133/2026 14/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: Hector.H.Redondo@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1.

Bauabschnitt

Beschreibung: Oberflächenaufbruch 680 m², Oberflächenwiederherstellung 620 m², Aushub 611 m³; Betonarbeiten 254 m³; Betonstabstahl ca. 23 t; Stahlbau ca. 21 t; Verbau 320 m²; Abdichtung 300 m²; Stahlbetonabbruch ca. 105 t

Kennung des Verfahrens: f758d0df-b04f-4568-a8fd-cb1e2a37f501

Interne Kennung: 21FEI50911

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1.

Bauabschnitt

Beschreibung: Oberflächenaufbruch 680 m², Oberflächenwiederherstellung 620 m², Aushub 611 m³; Betonarbeiten 254 m³; Betonstabstahl ca. 23 t; Stahlbau ca. 21 t; Verbau 320 m²; Abdichtung 300 m²; Stahlbetonabbruch ca. 105 t

Interne Kennung: 9541c3f9-93f0-401d-81d3-975964ea8ad8

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 22/08/2022

Enddatum der Laufzeit: 22/03/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB

Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: PORR GmbH & Co. KGaA

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021749657

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - PORR GmbH & Co. KGaA

Datum der Auswahl des Gewinners: 28/07/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 09/08/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 445577-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - PORR GmbH & Co. KGaA

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 33 (41) - Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände erforderlich. Nach Wiederaufnahme der Bauarbeiten kam es wiederholt zu Verschmutzungen und Beschädigungen der Baustelleneinrichtungsflächen durch unbefugte Dritte. Zudem wurden auf den Baustellenflächen sicherheitsrelevante Vorfälle festgestellt, wodurch Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Sicherung der Baustelle erforderlich wurden.

Die Beplankung der Bauzäune wurde außerdem auf Forderung der Landeshauptstadt München umgesetzt. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die zusätzliche Leistung dient ausschließlich der Sicherung und Abschirmung der

Baustelleneinrichtungsflächen und verändert weder Art noch Zweck der ursprünglich beauftragten Bauleistungen. 41 (44) - Während der Winterpause musste die Baugrube auf dem Querbahnsteig Gleis 27–36 geschlossen werden. Im Zuge der Bauausführung wurde festgestellt, dass die geforderten Verdichtungswerte mit dem vorhandenen Bodenmaterial nicht erreicht werden können. Zur Herstellung der geforderten Eigenschaften war daher der zusätzliche Einbau eines Kieskoffers erforderlich. Diese Umstände waren bei Vertragsabschluss trotz sorgfältiger Planung nicht vorhersehbar. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die zusätzliche Leistung betrifft ausschließlich die Verfüllung des Bahnsteigs und dient der Erreichung der geforderten Verdichtungswerte im Rahmen der ursprünglich beauftragten Bauleistung. 42 (37) - Die zusätzlichen Leistungen wurden infolge eines sich verschlechternden Bauwerkszustands der Posttunneldecke erforderlich. Zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung eines Baustopps infolge eines möglichen Betretungsverbots musste eine temporäre Notunterstützung hergestellt werden. Diese Umstände waren bei Vertragsabschluss trotz sorgfältiger Planung nicht vorhersehbar. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die Maßnahme dient ausschließlich der Sicherung des Bestandsbauwerks und der Fortführung der ursprünglich beauftragten Bauleistungen. 43 (45) - Die zusätzlichen Leistungen wurden erforderlich, da die bestehende Baustelleneinrichtungsfläche für Kampfmittelerkundungen und Maßnahmen des Folgeprojekts freigemacht werden musste. Der hierdurch notwendige Umzug der Baustelleneinrichtung war bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar und resultiert aus geänderten projektbedingten Randbedingungen. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die Maßnahme

betrifft ausschließlich die Anpassung der Baustelleneinrichtung und dient der Fortführung der ursprünglich beauftragten Bauleistungen. 46 (36) - Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund festgestellter Schäden an der Posttunneldecke erforderlich. Zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung von Risiken durch herabstürzende Deckenteile musste die Tunneldecke kurzfristig durch eine Notunterstützung gesichert werden. Diese Umstände waren bei Vertragsabschluss trotz sorgfältiger Planung nicht vorhersehbar. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die Maßnahme dient ausschließlich der Sicherung des Bestandsbauwerks und der Fortführung der ursprünglich beauftragten Bauleistungen. 47 (46) - Die zusätzlichen Leistungen wurden infolge des zunehmend schlechter werdenden Zustands der Posttunneldecke erforderlich. Aufgrund akuter Gefährdungen durch mögliche herabstürzende Bauteile war zur Gefahrenabwehr eine kurzfristige Notunterstellung erforderlich, um die Arbeiten im Posttunnel und am Querbahnsteig weiterhin durchführen zu können. Diese Umstände waren bei Vertragsabschluss trotz sorgfältiger Planung nicht vorhersehbar. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die Maßnahme dient ausschließlich der Sicherung des Bestandsbauwerks und ermöglicht die Fortführung der ursprünglich beauftragten Leistungen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 33 (41) - Baustelleneinrichtungsflächen. Hierzu wurden die Bauzäune mit OSB-Platten verkleidet, im Boden verankert und zur Verbesserung des Schutzes der Baustelleneinrichtung auf eine Gesamthöhe von 3,50 m erhöht. Die Maßnahme betrifft insbesondere die Baustellenflächen an der Arnulfstraße sowie im Bereich der Gleisvorhalle. Die Leistungen wurden durch den Auftraggeber am 06.03.2025 angeordnet und waren im ursprünglichen Vertragsumfang nicht enthalten. 41 (44) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen zur Verfüllung und Verdichtung des Bahnsteigbereichs Gleis 27–36. Aufgrund der Anforderungen an die Verdichtungswerte war der Einbau eines zusätzlichen Kieskoffers auf den bereits eingebauten und verdichteten Lagen erforderlich. Die Leistungen waren im ursprünglichen Vertragsumfang nicht enthalten. 42 (37) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen zur temporären Notunterstützung der westlichen Aufweitung des Posttunnels. Hierzu wurden aufgrund unterschiedlicher Raumhöhen zusätzliche und angepasste Stützsysteme geliefert, eingebaut und vorgehalten, um die Standsicherheit des Bauwerks während der laufenden Bauarbeiten sicherzustellen. 43 (45) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen zur Räumung und zum temporären Umzug der Baustelleneinrichtungsfläche. Hierzu gehörten der Abtransport und die Umsetzung von Containern, die Umlagerung von Stahlträgern und Fertigteil-schächten, der Rückbau bestehender Einrichtungen, die Reinigung der Fläche sowie die Herstellung einer provisorischen Stromversorgung und die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten. Die Leistungen wurden durch den Auftraggeber am 20.10.2025 angeordnet. 46 (36) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen zur temporären Sicherung der Posttunneldecke im Bereich der Gleise 26–30. Hierzu wurden Schwerlaststützen, H-Träger, Schalttafeln bzw. Mehrschichtplatten sowie weitere Sicherungselemente geliefert, eingebaut und vorgehalten. Außerdem wurden Rissmarken angebracht und regelmäßige Kontrollmaßnahmen angeordnet. Die Leistung wurde durch den Auftraggeber als Sofortmaßnahme zur Gefahrenabwehr angeordnet. 47 (46) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen zur Herstellung einer temporären Notunterstellung im Bereich der Aufweitung des Posttunnels. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion und umfasst die Lieferung, den Einbau sowie den Vorhalt der erforderlichen Unterstützungs- und Sicherungselemente.

8. Organisationen

8.1. **ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postanschrift: Europaplatz 1
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-S-G
E-Mail: Hector.H.Redondo@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872418
Fax: +49 69260913730
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. **ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. **ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: PORR GmbH & Co. KGaA
Registrierungsnummer: 5a001d46-e930-44fe-bc9a-b8886ee46d4e
Stadt: München
Postleitzahl: 80807
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. **ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a795a9ce-0c42-4ee6-b105-32b1dd99a162 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/07/2026 12:12:13 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 485358-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 133/2026

Datum der Veröffentlichung: 14/07/2026