

477891-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Abbrucharbeiten – München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1. Bauabschnitt
OJ S 131/2026 10/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: Hector.H.Redondo@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1.

Bauabschnitt

Beschreibung: Oberflächenaufbruch 680 m², Oberflächenwiederherstellung 620 m², Aushub 611 m³; Betonarbeiten 254 m³; Betonstabstahl ca. 23 t; Stahlbau ca. 21 t; Verbau 320 m²; Abdichtung 300 m²; Stahlbetonabbruch ca. 105 t

Kennung des Verfahrens: f758d0df-b04f-4568-a8fd-cb1e2a37f501

Interne Kennung: 21FEI50911

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1.

Bauabschnitt

Beschreibung: Oberflächenaufbruch 680 m², Oberflächenwiederherstellung 620 m², Aushub 611 m³; Betonarbeiten 254 m³; Betonstabstahl ca. 23 t; Stahlbau ca. 21 t; Verbau 320 m²; Abdichtung 300 m²; Stahlbetonabbruch ca. 105 t

Interne Kennung: 9541c3f9-93f0-401d-81d3-975964ea8ad8

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 22/08/2022

Enddatum der Laufzeit: 22/03/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB

Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: PORR GmbH & Co. KGaA

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021749657

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - PORR GmbH & Co. KGaA

Datum der Auswahl des Gewinners: 28/07/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 09/08/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 445577-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - PORR GmbH & Co. KGaA

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 28 (48) - Die zusätzlichen Leistungen sind erforderlich, um die ursprünglich beauftragte Leistung „Herstellung der Winkelstützwand“ überhaupt ausführen zu können. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit, die Baugrubensicherung im Bereich der Stahltreppe mittels Standardverbau nach DIN 4124 herzustellen, wurde eine kleinteilige Ausführung mittels Dielenkammerverbau erforderlich. Dadurch entstanden zusätzliche Leistungen, die im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht enthalten waren. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die Erbringung der zusätzlichen Leistungen durch einen anderen Unternehmer würde eine zusätzliche Baustelleneinrichtung erfordern, die aufgrund der äußerst beengten Platzverhältnisse im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs nicht realisierbar ist. Zudem wäre die Vergabe an einen anderen Auftragnehmer mit erheblichen Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten verbunden. 34 (43) - Die zusätzlichen Leistungen sind erforderlich, um die ursprünglich beauftragte Leistung fertigstellen und in Betrieb nehmen zu können. Erst im Zuge der Abstimmungen mit den Stadtwerken München und dem Anlagenverantwortlichen wurden die zusätzlichen sicherheitstechnischen Anforderungen an die Anlage festgelegt. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse sowie des zusätzlichen Koordinierungsaufwandes nicht wirtschaftlich sinnvoll. Die Einbindung eines weiteren Unternehmers würde zusätzliche Schnittstellen schaffen und zu weiteren Kosten sowie organisatorischen Schwierigkeiten führen. 38 (42) - Die zusätzlichen Leistungen sind erforderlich, da die ursprünglich geplanten Kopfplattenstöße in der vorgesehenen Form baulich nicht umsetzbar waren und deshalb angepasst werden mussten. Die Optimierung war notwendig, um die vertraglich geschuldete Stahlbaukonstruktion einschließlich der Bauwerksanschlüsse ordnungsgemäß herstellen und montieren zu können. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die betroffenen Stahlträger waren bereits durch den Auftragnehmer gefertigt, jedoch noch nicht geliefert. Eine Bearbeitung durch einen Dritten würde zusätzliche Übergaben, Transporte, Abnahmen sowie erhebliche Termin- und Kostenrisiken verursachen. 39 (39) - Die zusätzlichen Leistungen sind erforderlich, um die mit dem Hauptvertrag beauftragte Leistung „Umverlegung Trambahnübergang Arnulfstraße“ unter den geänderten Randbedingungen ausführen zu können. Die Ausführung der Fundamente als Fertigteillösung wurde aufgrund

der kurzen Bauzeit, der beengten Platzverhältnisse sowie der Nähe zum laufenden Trambetrieb angeordnet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die Erbringung der zusätzlichen Leistungen durch einen weiteren Unternehmer würde eine zusätzliche Baustelleneinrichtung erfordern, was aufgrund der stark begrenzten Platzverhältnisse im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs nicht umsetzbar ist. Zudem wäre die Beauftragung eines Dritten mit erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten verbunden. 44 (47) - Die zusätzlichen Leistungen sind erforderlich, um die bereits beauftragte Asbest- und Schadstoffsanierung im und auf dem Posttunnel durchführen zu können. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurden ergänzende Hilfsleistungen notwendig, die bei Ausschreibung und Vertragsabschluss nicht vorgesehen waren. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Die Einbindung eines weiteren Unternehmens würde aufgrund der beengten Platzverhältnisse am Münchner Hauptbahnhof zusätzliche Baustelleneinrichtungsflächen erfordern sowie zu erhöhtem Koordinierungsaufwand und zusätzlichen Kosten führen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 28 (48) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Verbau- und Baugrubenarbeiten im Bereich der Herstellung der Winkelstützwand am Querbahnsteig Gleis 27–36. Aufgrund der örtlichen Randbedingungen konnte die ursprünglich vorgesehene Baugrubensicherung mittels Regolverbau nach DIN 4124 nicht ausgeführt werden. Stattdessen wurde die Ausführung mittels Dielenkammerverbau (SBH-Systemverbau) angeordnet. Hierfür waren zusätzliche Leistungen erforderlich: - Herstellung und Rückbau eines Dielenkammerverbaus, - Anpassung und Aufdübelung von Auflagerkonstruktionen, - zusätzliche Erd-, Abbruch-, Verfüll- und Sicherungsarbeiten, - Anpassungen an vorhandenen Bauwerken, Medienkanälen und Schächten, - zusätzliche Sicherungs-, Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten. Die Leistungen wurden durch den Auftraggeber am 20.08.2024 angeordnet. 34 (43) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche HSLK-Leistungen im Bereich der Chlorierungsanlage und der Trinkwasserversorgung. Aufgrund geänderter Anforderungen der SWM und des Anlagenverantwortlichen waren zusätzliche Einbauten, Steinfänger sowie zwei zusätzliche Verrohrungen, erforderlich. Die Maßnahmen dienen der Vermeidung von Verunreinigungen, Keim- und Bakterienbildung sowie Stagnation in den Trinkwasserleitungen und waren im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht enthalten. 38 (42) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Stahlbauleistungen zur Optimierung der Kopfplattenstöße der Deckenträger. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Einbausituation mussten die Kopfplatten angepasst werden, um Kollisionen zwischen Trägern, Verankerungen, Kopfplatten und Bestandsbauwerken zu vermeiden und die Montage der Stahlkonstruktion sicherzustellen. Die Anpassung wurde durch den Auftraggeber mit Anordnung vom 02.04.2025 vorgegeben. 39 (39) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen gemäß MKA 39 / NA 9039 des AN PORR GmbH & Co. KGaA im Zusammenhang mit der Herstellung des Trambahnübergangs in der Arnulfstraße. Aufgrund geänderter Randbedingungen wurden zusätzliche Leistungen für die Ausführung des Tramüberwegs erforderlich. Hierzu zählen insbesondere die Herstellung von Fertigteilfundamenten für die Umlaufsperrn sowie weitere Leistungen zur Umsetzung des Trambahnübergangs unter den vor Ort bestehenden Randbedingungen. Die Leistungen wurden durch den Auftraggeber am 17.07.2025 bzw. 18.07.2025 angeordnet. 44 (47) - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Hilfsleistungen zur Durchführung der Asbest- und Schadstoffsanierung im Bereich des Posttunnels. Hierzu wurde der Umbau und die Befestigung von Bauzäunen, Transport- und Umlagerungsleistungen für Geräte und Abfälle, Unterstützung bei Beprobung und Verladung

sowie die Bereitstellung von Betriebsmitteln wie Strom und Entsorgungsleistungen notwendig. Die Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und wurden zur Durchführung der Schadstoffsanierung erforderlich.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postanschrift: Europaplatz 1
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-S-G
E-Mail: Hector.H.Redondo@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872418
Fax: +49 69260913730
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: PORR GmbH & Co. KGaA
Registrierungsnummer: 5a001d46-e930-44fe-bc9a-b8886ee46d4e
Stadt: München
Postleitzahl: 80807
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2246a43c-95a5-40dd-8fe1-6545db98307b - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2026 15:37:36 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 477891-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 131/2026

Datum der Veröffentlichung: 10/07/2026