

645179-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gleisbauarbeiten – Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin,
Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

OJ S 181/2026 18/09/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

E-Mail: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg
Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Beschreibung: Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST. Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht. Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt: 1. Weichenerneuerungen 2. Neubau von Weichenverbindungen 3. Bau neuer Überleitstellen 4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation 5. Neubau von Weichenheizstationen 6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen 7. Kabeltiefbau 8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten 9. Erneuerung eines Durchlasses 10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen 11. Bahnsteigverlängerungen 12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW) 13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude

Kennung des Verfahrens: 275e2912-6a66-4011-a926-78c49002c05c

Interne Kennung: 24FEI78269

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 34944000 Weichenheizsystem, 45213300 Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude, 45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten, 45234113 Rückbau von Gleisen, 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postleitzahl: 20537

Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu

vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Vergabelos 6.2: Oberbau HLK

Beschreibung: Neubau Weichen, Erneuerung Weichen, Erneuerung Gleis, Neubau Gleis, Schienenerneuerung, Durcharbeitung, Gleisabschlüsse, Bremsprellbock Typ 4 (St GEA), Weichenerneuerung teilweise mit PSS, Demontage von LST Komponenten im Zusammenhang mit den Oberbauarbeiten ***** Weichenerneuerung: 39 Stück; Gleiserneuerung: ca. 55 km.

Interne Kennung: 9fc4097d-9402-42c9-be01-ee331062e4e4

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postleitzahl: 20537

Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 23/05/2025

Enddatum der Laufzeit: 30/05/2027

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Zusätzliche Informationen: Ergänzend zur vorstehenden Beschreibung der wesentlichen Leistungen stellen wir Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung, die für die Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren benötigt werden. Bitte downloaden Sie sich die Dateien:

Leistungsbeschreibung öT.zip sowie Vertragsunterlagen öT.zip. Angaben zum Ort der Ablage dieser Unterlagen: siehe Ziffer 5.1.11 dieser Veröffentlichung. ***** Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren

bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: - Oberbau Gleise konventionell – Schotter; - Oberbau Weichen konventionell – Schotter; - Oberbau Instandsetzung konventionell - Schotter; - Montage- u. LST-Begleitarbeiten an LST-Außenanlagen (Leit- und Sicherungstechnik) ***** Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. ***** Nach der Verordnung (EU) 2022/2560 ist die EU-Kommission befugt, finanzielle Zuwendungen aus Drittstaaten für in der Europäischen Union tätige Unternehmen zu prüfen. Stellt sie binnenmarktverzerrende drittstaatliche Subventionen fest, kann die EU-Kommission gegen die durch sie entstehenden Verzerrungen vorgehen („Foreign Subsidies Regulation“). Die Bewerber/Bieter zum Vergabelos 6.2 (Oberbau HLK) sind verpflichtet, in diesem Vergabeverfahren eine Meldung oder Erklärung zu drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen im Sinne des Art. 29 der genannten Verordnung abzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter <https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Bedarfe-der-DB/Was-wir-brauchen/OeffentlicheAusschreibungen/EU-Verordnung-ueber-Subventionen-aus-Drittstaaten-11341426>.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB
InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Schweerbau Gesellschaft mit beschrä - Haftung und Co. KG.
Bauunternehmen

Angebot:

Kennung des Angebots: 2025047791 - Los: 8

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Rangfolge des Angebots: 1

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Schweerbau Gesellschaft mit beschrä - Haftung und Co.
KG. Bauunternehmen

Datum der Auswahl des Gewinners: 05/05/2025

Datum des Vertragsabschlusses: 06/05/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: b895abca-5f61-4367-bb89-
dc73d4996689-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Schweerbau Gesellschaft mit beschrä -
Haftung und Co. KG. Bauunternehmen

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 0056/048 Die Änderungen ergeben sich aus den während der Bauausführung
tatsächlich angetroffenen Verhältnissen auf der Baustelleneinrichtungsfläche. Aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten war gegenüber den bei der Angebotskalkulation zugrunde gelegten
Bedingungen ein zusätzlicher Geräte- und Unterstützungsaufwand erforderlich. Die hierdurch
verursachten Mehraufwendungen betreffen insbesondere zusätzliche Räum- und
Unterstützungsleistungen vor Ort sowie den hierfür erforderlichen erhöhten Geräteeinsatz.
Diese Leistungen waren im ursprünglich beschriebenen Leistungsumfang nicht berücksichtigt
und wurden erst im Zuge der Bauausführung zusätzlich erforderlich. Nicht anerkannt werden
hingegen witterungsbedingte Verzögerungs- und Bauablaufansprüche sowie Kosten infolge
zusätzlicher Bauspitzen oder Ressourcenverstärkungen zur Einhaltung des vertraglich
geschuldeten Fertigstellungstermins. 0061/049 Im Zuge der Bauausführung wurden zur
Fertigstellung der Weichen 3 bis 8 zusätzliche Leistungen erforderlich, die im ursprünglich
vereinbarten Leistungsumfang nicht enthalten waren. Der Neubau der Weichen einschließlich

der Weichenantriebe wurde durch die ARGE ausgeführt. Der signaltechnische Anschluss der Weichen erfolgte durch die Firma Siemens, die Ausrüstung mit Weichenheizungen durch die Firma Rhomberg. Zur Herstellung der Voraussetzungen für die Ausführung dieser nachgelagerten Ausrüstungsgewerke mussten Kabeldurchführungen freigelegt sowie zusätzliche Kernbohrungen an den Weichen 3 bis 8 in Büchen hergestellt werden. Darüber hinaus waren die Betonkabelkanäle im Bereich km 255,200 bis km 254,900 von Schotter und sonstigen Ablagerungen zu reinigen. Hierfür mussten die vorhandenen Kabel abschnittsweise aus den Kabelkanälen entnommen, die Kanäle gereinigt und die Kabel anschließend wieder fachgerecht eingelegt werden. Die zusätzlichen Leistungen dienten der Herstellung der erforderlichen Voraussetzungen für die Durchführung der signaltechnischen Anschlüsse sowie der Montage und Inbetriebnahme der Weichenheizungen. Ohne diese Arbeiten hätten die Ausrüstungsgewerke nicht ordnungsgemäß fertiggestellt werden können. Die beschriebenen Leistungen wurden erst im Zuge der Bauausführung aufgrund der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten und der Anforderungen der nachfolgenden Ausrüstungsgewerke erforderlich und stellen eine Erweiterung des ursprünglich vereinbarten Leistungsumfangs dar.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 0056/048 Im Zuge der Bauausführung hat sich ergeben, dass aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort zusätzliche Leistungen sowie ein erhöhter Geräteeinsatz erforderlich wurden. Die zusätzlichen Leistungen betreffen insbesondere Mehraufwendungen infolge der angetroffenen Verhältnisse auf der Baustelleneinrichtungsfläche sowie hierdurch bedingte zusätzliche Unterstützungs- und Räumleistungen vor Ort. Die hierfür erforderlichen Leistungen waren im ursprünglich beschriebenen Leistungsumfang nicht berücksichtigt. Die zusätzlichen Leistungen ergeben sich somit aus den tatsächlich angetroffenen Verhältnissen auf der Baustellenfläche sowie dem hierdurch erforderlich gewordenen zusätzlichen Geräteeinsatz. Die Anerkennung erfolgt ausschließlich hinsichtlich dieser unmittelbar erforderlichen Mehraufwendungen. Nicht anerkannt werden hingegen witterungsbedingte Verzögerungs- und Bauablaufansprüche sowie Kosten infolge zusätzlicher Bauspitzen oder Ressourcenverstärkungen zur Einhaltung des vertraglich geschuldeten Fertigstellungstermins. 0061/049 Im Zuge der Bauausführung stellte sich heraus, dass zur Fertigstellung der Weichen 3 bis 8 zusätzliche Arbeiten erforderlich waren, um den signaltechnischen Anschluss der Weichen sowie die Ausrüstung mit Weichenheizungen durchführen zu können. Hierfür mussten Kabeldurchführungen freigelegt, zusätzliche Kernbohrungen hergestellt und vorhandene Betonkabelkanäle gereinigt werden. Diese Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht vorgesehen und wurden erst aufgrund der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten sowie der Anforderungen der nachgelagerten Ausrüstungsgewerke erforderlich. Die Arbeiten dienten der Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Fertigstellung der signaltechnischen Anlagen und der Weichenheizungen und stellten somit eine zusätzliche Leistung gemäß § 2 Abs. 6 VOB/B dar. Ich halte diese Fassung für stimmig, weil sie sowohl zur MKA als auch zur Begründung des Projektleiters passt und sich sprachlich an den bisherigen EDGs orientiert.

8. Organisationen

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registrierungsnummer: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

Telefon: +49 3029755936

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Schweerbau Gesellschaft mit beschrä - Haftung und Co. KG.

Bauunternehmen

Registrierungsnummer: bdd827aa-d439-4e73-a4a8-bfd0edd28486

Postanschrift: Industriestraße 12

Stadt: Stadthagen

Postleitzahl: 31655

Land, Gliederung (NUTS): Schaumburg (DE928)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a7273a76-d431-4690-8d54-bebea6a44d01 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/09/2026 13:45:40 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 645179-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2026
Datum der Veröffentlichung: 18/09/2026