

Änderungsmitteilung 1

Guten Tag,

bitte beachten Sie nachstehende Informationen:

Im Rahmen dieses 1. Änderungspaketes werden

Die **Ausführungsfristen** angepasst. Die Einzelfristen und haben sich verändert.

Mit der Ausführung ist zu beginnen: 12 Werktage nach Aufforderung, letzte Aufforderung voraussichtlich zum 02.10.2026

Die Leistung ist zu vollenden: 498 Werktage nach Ausführungsbeginn

...die **Ausschreibungsunterlagen** um ein neues Einzelfristenblatt ergänzt und das Formblatt 214H geändert.

Der Beginn der Hauptleistung bleibt unverändert. Die Zeile „Vorbereitende Arbeiten, Statische Bemessung, Werkstatt und Montageplanung“

wurde um 2 Monate vorverschoben. Dies war falsch im Einzelfristenblatt angegeben.

Dementsprechend hat sich auch der Beginn der Gesamtausführung verschoben.

Die Dauer aller Fristen wurden neu berechnet mit Werktagen einschließlich Samstage mit der Berücksichtigung von Feiertagen in Bayern.

Dadurch ergeben sich nur kleinere Korrekturen von 1-3 Tagen bei der Dauer in Werktagen.

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

LHM, Baureferat