

PSP	BEZEICHNUNG	BEGINN	ENDE	DAUER	FIRMA	VORGÄNGER	NACHFOLGER	FEBRUAR 2026	MÄRZ 2026	APRIL 2026	MAI 2026	JUNI 2026	JULI 2026	AUGUST 2026	SEPTEMBER 2026	OKTOBER 2026	NOVEMBER 2026	DEZEMBER 2026	JANUAR 2027	FEBRUAR 2027	MÄRZ 2027	APRIL 2027		
<b>1</b>	<b>- Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg</b>	<b>12.09.2025</b>	<b>08.02.2027</b>	<b>367</b>																				
<b>1.1</b>	<b>+ Planungsphase</b>	<b>12.09.2025</b>	<b>29.04.2026</b>	<b>164</b>																				
<b>1.2</b>	<b>- Bauphase</b>	<b>14.05.2026</b>	<b>21.12.2026</b>	<b>158</b>																				
1.2.1	Werkplanung Modulbau	14.05.2026	17.06.2026	25	N.N.	1.1.4.6EA+10d	1.2.2, 1.2.3																	
1.2.2	Werksfertigung Module	18.06.2026	08.07.2026	15	N.N.	1.2.1	1.2.4																	
1.2.3	Erd- und Gründungsarbeiten	18.06.2026	15.07.2026	20	N.N.	1.2.1	1.2.4																	
1.2.4	Montage Module	16.07.2026	29.07.2026	10	N.N.	1.2.2, 1.2.3	1.2.6, 1.2.5																	
1.2.5	Gebäudehülle (Dachabdichtung, Fassade)	30.07.2026	02.09.2026	25	N.N.	1.2.4	1.2.7																	
1.2.6	Innenausbau	30.07.2026	18.11.2026	80	N.N.	1.2.4	1.2.9, 1.2.8																	
1.2.7	Freianlagen, Hausanschlüsse	03.09.2026	30.09.2026	20	N.N.	1.2.5	1.2.9																	
1.2.8	Ausstattung Schule	15.12.2026	21.12.2026	5	Landkreis Oberhavel	1.2.6																		
1.2.9	Inbetriebnahme, Abnahmen	19.11.2026	02.12.2026	10	N.N., Landkreis Oberhavel, Sc	1.2.6, 1.2.7																		
<b>1.3</b>	<b>- Nutzungsaufnahme</b>	<b>01.12.2026</b>	<b>01.12.2026</b>	<b>0</b>	<b>Landkreis Oberhavel</b>																			
1.3.1	Fertigstellung (Wunschtermin)	22.12.2026	22.12.2026	1	N.N.	1.2	1.3.2EA+8d																	
1.3.2	Nutzungsaufnahme (nach Weihnachtsferien)	04.01.2027	04.01.2027	1	Landkreis Oberhavel	1.3.1EA+8d																		
<b>1.4</b>	<b>- Fertigstellung - verbindlicher Vertragstermin (s. Bewertungsmatrix)</b>	<b>05.02.2027</b>	<b>08.02.2027</b>	<b>2</b>																				
1.4.1	Fertigstellung (verbindlicher Vertragstermin)	05.02.2027	05.02.2027	1	N.N.	1.2EA+1.1mon	1.4.2																	
1.4.2	Nutzungsaufnahme (nach Winterferien)	08.02.2027	08.02.2027	1	Landkreis Oberhavel	1.4.1																		