

Vorgangsname ▼	Dauer ▼	Anfang ▼	Ende ▼
▸ ANBAU HAUPTFOYER TREPPE	462 Tage	Don 16.10.25	Fre 13.08.27
Sommerspielpause 2026 20.7. bis 23.8.	25 Tage	Mon 20.07.26	Fre 21.08.26
07 BE Fußboden schützen	3 Tage	Mon 20.07.26	Mit 22.07.26
16.1 Werksteinfubo öffnen	2 Tage	Don 23.07.26	Fre 24.07.26
19 Sondierung der Bestandsfundamente für Auflager der Treppe	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
19 Werkplanung Treppe	50 Tage	Mon 03.08.26	Fre 09.10.26
16.1. Werkstein verlegen	3 Tage	Mon 03.08.26	Mit 05.08.26
07 BE abbauen u. Reinigen	3 Tage	Don 06.08.26	Mon 10.08.26
Sommerspielpause 2027 12.7. - 15.8.	25 Tage	Mon 12.07.27	Fre 13.08.27
07 BE Fußboden schützen	2 Tage	Mon 12.07.27	Die 13.07.27
16.1. Werksteinfubo öffnen	1 Tag	Mit 14.07.27	Mit 14.07.27
19 Stahltreppe erneuern	10 Tage	Don 15.07.27	Mit 28.07.27
Treppe beschichten Bodenbelag	10 Tage	Don 29.07.27	Mit 11.08.27
16.1 Werkstein verlegen	2 Tage	Don 29.07.27	Fre 30.07.27
07 BE abbauen u. Reinigen	1 Tag	Don 12.08.27	Don 12.08.27