Richtlinie	tVE der Variante ID	212328
Bahnbetrieb		
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme		

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																Besonderheit	Geschwindigkeits- und Lichtraum	Bemerkungen
	betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung						
lfd Nr.	VzG-Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Definierte Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	Vzul/ VLa	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich
1	4700	La	Süßen	Km 49.7	Süßen	Km 51.1	Weichenerneuerung	9d + 2:00h	22.08.2026	03:00	31.08.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein		140 / 120	Schutz-La Gleis 4 für Weichenerneuerung W21,22 und SE2 Gleis 2 , km 51,1 - km 49,7 Logistikgleis nicht erforderlich
2	4700	Sp Ngl	Süßen	Hauptsignal 71P1	Süßen	Km 50.023	Weichenerneuerung	6d + 22:00h	24.08.2026	07:00	31.08.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 17		sonstige Infrastruktur: TSD Gleis 101C/101D : GS 10/11 - Pb Weichenmontage auf Gleis 101C , Logistik für Weichenmontage Gleis 101D Logistikgleis nicht erforderlich
3	4700	La	Süßen	Hauptsignal 71N2	Süßen	Km 51.064	Weichenerneuerung	48h	31.08.2026	05:00	02.09.2026	05:00	Durchgehend		Nein	Nein		140 / 70	Nachlauf-La für Weichenerneuerung W21,22 Logistikgleis nicht erforderlich

! Anlage zum Leistungsverzeichnis !