Gespeicherte Filter

Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 01.12.2025 - 31.03.2026; 1 Strecken

Zeile		MA Strecke	Fn/a betr.	Log	Gen Bündel-ID	ZR Wirk Ri	Hinweise	BBMN-ID BBR-ID	La/Lü Regelung-Zeit	MasArt	Vorhaben Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten Regelungen/Fzv
2 W		J(XEI)		f	GZ	✖	1151, 1464, 1465, 3445, 1466, 3431, 3487, 3488, 37...	1C781		Invest	T.016087729, T.016087730	DB InfraGO AG	DuaGl, GOS
		2250.0	NG		03.26.0010				14.12.2025 21:00 - 02.02.2026 05:00		Bergkamen - Pelkum		
		2250.0	NG		03.26.0010			-001	14.12.2025 21:00 - 23.12.2025 12:00 Mo - So, dg. 1 * 207h		Bergkamen - Pelkum		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
		2250.0	NG		03.26.0010			-002	14.12.2025 21:00 - 23.12.2025 12:00 Mo - So, dg. 1 * 207h		Bergkamen - Pelkum		Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min
		2250.1	NG		03.26.0010			-003	23.12.2025 12:00 - 28.12.2025 12:00 Di - So, dg. 1 * 120h		Bergkamen - Pelkum		Vred/LapE, Fzv: 0,6 min
		2250.2	NG		03.26.0010			-005	23.12.2025 12:00 - 28.12.2025 12:00 Di - So, dg. 1 * 120h		Bergkamen - Pelkum		Vred/LapE, Fzv: 0,6 min
		2250.0	NG		03.26.0010			-006	29.01.2026 22:00 - 02.02.2026 05:00 Do - Mo, je 4 * 7h		Bergkamen - Pelkum		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
								• -001: (Gleisumbau) Sperr EBKM Sig 67N2+67N1+67N10+67N11 - Sig 67542+67541 // TSP EBKM-EPK; • -002: (Gleisumbau) Sperr EBKM Sig 67N2+67N1+67N10+67N11 - Sig 67542+67541 // TSP EBKM-EPK // Ausschaltung OL freie Strecke EBKM-EPK; • -003: (Gleisumbau) Nachlauf-La EBKM-EPK // FZV: SPFV 0,6 / SPNV 0,6 / SGV 0,8; • -005: (Gleisumbau) Nachlauf-La EPK-EBKM // FZV: SPFV 0,6 / SPNV 0,6 / SGV 0,8; • -006: (DUA+Nacharbeiten) Sperr EBKM Sig 67N2+67N1+67N10+67N11 - Sig 67542+67541 // TSP EBKM-EPK;				