Teilrückbau PU Erfurt Nord km 65,296 25FEI83401

Stand 07.11.2025

Rahmenterminplan

Tag		22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6		
Kalenderwoche 2026		26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36	37-40	40-44
	Dauer	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**		**Oktober**
Totalsperrung Gleis 1 und 2 vom 13.03.26 bis 20.09.26	**190**					**20.09.2026**	
Vorbereitende Arbeiten (BE, Baufreimachung)	4						
Beräumung Personenunterführung durch AG (März 2026)	1						
Teilrückbau PU							
Baufreimachung Anlagen TK und LST einschl. Umverlegung	3						
Sicherungsarbeiten an vorh. Anlagen (BÜ, Anlagen SWE)	3						
Gleise aufmessen (Ist-Lage und -höhe)	1						
Verbau zur Sicherung vorh. Anlagen	3						
Einbauteile und Ausstattung der PU ausbauen und entsorgen	1						
Stahlmast der Stadtbeleuchtung abbauen, zwischenlagern	1						
2 Betonmaste der Stadtbeleuchtung rückbauen und entsorgen	1						
Rückbau Schienen und Oberbau Gl. 1 und 2	2						
Sperrung der Hohenwindenstraße einrichten (02.07.26-30.09.26)	66					**30.09.2026**	
Teilrückbau Hohenwindenstraße	3						
Teilrückbau Zuwegung zum Bahnsteig (Stadtseite) ausführen	2						
Abbruch der PU bis 1,70 m unter OK Schiene	7						
Anschlussleitungen der PU trennen und mit Verschlussstellern schließen	1						
Wiederherstellung Hohenwindenstraße und Freigabe	59					**30.09.2026**	
Wiederherstellung Zuwegung zum Bahnsteig	3						
Auffüllung Medientunnel bis OK Planum der Heizleitungen	3						
Auffüllung Treppenanlagen NO, SW, NW bis 20 cm unter OK Gelände	6						
Auffüllung Personentunnel bis OK Planum Gleisoberbau	5						
Absteckung Ist-Gleislage und -höhe	1						
Herstellen des Oberbaues (vorh. Schienen, neue Betonschwellen)	3						
Wiederherstellung Anlagen TK und LST einschl. Rückverlegung	3						
Andecken Oberboden und Rasenansaat	4						
Inbetriebnahme der Gleise 1 und 2, Ende Totalsperrung	1					**20.09.2026**	
Verfüllen der Treppenanlage Südost incl. Andecken Oberboden und Rasenansaat	4						**01.10.-06.10.26**
Arbeiten für Stadtbeleuchtung Erfurt	4						
Herstellen von 3 Fundamenten für Lichtmaste einschl. Kabelgraben	3						
Montage von 2 neuen Betonmasten und 1 gelagerten Stahlmast	2						
Arbeiten der Stadtwerke Erfurt	154						
Bph 1 - Betonarbeiten (02.03.26 - 08.05.26)	50						
Bph 2 - Schutzrohrstrecke	14						
Bph 3 - Hohenwindenstraße (Rohrverlegung)	39					**10.08.-30.09.26**	
Bph 4 - Grundstück 2/1 (Rohrverlegung)	39					**10.08.-30.09.26**	
Bph 5 - Netzeinbindung (Trassenarbeiten)	15					**10.09.-29.09.26**	