Seite 1 von 1

Elemente

Projektmanagement
Bauherrenvertretung
Erweiterung Kita Sonnenschein Bad Beispiel

Dauer: 3220d14.7h?2220.4?PL
Ressourcen: Gantt

August 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027

Pkt	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Vorgänger(n)
22	**Bauausführung HBO**	955d	Do, 01.12.26		
22.1	Ausschreibung LV6 Rohbau (Erdbau, Maurer, Beton, Zimmerer)	1d	Mo, 28.08.24	Mo, 28.08.24	SOB
22.2	Vorabmaßnahmen	142d	Mo, 14.10.24	Mo, 13.05.25	
22.2.1	Baustellenschild	5d	Mo, 14.10.24	Fr, 18.10.24	SOB
22.2.2	Baustelleneinrichtung	5d	Mo, 14.10.24	Fr, 18.10.24	
22.2.3	Bodenklassifizierung, Probeentnahme, Bodenanalyse, Bodengutachten für Entsorgung	10d	Mo, 14.10.24	Fr, 25.10.24	
22.2.4	Regie	155d	Mo, 14.10.24	Mo, 13.05.25	SOB
22.2.5	Baustromversorgung	5d	Mo, 14.10.24	Fr, 18.10.24	SOB
22.2.6	Trinkwasserversorgung Kranbaustelle	5d	Mo, 14.10.24	Fr, 18.10.24	SOB Trinkwasserversorgung
22.2.7	Bauzaun (Vorabmaßnahme)	5d	Mo, 06.01.25	Do, 16.01.25	SOB
22.3	Bauzaun	1d	Mo, 06.03.25	Mo, 06.03.25	ESHA
23	Baustelleneinrichtung	43d	Mo, 03.02.25	Mi, 09.04.25	
23.1	Baustelleneinrichtung	43d	Mo, 03.02.25	Mi, 09.04.25	
23.2	Baustellenerschließung (außer Anschlussleitungen)	2d	Mo, 03.02.25	Di, 04.02.25	BM Baubeginn
23.2.1	Baustellenerschließung (außer Anschlussleitungen)	2d	Mo, 03.02.25	Di, 04.02.25	BM Baubeginn
23.2.2	Baustelleneinrichtung (außer Stromversorgung)	40h	Do, 27.03.25	Do, 27.03.25	Baugrube/FAG
24	Erd- und Kanalarbeiten	45d	Do, 27.03.25	Mi, 28.05.25	Hebl
24.1	Erd- und Kanalarbeiten	45d	Do, 27.03.25	Mi, 28.05.25	Hebl
24.1.1	Vorlauf	5d	Do, 27.03.25	Mi, 02.04.25	ESHA
24.1.2	Einbringen, Grundleitungen, Drainagen	25d	Mo, 14.03.25	Do, 17.04.25	ESHA
24.1.3	Schächte	1d	Fr, 28.03.25	Fr, 28.03.25	KOHA
24.1.4	Einbringen, Schächte	5d	Mo, 31.03.25	Fr, 04.04.25	KOHA
24.1.5	Nachlauf	5d	Mo, 14.04.25	Fr, 18.04.25	Kies
24.2	Kanalisationen	19d	Mo, 14.04.25	Do, 08.05.25	Kies
24.2.1	Kanalisationen, Kunststoffe	19d	Mo, 14.04.25	Do, 08.05.25	Kies
24.2.4	Wärme KG	19d	Mo, 14.04.25	Do, 08.05.25	Kies
24.2.5	Wärme KG	19d	Mo, 14.04.25	Do, 08.05.25	Kies
24.2.6	Wärme KG	20d	Mo, 14.04.25	Fr, 09.05.25	Kies
24.2.7	Gruh, Kelda	19d	Mo, 14.04.25	Do, 08.05.25	Kies
24.2.8	Kanalisationen, Entwässerung	19d	Mo, 14.04.25	Do, 08.05.25	Kies
24.2.9	Anschlüsse	5d	Mo, 14.04.25	Fr, 18.04.25	Kies
24.2.10	Blitzschutz, Erdung	44d	Mo, 17.03.25	Do, 15.05.25	Kies
24.3	Vorlauf	69d	Mo, 17.03.25	Do, 12.06.25	Hebl
24.4	Blitzschutz	5d	Mo, 14.04.25	Fr, 18.04.25	Hebl
24.5	Grundplatten	35d	Mo, 14.04.25	Fr, 30.05.25	Hebl
24.6	Aufbau 01	35d	Mo, 14.04.25	Fr, 30.05.25	Hebl
24.7	Aufbau 02	35d	Mo, 14.04.25	Fr, 30.05.25	Hebl
24.8	Aufbau 03	35d	Mo, 14.04.25	Fr, 30.05.25	Hebl
24.9	Dachdurchgangen	40d	Di, 29.07.25	Mo, 22.09.25	Hebl
24.10	Dachkonstruktion (Fenster, Lichtkuppeln, Dachgauben, Verglasungen)	30d	Di, 29.07.25	Di, 09.09.25	Hebl
24.11	Vorlauf	30d	Di, 29.07.25	Di, 09.09.25	Hebl
25	Schlosserarbeiten	30d	Mo, 22.09.25	Do, 13.11.25	
25.1	Montage Einbauteile	5d	Mo, 13.01.25	Fr, 17.01.25	Holzbau Weber
25.2	Geländer	5d	Mo, 13.01.25	Fr, 17.01.25	Holzbau Weber
25.3	Geländer, Handläufe, Zäune, Tore	25d	Mo, 02.02.26	Fr, 06.03.26	Holzbau Weber
25.4	Gruben	5d	Mo, 02.02.26	Fr, 06.03.26	Holzbau Weber
25.5	Gruben 01 + UK Photovoltaik	10d	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26	Holzbau Weber
25.6	Anbringen Geländer	10d	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26	Holzbau Weber
25.7	Nachträgliche Öffnungsarbeiten für Lüftungsgitter, Kernbohrungen, Durchbrüche	15d	Mo, 09.03.26	Fr, 27.03.26	
25.8	Montage Fensterbänke	10d	Mo, 30.03.26	Do, 16.04.26	
25.9	Montage PV-Elemente	10d	Mo, 30.03.26	Do, 16.04.26	
25.10	PV-Anschlussraum	10d	Mo, 30.03.26	Do, 16.04.26	
25.11	Vorlauf	10d	Mo, 30.03.26	Do, 16.04.26	
25.12	Vorlauf	10d	Mo, 30.03.26	Do, 16.04.26	
25.13	Vorlauf	10d	Mo, 30.03.26	Do, 16.04.26	