LGD-Heizhaus(2713-25)

Rahmenterminplan (Stand 06.02.2026)

Monat	Februar				März				April					Mai				Juni				Juli					August				September					Oktober			
Kalenderwoche	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44
Baumeisterarbeiten																																							
Vorbereitung Ausschreibung																																							
Ausschreibung																																							
Wertung/Vergabe																																							
Ausführung																																							
Zimmerer-/Spenglerarbeiten																																							
Vorbereitung Ausschreibung																																							
Ausschreibung																																							
Wertung/Vergabe																																							
Ausführung																																							
HLS Tiefbau																																							
Vorbereitung Ausschreibung																																							
Ausschreibung																																							
Wertung/Vergabe																																							
Ausführung											keine Baumaßnahme im Wiesenbrütergebiet !!!																												
HLS Gebäude																																							
Vorbereitung Ausschreibung																																							
Ausschreibung																																							
Wertung/Vergabe																																							
Ausführung																																							
Elektro																																							
Vorbereitung Ausschreibung																																							
Ausschreibung																																							
Wertung/Vergabe																																							
Ausführung																																							
	Kostenschätzungen fertig																																						
				Antrag bei TFZ																																			