TERMINPLAN SANIERUNG HALLENBAD 05.05.2025

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgä	Text1
1		**BADEHALLE / SPRUNGHALLE KELLERGESCHOSS**					
2		Betonsanierung KG	45 Tage	Mon 27.04.2	Fre 26.06.26		Pfeiffer
3		Rohbauarbeiten Sprungturm & Kletterwand	20 Tage	Mon 29.06.2	Fre 24.07.26	2	Pfeiffer
4		TGA Rohinstallation	100 Tage	Mon 29.06.2	Fre 13.11.26	2	TGA
5		**BADEHALLE / SPRUNGHALLE ERDGESCHOSS**					
6		Rohbauarbeiten Lüftungskanal+Sitzbank	49 Tage	Die 26.05.26	Fre 31.07.26		Pfeiffer
7		Lüftung Rohinstallation	49 Tage	Die 26.05.26	Fre 31.07.26		Geiger
8		PR-Fassade Grundkonstruktion	30 Tage	Mon 12.10.2	Fre 20.11.26	19	Unterholzer
9		PR-Fassade Verglasung	20 Tage	Mon 23.11.2	Fre 18.12.26	8	Unterholzer
10		PR-Fassade Fertigstellung	20 Tage	Mon 18.01.2	Fre 12.02.27	9	PR-Fassade
11		Einbauteile Bodenaufbau	20 Tage	Mon 23.11.2	Fre 18.12.26		Schlosser
12		Einbauteile Glaswände	20 Tage	Mon 23.11.2	Fre 18.12.26		Unterholzer
13		Bodenaufbau / Estrich	60 Tage	Mon 08.02.2	Fre 30.04.27	9	Estrich
14		Bodenbeläge (Fliesen, etc.)	80 Tage	Mon 03.05.2	Fre 20.08.27	13	Fliesen
15		Wandbeläge (Fliesen, Malerarbeiten, etc.)	80 Tage	Mon 03.05.2	Fre 20.08.27	13	Fliesen, Maler
16		Badetechnische Einrichtung	30 Tage	Mon 02.08.2	Fre 10.09.27		Badetechn. Einr
17		**BADEHALLE / SPRUNGHALLE DACHGESCHOSS**					
18		Rohbau Betonstützen	50 Tage	Fre 01.05.26	Don 09.07.26		Pfeiffer
19		Montage Holztragwerk inkl. Notabdichtung	50 Tage	Mon 03.08.2	Fre 09.10.26	6;18;1	Dreihans
20		Notabdichtung	20 Tage	Mon 12.10.2	Fre 06.11.26	19	Dachdecker
21		Elektroinstallation Decke	30 Tage	Mon 09.11.2	Fre 18.12.26	20	Brandhuber
22		RAS System Decke	30 Tage	Mon 09.11.2	Fre 18.12.26	20	Ackermann
23		Akustikelemente Decke	30 Tage	Mon 07.12.2	Die 02.02.27		Steinlehner
24		Akustikelemente Wand	20 Tage	Mit 03.02.27	Die 02.03.27	23	Steinlehner
25		Lüftungsinstallation	20 Tage	Mit 03.03.27	Die 30.03.27	24	Geiger
26		Dachabdichtung und Dachanschlüsse	98 Tage	Mon 09.11.2	Fre 09.04.27	20	Dachdecker
27		PV-Anlage	20 Tage	Mon 12.04.2	Fre 07.05.27	26	Brandhuber
28		Begrünung	20 Tage	Mon 12.04.2	Fre 07.05.27	26	Dachdecker
29		**GYMNASTIKRAUM WACKER**					
30		Durchbrüche	10 Tage	Die 26.05.26	Mon 08.06.2		Pfeiffer
31		Elektroinstallation	15 Tage	Die 09.06.26	Mon 29.06.2	30	Brandhuber
32		Lüftungsinstallation	15 Tage	Die 30.06.26	Mon 20.07.2	31	Geiger
33		Rohbauarbeiten	10 Tage	Die 21.07.26	Mon 03.08.2	32	Pfeiffer
34		Fenstermontage	10 Tage	Die 04.08.26	Mon 17.08.2	33	Unterholzer
35		**VERWALTUNGSTRAKT KELLERGESCHOSS**					
36		Abbrucharbeiten Kellergeschoß + Kernbohrungen	40 Tage	Mon 06.04.2	Fre 29.05.26		Baumeister
37		Rohbauarbeiten Personal KG	20 Tage	Mon 01.06.2	Fre 26.06.26	36	Baumeister
38		Rohinstallation Personal KG	30 Tage	Mon 29.06.2	Fre 07.08.26	37	TGA
39		Trockenbauarbeiten Personal KG	40 Tage	Mon 20.07.2	Fre 11.09.26		Steinlehner
40		Fenster Personal KG	15 Tage	Mon 20.07.2	Fre 07.08.26		Unterholzer
41		Putzarbeiten Personal KG	15 Tage	Mon 10.08.2	Fre 28.08.26	40	Pfeiffer
42		Bodenaufbau Personal KG	30 Tage	Mon 14.09.2	Fre 23.10.26	39;41	Estrich
43		Türen Personal KG	15 Tage	Mon 26.10.2	Fre 13.11.26	42	Schreiner
44		Malerarbeiten Personal KG	30 Tage	Mon 16.11.2	Die 12.01.27	43	Maler
45		Fliesenbelag Personal KG	30 Tage	Mit 13.01.27	Die 23.02.27	44	Fliesen
46		Feininstallation Personal KG	20 Tage	Mit 24.02.27	Die 23.03.27	45	TGA
47		Bodenbeschichtung Personal KG	30 Tage	Mit 24.03.27	Die 04.05.27	46	Fliesen
48		**VERWALTUNGSTRAKT**					
49		Abbruch Sprungturm	15 Tage	Mon 27.04.2	Fre 15.05.26		Pfeiffer
50		Abbruch Verwaltungstrakt EG	15 Tage	Mon 27.04.2	Fre 15.05.26		Pfeiffer
51		Rohbauarbeiten Verwaltungstrakt	55 Tage	Mon 18.05.2	Fre 31.07.26	50	Pfeiffer
52		Holzbau Verwaltungstrakt	50 Tage	Mon 03.08.2	Fre 09.10.26	51	Dreihans
53		Fassade / Fenster Verwaltungstrakt	35 Tage	Mon 12.10.2	Fre 27.11.26	19	Unterholzer
54		Fassade / Fenster Verwaltungstrakt	35 Tage	Mon 12.10.2	Fre 27.11.26	19	Unterholzer
55		Treppen Schlosser	20 Tage	Mon 12.10.2	Fre 06.11.26	52	Hiermer
56		Rohinstallation Verwaltungstrakt	35 Tage	Mon 12.10.2	Fre 27.11.26	52	TGA
57		Trockenbau	30 Tage	Mon 09.11.2	Fre 18.12.26		Steinlehner
58		Dämmung Bodenaufbau	10 Tage	Mon 11.01.2	Fre 22.01.27		Estrich
59		Fußbodenheizung	10 Tage	Mon 25.01.2	Fre 05.02.27	58	Schechtl
60		Estrich	5 Tage	Mon 08.02.2	Fre 12.02.27	59	Estrich
61		Estrich ausheizen	15 Tage	Mon 15.02.2	Fre 05.03.27	60	Schechtl
62		Trockenbau spachteln	10 Tage	Mon 08.03.2	Fre 19.03.27	61	Steinlehner
63		Malerarbeiten	20 Tage	Mon 22.03.2	Fre 16.04.27	62	Maler
64		Bodenbelag	30 Tage	Mon 19.04.2	Fre 28.05.27	63	Bodenleger
65		**UMKLEIDEN**					
66		Asbestsanierung & Notabdichtung	20 Tage	Mon 13.07.2	Fre 07.08.26		Pfeiffer / Dacho
67		Auflager Schlosserkonstruktion	5 Tage	Mon 10.08.2	Fre 14.08.26	66	Hiermer
68		Dachabdichtung Verwaltung Bestand	25 Tage	Mon 17.08.2	Fre 18.09.26	67	Dachdecker
69		Schlosserarbeiten Dachaufbau	30 Tage	Mon 21.09.2	Fre 30.10.26	68	Schlosser
70		Rohinstallation TGA	60 Tage	Mon 24.08.2	Fre 13.11.26		TGA
71		Montage Lüftungsgeräte	25 Tage	Mon 02.11.2	Fre 04.12.26	69	Geiger
72		Trockenbauarbeiten Garderobenbereich	50 Tage	Mon 16.11.2	Die 09.02.27	70	Trockenbau
73		**ALLE BEREICHE**					
74		Holzfassade	60 Tage	Mon 08.02.2	Fre 30.04.27		Zimmerer
75		Sonnenschutz	35 Tage	Mon 08.02.2	Fre 26.03.27		Sonnenschutz
76		Sockelabdichtung	30 Tage	Mon 19.04.2	Fre 28.05.27		PR-Fassade
77		Brandschutzvorhang	10 Tage	Mon 03.05.2	Fre 14.05.27	13	Brandschutzvor
78		Zargen Innentüren	30 Tage	Mon 03.05.2	Fre 11.06.27	13	Türen
79		Einbaumöblierung	30 Tage	Mon 02.08.2	Fre 10.09.27		Schreiner
80		Werkstatteinrichtung	30 Tage	Mon 02.08.2	Fre 10.09.27		Schreiner
81		Feininstallation TGA	45 Tage	Mon 02.08.2	Fre 01.10.27		TGA
82		Türblätter	15 Tage	Mon 13.09.2	Fre 01.10.27	79	Türen
83		Beschilderung	15 Tage	Mon 13.09.2	Fre 01.10.27	79	Beschilderung
84		Außenanlage	90 Tage	Mon 31.05.2	Fre 01.10.27	76	Außenanlage
85		**FERTIGSTELLUNG**					
86		Grobreinigung	10 Tage	Mon 04.10.2	Fre 15.10.27	83	Reinigung
87		Lose Möblierung	15 Tage	Mon 18.10.2	Fre 05.11.27	86	Lose Möblierun
88		Schließanlage	5 Tage	Mon 18.10.2	Fre 22.10.27	86	Schließanlage
89		Abnahmen	10 Tage	Mon 18.10.2	Fre 29.10.27	86	Stadt
90		Mangelbeseitigung	15 Tage	Mon 01.11.2	Fre 19.11.27	89	ALLE
91		Feinreinigung	5 Tage	Mon 22.11.2	Fre 26.11.27	90	Reinigung
92		Probebetrieb	20 Tage	Mon 22.11.2	Fre 17.12.27	90	Stadt
93		Nutzungsaufnahme	1 Tag	Mon 20.12.2	Mon 20.12.2	92	Stadt