720150-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bau von Eisenbahnbrücken – S2 Nord - Ersatzneubau EÜ Wiltbergstraße
OJ S 202/2026 19/10/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: kerstin.querhammer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S2 Nord - Ersatzneubau EÜ Wiltbergstraße
Beschreibung: S2 Nord - Ersatzneubau EÜ Wiltbergstraße
Kennung des Verfahrens: 6c9d24a3-4a0e-4ea4-bb39-42f0e38d4b46
Interne Kennung: 20FEI43591

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Berlin
Postleitzahl: 13125
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: S2 Nord - Ersatzneubau EÜ Wiltbergstraße
Beschreibung: S2 Nord - Ersatzneubau EÜ Wiltbergstraße
Interne Kennung: b79f7aba-12cb-4e73-a044-54bcb7b25c72

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 13125
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2021
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Echterhoff Bau - Gesellschaft mit beschränkter Haftu
Angebot:
Kennung des Angebots: 2020675887-0
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Echterhoff Bau - Gesellschaft mit beschränkter Haftu
Datum der Auswahl des Gewinners: 08/12/2020
Datum des Vertragsabschlusses: 02/03/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 161133-2021
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Echterhoff Bau - Gesellschaft mit beschränkter Haftu
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: MKA 119 - Der Bodenaustausch im Sohlbereich ist für die Herstellung der Dammverbreiterung funktional erforderlich. Ohne den Bodenaustausch kann die neue Dammschulter nicht standsicher aufgebaut und der vorgesehene Bahndamm nicht ordnungsgemäß hergestellt werden, da der Sohlbereich als nicht standsicher festgestellt wurde-Die Leistung ist unmittelbar in den bereits ausgeführten Aufbau der Dammverbreiterung eingebunden und technisch mit den laufenden Erd- und Dammbauarbeiten verknüpft; eine Trennung der Leistung würde zusätzliche Schnittstellen schaffen-Ein AN-Wechsel würde zusätzliche Abstimmungen, Schnittstellenkoordination und Eingriffe in den laufenden Bauablauf der Dammverbreiterung verursachen und damit erhebliche organisatorische Schwierigkeiten sowie zusätzliche Aufwendungen nach sich ziehen. MKA 121 - Die geotechnische Bewertung des Baugrundmodells und die Setzungs-/Verkippungsberechnungen sind für den Werkerfolg erforderlich, weil nur damit Gültigkeit, Übertragbarkeit, Setzungsdifferenzen und bauphasenbezogene Auswirkungen der AP belastbar nachgewiesen werden können. Ein AN-Wechsel ist technisch nicht sachgerecht, da die Leistung unmittelbar in AP, Widerlagerbemessung, Baugrundmodell, Bauphasenfolge und Abstimmung mit Planer/Prüfer eingebunden ist. Ein Wechsel würde erhebliche Schnittstellen- und Abstimmungsaufwände auslösen, insbesondere erneute Einarbeitung in Gutachten/AP, Berechnungsquerschnitte, Bauphasen und Ergebnisabgleich; dadurch entstünden Zusatzkosten und Risiken für prüffähige Ergebnisse. MKA 122 - Die zusätzliche bauzeitliche Kabeltrasse im Quadranten IV einschließlich Schutzzaun ist erforderlich, um die Kabel während des geänderten Bauzustands sicher zu führen und an die bestehenden Kabelgefäßsysteme anzubinden. Ohne sie kann die vorgesehene Kabelführung nach Wegfall der Gründungsmöglichkeit der Kabelhilfsbrücke im Quadranten I nicht ordnungsgemäß hergestellt werden.Ein Wechsel des AN ist technisch nicht zweckmäßig, da Kabeltrasse, Bauzustand, Schutzmaßnahmen und laufender Bauablauf unmittelbar ineinandergreifen und einheitlich koordiniert werden müssen.Ein AN-Wechsel würde zusätzliche Übergabe-, Abstimmungs- und Schnittstellenaufwände erzeugen sowie Risiken für die durchgängige Kabelführung und den abgestimmten Bauablauf begründen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 119 - Bodenaustausch im Sohlbereich für Dammverbreiterung MKA 121 - Baugrundmodell und Setzungsberechnungen MKA 122 - zusätzlicher Bauzustand Kabeltiefbau QIV

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-O-B
E-Mail: kerstin.querhammer@deutschebahn.com
Telefon: +49 3029756799
Fax: +49 6926553244
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Echterhoff Bau - Gesellschaft mit beschränkter Haftu
Registrierungsnummer: 024d3a1a-820a-4eb1-a9a2-26fe5cbebf6d
Stadt: Dessau-Roßlau
Postleitzahl: 06847
Land, Gliederung (NUTS): Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt (DEE01)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 17ebb548-1c3d-4288-8ec5-1522b8579ab3 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/10/2026 14:55:43 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 720150-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 202/2026
Datum der Veröffentlichung: 19/10/2026