523526-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Installation von Elektroanlagen – 2024-0014, Elektrotechnische Anlagen (ELT) inklusive Wartung über 4 Jahre; Erweiterung zur 3-Zügigkeit - GGS Morsbroicher Str. 14, 51375 Leverkusen
OJ S 144/2026 29/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stadt Leverkusen
E-Mail: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 2024-0014, Elektrotechnische Anlagen (ELT) inklusive Wartung über 4 Jahre; Erweiterung zur 3-Zügigkeit - GGS Morsbroicher Str. 14, 51375 Leverkusen
Beschreibung: 2024-0014, Elektrotechnische Anlagen (ELT) inklusive Wartung über 4 Jahre; Erweiterung zur 3-Zügigkeit - GGS Morsbroicher Str. 14, 51375 Leverkusen
Kennung des Verfahrens: 284670e4-ca3e-4c42-9e68-b0cc9eab339c

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45311000 Installation von Elektroanlagen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45214210 Bau von Grundschulen

2.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 2024-0014, Elektrotechnische Anlagen (ELT) inklusive Wartung über 4 Jahre; Erweiterung zur 3-Zügigkeit - GGS Morsbroicher Str. 14, 51375 Leverkusen
Beschreibung: 2024-0014, Elektrotechnische Anlagen (ELT) inklusive Wartung über 4 Jahre; Erweiterung zur 3-Zügigkeit - GGS Morsbroicher Str. 14, 51375 Leverkusen
Interne Kennung: 2024-0014

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: RheinSchaltung GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 3

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 1 388 194,87 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 6500091983

Datum des Vertragsabschlusses: 06/06/2026

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 509332-2024

Identifikator des geänderten Vertrags: 6500091983

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Im Zuge der weiteren Planung und Ausführung wurden bei den elektrotechnischen Leistun gen Anpassungen und Zusatzleistungen erforderlich, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht vorhersehbar waren. Aufgrund gestiegener Leistungsanforderungen an Netzwerkkom ponenten und durch die zunehmende Nutzung von Power over Ethernet, mussten die Spe zifikationen der Datenkabel und RJ-45-Module an die ab Mitte 2024 geltenden Standards angepasst werden. Auf Grund von Verzögerungen im Bauverlauf infolge eines Verzugs der Rohbauarbeiten wurde der Einsatz einer Bauheizung erforderlich, welche aus wirtschaftli chen Gründen beim Elektriker verortet wurde. Bei der Photovoltaikanlage musste die ur sprünglich vorgesehene Standardunterkonstruktion aufgrund weiterentwickelter Anforderun gen an die Dachbegrünung angepasst werden. Zudem wurden eine Leistungsanpassung bei den PV-Module vorgenommen. In diesem Zusammenhang waren auch Anpassungen an Wechselrichtern und Batteriespeicher erforderlich. Eine weitere Anpassung wurde bei der Niederspannungshauptverteilung erforderlich, welche ursächlich auf nachträgliche Leistungsangaben (u.a. für den Wärmepumpenbetrieb) basiert. Im Zuge der Ausführung wurde eine Sonderkonstruktion zur Leitungsführung an der Hauseinführung sowie zusätzli che Vorarbeiten am Gebäudekörper und an den vorhandenen Betondosen erforderlich. Auf grund mangelhafter Kommunikation der vorgesehenen Putzdicke wurden Ausgleichsringe an den Unterputzdosen nachträglich erforderlich. Änderungen in den Gewerken HKLS führ ten zudem zu größeren Leitungsquerschnitten und geänderten Verlegewegen. Auf die Be standsinstallation musste nach ersichtlich werden des tatsächlichen Zustandes reagiert wer den. Es mussten Anspassungen vorgenommen werden, um diese ordnungsgemäß unter Putz zu verlegen. Auf Grund einer Planungsfortschreibung und

Angaben von Drittgewerken wurde nachträglich die Ausfürung einer Radarüberwachungsanlage festgelegt. Hierzu wer den zusätzliche Datenkabel, Anschlüsse und Fassadenbohrungen vorbereitet. Darüber hin aus mussten bereits ausgeführte Kabelrinnen aufgrund geänderter Ausführungsplanungen der Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär teilweise durch alternative Leitungsführungen ersetzt werden. Die zunächst im Deckenbereich vorgesehenen Raumfühler mussten korri giert und an den Wänden angeordnet werden. Eine fehlerhaft vorbereitete werkseitige Leer rohrverlegung musste durch Stemmarbeiten korrigiert und die Verkabelung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung entsprechend angepasst werden. Die genannten Leistungen waren zur technisch ordnungsgemäßen, sicheren und funktionsgerechten Ausführung der Maßnahme erforderlich. Die zusätzlichen Leistungen sind aus technischen und wirtschaftlichen Gründen durch die bereits beauftragte Firma auszuführen. Sie stehen in unmittelbarem Zusammen hang mit den bereits ausgeführten bzw. noch zu erbringenden elektrotechnischen Leistun gen und greifen in vorhandene Installationen, Leitungswege, Verteiler, Anschlüsse und Do kumentationen ein. Eine Beauftragung eines Drittunternehmens würde zusätzliche Schnitt stellen schaffen und die eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Prüfungen und Ge währleistungsansprüchen erschweren. Zudem bestünde ein erhöhtes Risiko von Ausfüh rungsabweichungen, Kompatibilitätsproblemen und gegenseitigen Behinderungen. Die Beauftragung eines Drittunternehmens würde zusätzlichen Koordinations- und Prüfauf wand mit sich führen und schlussendlich weitere Mehrkosten und Verzögerungen verursa chen. Zur Sicherstellung einer technisch einheitlichen, funktionsgerechten und gewährleis teten Ausführung sowie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Terminsicherheit wurden die Nachtragsleistung beim bereits beauftragten Unternehmen belassen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NA II (45.481,38 €); NA VI-IX (98.492,74 €); NA X-XVI (44.431,27 €)

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Stadt Leverkusen
Registrierungsnummer: 05316-31001-10
Stadt: Leverkusen
Postleitzahl: 51373
Land, Gliederung (NUTS): Leverkusen, Kreisfreie Stadt (DEA24)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabestelle@stadt.leverkusen.de
Telefon: +49 2144063080
Fax: +49 2144065532
Internetadresse: http://www.leverkusen.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Registrierungsnummer: 05315-03002-81
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50669
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland
E-Mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: RheinSchaltung GmbH
Registrierungsnummer: HRB79773
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50829
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1568a53b-ce0a-4856-93f5-255e305c23f3 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/07/2026 15:33:20 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 523526-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 144/2026
Datum der Veröffentlichung: 29/07/2026