651134-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gleisbauarbeiten – Bautechnische Leistungen Korridor Riedbahn Los1: Bauabschnitt 1 Mannheim–Waldhof – Lampertheim Los2: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim Los3: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf
OJ S 183/2026 22/09/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Bautechnische Leistungen Korridor Riedbahn Los1: Bauabschnitt 1 Mannheim–Waldhof – Lampertheim Los2: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim Los3: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf
Beschreibung: ca. 85 km Neu- und Umbau Kabeltrasse inkl. Querungen und Kabelschächten, ca. 530 km Kabelverlegung 72 Oberbaumaßnahmen, davon 33 km GE, 53 Weichenumbauten, 1 RZ-Maßnahme 5 Bahnübergangsumbauten ca. 500 Signalfundamente
Kennung des Verfahrens: 6d4e3012-e088-4a7d-abb8-f27f7c63a37e
Interne Kennung: 21FEI51048

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Riedstadt
Postleitzahl: 64560
Land, Gliederung (NUTS): Groß-Gerau (DE717)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim
Beschreibung: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim
Interne Kennung: 1d595843-576e-40e1-acec-ff83f24ce50e

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Riedstadt
Postleitzahl: 64560
Land, Gliederung (NUTS): Groß-Gerau (DE717)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 25/10/2021
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los– Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Angebot:
Kennung des Angebots: 2021749836-0 - Los: 2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Datum der Auswahl des Gewinners: 28/09/2021
Datum des Vertragsabschlusses: 11/10/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 525655-2021
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 067: Ein Wechsel des AN ist nicht sinnvoll, da die zusätzlichen Leistungen unmittelbar zu der bereits laufenden Baumaßnahme gehören. Der AN ist bereits auf der Baustelle tätig und mit den örtlichen Gegebenheiten sowie der Ausführung der Hauptleistung vertraut. Die Arbeiten können dadurch ohne Unterbrechung und mit klaren Zuständigkeiten ausgeführt werden. Würde für diese Leistung ein anderer AN beauftragt, müsste dieser zunächst in die laufende Baumaßnahme eingewiesen und der Einsatz zusätzlich koordiniert werden. Das würde den Bauablauf unnötig erschweren und zu zusätzlichem Aufwand sowie Mehrkosten führen. Da es sich nur um eine ergänzende Leistung im Zusammenhang mit der Hauptleistung handelt, ist eine Ausführung durch den bereits beauftragten AN die sinnvollste Lösung. 545: Ein Wechsel des AN ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die projektbezogen beschafften Havarie-Materialien bereits auf der Baustelleneinrichtungsfläche vorgehalten werden und für kurzfristig erforderliche Leistungen unmittelbar verfügbar sein müssen. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen organisatorischen Schwierigkeiten sowie zusätzlichen Kosten durch erneute Materiallogistik, Einarbeitung und Verzögerungen im Bauablauf führen. 548: Ein Wechsel des AN ist aus technischen Gründe nicht möglich, da die zusätzlichen Leistungen mit den bereits vollbrachten Planungsleistungen aufbauen. Die Leistungen sind technisch eng mit dem laufenden Auftrag verbunden und können nicht ohne erheblichen und umfangreichen Koordinationsaufwand von einem anderen AN übernommen werden. Der Wechsel des AN wäre mit erheblichen Schwierigkeiten und vermehrten Zusatzkosten verbunden, da sich der neue AN in die bereits vorhandenen Abstimmungsergebnisse und Planunterlagen einarbeiten müsste, welche zu großen Zeit- und Kostenaufwand verbunden wäre. Somit wären auch weitere vermeidbare Verzögerungen zu erwarten.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 067: Entsprechend der Ausschreibungsunterlagen ist für den Weichenumbau der Weiche 203 die Montage im Loch vorgesehen. Die Weiche wird stattdessen im vormontierten Zustand geliefert. Bedingt durch den genannten Sachverhalt entsteht Mehraufwand zur Umstellung der Baustellenlogistik. Zum Abladen und einheben der vormontierten Weiche wird ein Gleisbaukran notwendig. Zudem muss das Weichengestänge in einem zusätzlichen Schritt geprüft werden. 545: Im Zuge der Sperrpause im Sommer 2024 für die Generalsanierung der Riedbahn sollte, für etwaige Schadensregulierungen durch die Beschädigung von Parallelprojekten oder für kurzfristig zusätzliche Leistungen von Kabelkanälen, Signalgründungen und Glesiquerungen, weiteres Kabeltiefbauaterial durch das

ESTW-Projekt materialisiert werden. Die verschiedenen Materialien wurden auf die BE-Fläche in Biblis geliefert. Dabei handelt es sich lediglich um das Material, welches als Havarie-Menge bestellt wurde. 548: Aufgrund der langen Schließzeiten der Halbschranken ist eine Umrüstung auf Vollabschluss notwendig. Dem Auftragnehmer wurde eine neue Ausführungsplanung mit Vollabschluss und Gefahrenraumfreimeldenanlage angeordnet, welchen er für den Bahnübergang 28 erstellen soll.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FEI-M-B
E-Mail: Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926548402
Fax: +49 6926520071
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e
Stadt: Göppingen
Postleitzahl: 73037
Land, Gliederung (NUTS): Göppingen (DE114)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:

Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6dc8b13d-ff19-482d-aab6-ad8abc1d4785 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/09/2026 13:48:13 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 651134-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 183/2026
Datum der Veröffentlichung: 22/09/2026