Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen
VE 0023-2b Putzarbeiten außen

Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum) **Freitag, 15. Mai 2026**
Beginn der Ausführung (innerhalb von 12 Werktage nach voraussichtlichem Abrufdatum) bis **Freitag, 29. Mai 2026**

Vorgang	verbindliche Fristen: Beginn spätestens nach vertraglichem Ausführungsbeginn gem. BVB Nr. 1	verbindliche Fristen: Ende spätestens nach vertraglichem Ausführungsbeginn gem. BVB Nr. 1
Vorlage Bauablaufplan	0 Kalenderwochen	1 Kalenderwochen
Musterflächen	1 Kalenderwochen	2 Kalenderwochen
Putz- und Beschichtungsarbeiten Fassade EG - 3.OG	4 Kalenderwochen	12 Kalenderwochen
Schließen Ankerlöcher, Nachbesserungen im Zuge des Gerüstabbaus	27 Kalenderwochen	29 Kalenderwochen
Putz- und Beschichtungsarbeiten historische Gartenmauer	58 Kalenderwochen	61 Kalenderwochen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ende der Vertragsfristen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX