Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Modulbau**	**296,75 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mit 03.03.27**	
2	Erstellung FLB (inkl. Prüf- und Freigabelauf)	3 Wochen	Fre 02.01.26	Don 22.01.26	
3	Versand Entscheidungsvorlage	0 Tage	Die 13.01.26	Die 13.01.26	2AA+1,5 Wochen
4	Prüfung Entscheidungsvorlage durch LAF	1 Woche	Mit 14.01.26	Die 20.01.26	3EA+1 Tag
5	Freigabe durch LAF liegt vor	0 Tage	Die 20.01.26	Die 20.01.26	4
6	**EU-Ausschreibung: Offenes Verfahren - VOB/A (Drei Lose)**	**92 Tage**	**Fre 23.01.26**	**Fre 24.04.26**	
20	**Gründung**	**100 Tage**	**Mon 27.04.26**	**Die 15.09.26**	
21	Erstellung Standsicherheitsnachweis durch TU Modulbau (Typenstatik + Fundamente)	2 Monate	Mon 27.04.26	Die 23.06.26	19
22	Prüfung des Standsicherheitsnachweises durch PSV	1 Monat	Mit 24.06.26	Die 21.07.26	21
23	Bauausführung Gründung (Trennlage, auf Bestandsbelag)	2 Monate	Mit 22.07.26	Die 15.09.26	22
24	**Mögliche zeremonielle Grundsteinlegung**	**0 Tage**	**Die 04.08.26**	**Die 04.08.26**	**23AA+2 Wochen**
25	Abschluss d. Gründungsmaßnahmen	0 Tage	Die 15.09.26	Die 15.09.26	23
26	Planung (Genehmigungs- und Werkplanung)	3 Monate	Die 23.06.26	Die 15.09.26	19;51;74
27	Produktionsfreigaben durch BIM & LAF	3 Monate	Die 30.06.26	Die 22.09.26	26EE+1 Woche
28	Produktion	6 Monate	Die 07.07.26	Mon 21.12.26	27AA+1 Woche
29	Verwendbarkeitsnachweis (abP/abZ; ZiE/vBG; ETA/vBG; ...) durch Hersteller liegt vor	0 Tage	Die 18.08.26	Die 18.08.26	91
30	Baubeginn	0 Tage	Mit 26.08.26	Mit 26.08.26	31AA
31	Anlieferung + Montage	4,6 Monate	Mit 26.08.26	Mit 06.01.27	28AA+6 Wochen;2
32	Ausstattung	4,6 Monate	Mit 23.09.26	Mit 03.02.27	31AA+1 Monat
33	Inbetriebnahme	4,6 Monate	Mit 21.10.26	Mit 03.03.27	32AA+1 Monat
34	**Abschluss der Maßnahme**	**0 Tage**	**Mit 03.03.27**	**Mit 03.03.27**	**33**
35					
36	**Infrastruktur, Straßen- und Tiefbau**	**202,75 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mon 19.10.26**	
37	Beauftragung Planer zur Erstellung einer FLB	3 Wochen	Fre 02.01.26	Don 22.01.26	
38	Erstellung einer FLB	1 Monat	Don 22.01.26	Don 19.02.26	37
39	**EU-Ausschreibung: Offenes Verfahren - VOB/A**	**89 Tage**	**Don 19.02.26**	**Die 19.05.26**	
52	Werkplanung	1 Monat	Die 19.05.26	Die 16.06.26	51
53	Freigabe	2 Wochen	Die 16.06.26	Mon 29.06.26	52
54	Produktion / Bestellfrist / Lieferfrist	2 Monate	Mon 29.06.26	Mon 24.08.26	53
55	Bauausführung Infrastruktur	3 Monate	Mon 27.07.26	Mon 19.10.26	54AA+1 Monat
56	Abnahmen	2 Monate	Mon 24.08.26	Mon 19.10.26	55AA+1 Monat
57	Fertigstellung Infrastruktur	0 Tage	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26	56
58					
59	**Außenanlagen**	**198 Tage**	**Fre 13.02.26**	**Mon 23.11.26**	
60	Beauftragung Planer zur Erstellung einer FLB	2 Wochen	Fre 13.02.26	Don 26.02.26	
61	Erstellung einer FLB	1 Monat	Don 26.02.26	Don 26.03.26	60
62	**EU-Ausschreibung: Offenes Verfahren - VOB/A**	**89,5 Tage**	**Mit 25.03.26**	**Die 23.06.26**	
75	Werkplanung	1 Monat	Die 23.06.26	Die 21.07.26	74
76	Freigabe	2 Wochen	Die 21.07.26	Mon 03.08.26	75
77	Produktion / Bestellfrist / Lieferfrist	2 Monate	Die 04.08.26	Mon 28.09.26	76
78	Bauausführung Außenanlagen	3 Monate	Die 01.09.26	Mon 23.11.26	77AA+1 Monat
79	Abnahmen	2 Monate	Die 29.09.26	Mon 23.11.26	78AA+1 Monat
80	Fertigstellung Außenanlagen	0 Tage	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26	79
81					
82	**Duldung / Baugenehmigung**	**214,25 Tage**	**Mon 12.01.26**	**Don 12.11.26**	
83	**Duldung - Erstellung Unterlagen durch BIM, Zuarbeit durch Objektplanung**	**53 Tage**	**Mon 12.01.26**	**Mit 25.03.26**	
84	Klärung Anforderungen Duldung	1 Monat	Mon 12.01.26	Sam 31.01.26	
85	Erstellung Unterlagen Duldung	4 Wochen	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26	84EA-2 Wochen
86	Einreichung Antrag auf Duldung	0 Monate	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26	85
87	Prüfung Antrag auf Duldung	6 Wochen	Fre 13.02.26	Mit 25.03.26	86
88	Duldung liegt vor	0 Tage	Mit 25.03.26	Mit 25.03.26	87
89	**Baugenehmigung - Zusammenstellung Unterlagen durch ext. Planer:in, Erstellung durch TU Modulbau**	**214,25 Tage**	**Mon 12.01.26**	**Don 12.11.26**	
90	Klärung Anforderungen Bauantrag	2 Monate	Mon 12.01.26	Fre 06.03.26	
91	Erstellung Genehmigungsplanung durch TU	1 Monat	Die 21.07.26	Die 18.08.26	26AA+1 Monat
92	Zusammenstellung Antrag auf Baugenehmigung	1 Woche	Die 18.08.26	Die 25.08.26	91
93	Einreichung Bauantrag	0 Tage	Die 25.08.26	Die 25.08.26	92
94	Bearbeitungszeit	12 Wochen	Die 25.08.26	Don 12.11.26	93
95	Baugenehmigung	0 Tage	Don 12.11.26	Don 12.11.26	94
96	**Vorbeugender Brandschutz**	**77 Tage**	**Mon 19.01.26**	**Fre 08.05.26**	
97	Beauftragung Fachplanung für vorbeugenden Brandschutz	2 Wochen	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26	
98	Erstellung einer Brandschutz-Skizze als Genehmigungsunterlage für Duldung	4 Wochen	Fre 30.01.26	Don 26.02.26	97
99	Prüfung der Brandschutz-Skizze durch Prüfsachverständige:n für vorbeugenden Brandschutz	1 Monat	Don 26.02.26	Don 26.03.26	98
100	Prüfbericht liegt vor	0 Tage	Don 26.03.26	Don 26.03.26	99
101	Erstellung abgestimmtes Brandschutzkonzept als Genehmigungsunterlage für Baugenehmigung	6 Wochen	Don 26.03.26	Fre 08.05.26	99
102	Prüfbericht liegt vor	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26	101